



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 25 del 21 gennaio 2021 (pubblicato il 21 gennaio 2021)

Oggetto: *“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da Giardini Piani” – Comune di Trabia* cod. ID 33339 – Delibera CIPE n. 60/2012.

Lavori di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Trabia e del sollevamento di Santa Rosalia e realizzazione del nuovo impianto di sollevamento di Giardini 33”. CIG: 61360550C6 - CUP: D96D08000130005

Approvazione perizia di variante e suppletiva n°3

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l’art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
 - il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10.06.2020;
 - la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

PREMESSO CHE

- l'intervento denominato "*Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di c.da Giardini Piani*" – Comune di Trabia (cod. ID33339) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per un importo complessivo pari a € 4.367.008,00 ed è ricompreso nell' "*Accordo di Programma Quadro (APQ) rafforzato per la depurazione delle acque reflue*" del 30.01.2013 che individuava il Comune di Trabia quale Soggetto Attuatore dell'intervento;
- il progetto esecutivo delle opere è stato redatto da DESA S.r.l. (a firma del legale rappresentante e direttore tecnico ing. Angelo Schiavone) nella qualità di società socia di A.P.S. S.p.A. affidataria della gestione del S.I.I. dell'A.T.O. 1 – Palermo dal 14.06.2007;
- il progetto esecutivo, nella sua ultima revisione del marzo 2013, è stato verificato, ai sensi dell'art.52 del D.P.R. 207/2010, dal R.U.P. della STO A.T.O. 1 – Palermo, ing. Claudio Delfino, in data 20.03.2013;
- detto progetto, in conformità all'art. 5, comma 4, della L.R. 12/07/2011, n. 12, è stato sottoposto all'approvazione della Conferenza Speciale di Servizi convocata presso la Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. 1 Palermo, che ha esaminato il progetto nelle sedute del 07.05.2013 e 28.05.2013 esprimendo parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo;
- il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art 55 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 dal R.U.P., Ing. Claudio Delfino, in data 06.11.2013;
- il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, prima dell'avvio della procedura di gara, è stato approvato in linea amministrativa dal Comune di Trabia con Deliberazione di G.M. n.24 del 19.02.2014 per un importo complessivo di € 4.367.008,00, secondo il seguente quadro economico, così come successivamente rimodulato con Determina del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Trabia n°512 del 03.06.2015;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A – LAVORI

A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	3.131.400,00	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	110.600,00	
		€	3.242.000,00	€ 3.242.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	Lavori in economia e forniture	€	10.000,00	
b.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€	20.000,00	
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	30.000,00	
b.4	Imprevisti	€	8.438,87	
b.5	Espropriazioni	€	2.000,00	
b.6	Oneri conferimento a discarica	€	25.000,00	
		-	-	
b.7	Progettazione preliminare	€	37.210,00	
b.8	Progettazione definitiva	€	65.760,00	
b.9	Progettazione esecutiva	€	53.020,00	
b.10	Direzione dei lavori, misura e contabilità	€	86.250,00	
b.11	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€	44.160,00	
b.12	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€	44.970,00	
b.13	Responsabile del procedimento	€	20.000,00	
b.14	Pubblicazione bando e risultanze di gara	€	12.000,00	
b.15	Collaudatore amministrativo	€	23.710,00	
b.16	Collaudatore statico	€	11.600,00	
b.17	Consulenza geologica	€	26.602,00	
b.18	Consulenza geotecnica	€	16.490,00	
b.19	Verifica di esclusione VIA	€	53.441,56	
b.20	Relazione paesaggistica	€	11.207,54	
b.21	Spese per attività di consulenza e supporto esterno al R.U.P.	€	43.421,50	
b.22	Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche C.S.A.	€	8.000,00	
b.23	Spese per autorizzazioni ed acquisizioni pareri	€	8.000,00	
b.24	Polizze, assicurazioni ed attività di verifica	€	2.000,00	
b.25	Spese per Commissione di gara	€	30.000,00	
	SOMMANO	€	693.281,47	€ 693.281,47
b.26	IVA 10% sui lavori	€	324.200,00	
b.27	IVA 20% su spese tecniche	€	107.526,53	
	Totale Complessivo IVA	€	431.726,53	€ 431.726,53

IMPORTO COMPLESSIVO € 4.367.008,00

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

“Commissario Straordinario unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C – 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue”, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art.7, comma 7, del D.L. n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- in data 23.07.2018 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l'Impresa ALAK S.r.l. è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di *“adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Trabia e del sollevamento di S. Rosalia, e realizzazione del nuovo impianto di sollevamento di Giardini 33”*, per l'importo a corpo, al netto del ribasso d'asta del 24,3335% di 2.480.020,78 euro, di cui € 110.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Provvedimento n°152 del 04.12.2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato la perizia di variante e suppletiva n°1, datata settembre 2018, per un maggiore importo contrattuale di € 50.329,00, per un conseguente nuovo importo contrattuale di € 2.530.349,78, di cui € 110.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 13.12.2018 è stato sottoscritto tra l'impresa ALAK S.r.l. ed il Commissario Straordinario Unico l'Atto di Sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo contrattuale di € 50.329,00;
- con Provvedimento n°32 del 26.02.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato la perizia di variante e suppletiva n°2, datata gennaio 2020, per un maggiore importo contrattuale di € 343.000,00, per un conseguente nuovo importo contrattuale di € 2.873.349,78, di cui € 124.481,72 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 06.03.2020 è stato sottoscritto tra l'impresa ALAK S.r.l. ed il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 l'Atto di Sottomissione n°2 relativo alla perizia di variante e suppletiva n°2 per un maggiore importo contrattuale di € 343.000,00;
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 11/05/2020 l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08/07/2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;

CONSIDERATO CHE

- con nota del 28.12.2020 (assunta a questo prot. E-CU5485 del 28.12.2020 il Direttore dei Lavori ha formalizzato la relazione ex art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sulle motivazioni ed i presupposti normativi che giustificano la necessità di introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 che regola l'appalto in corso di svolgimento;
- con nota prot.C-CU0008 del 07.01.2021 lo scrivente R.U.P. ha richiesto al Commissario Straordinario Unico l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva n°3 proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006;
- con nota prot. C-CU0009 del 07.01.2021 il CSU ha autorizzato il R.U.P. a disporre al Direttore dei Lavori la redazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006;
- con Disposizione di Servizio n°4 prot. U-CU0024 del 07.01.2021, lo scrivente R.U.P. ha disposto al Direttore dei Lavori di procedere, con la dovuta urgenza, alla redazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006;
- con nota prot.01/2021 del 13.01.2021 (assunta a questo prot. E-CU0125 del 13.01.2021) il Direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n°3, comprensiva dello schema di atto di sottomissione, sottoscritta dall'appaltatore;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

VISTE

- la perizia di variante e suppletiva n°3 proposta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Schiavone, ai sensi del comma 3, secondo periodo (*maggiori lavori*) e del comma 1, lettera a) dell'art. 132 (*costi sicurezza COVID*) del D.Lgs. 163/2006;
- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva n°3, nella quale sono puntualmente descritte le lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le cause;
- la relazione del R.U.P., ing. Giuseppe Iannazzo, (prot. C-CU0049 del 20.01.2021) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva n°3, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e art. 161, commi 7 e 9 del D.P.R. 207/2010;

PRESO ATTO

- che le suddette relazioni del Direttore dei Lavori e del R.U.P. attestano che la variante proposta rientra nella fattispecie di cui all'art.132 del D. Lgs. 163/2006, (*i*) comma 3, secondo periodo, (per quanto concerne le maggiori lavorazioni previste) e (*ii*) comma 1, *lettera a*) "per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari" (per quanto concerne il riconoscimento dei maggiori costi di sicurezza sostenuti dall'appaltatore per l'attuazione delle misure di sicurezza in cantiere per il contenimento della diffusione del COVID-19).

RICHIAMATO

- il quadro economico della perizia di variante e suppletiva n°3, per un importo complessivo dell'intervento di € 4.367.008,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°3

A - LAVORI

A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	3.131.400,00	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	110.600,00	
		IMPORTO APPALTO (A)	€	3.242.000,00
R.1	Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.1	€	761.979,22	
A.1.N	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2)	€	2.480.020,78	
A.2.1.N	Importo contrattuale Atto di sottomissione n°1 del 13.12.2018	€	50.329,00	
A.2.2.N	Importo contrattuale Atto di sottomissione n°2 del 06.03.2020	€	343.000,00	
A.2.3.N	Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%)	€	123.333,88	
A.2.4.N	Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva N°3	€	29.363,52	
A.3.N	IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.3.N+A.2.4.N)	€	3.026.047,18	€ 3.026.047,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	2.000,00	



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

b.2	(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali	€	479.442,51
b.2.1	Progettazione preliminare	€	47.979,73
b.2.2	Progettazione definitiva	€	65.762,10
b.2.3	Progettazione esecutiva	€	53.015,15
b.2.4	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€	40.141,09
b.2.5	Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	118.000,00
b.2.6	Consulenza geologica (progettazione definitiva)	€	17.486,94
b.2.7	Consulenza geotecnica (progettazione definitiva)	€	8.792,27
b.2.8	Collaudo amministrativo	€	18.373,78
b.2.9	Collaudo statico	€	14.181,99
b.2.10	Verifica di esclusione procedura VIA	€	32.765,50
b.2.11	Relazione paesaggistica	€	8.190,30
b.2.12	Spese per attività di consulenza e supporto esterno al R.U.P.	€	14.022,84
b.2.13	Redazione perizia di variante e suppletiva N°1, comprese indagini geofisiche	€	22.770,00
b.2.14	Redazione perizia di variante e suppletiva N°2	€	10.400,00
b.2.15	Redazione perizia di variante e suppletiva N°3	€	7.560,80
b.3	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	145.890,00
b.3.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€	129.680,00
b.3.2	Rimborso per incentivi ai precedenti soggetti Attuatori (0,5% di A)	€	16.210,00
b.4	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	€	20.500,00
b.4.1	Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri	€	2.000,00
b.4.2	Pubblicità di gara e commissione IVA compresa	€	18.500,00
b.5	(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€	55.377,72
b.5.1	Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa	€	22.820,34
b.5.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	6.557,38
b.5.3	Indagini su condotta sottomarina	€	26.000,00
b.6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	13.392,97
b.6.1	Incremento potenza ENEL	€	13.392,97
b.7	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica	€	40.000,00
b.8	(ECO) - Lavori in economia	€	10.000,00
b.9	(IMP) - Imprevisti pari al 5,00% dell'importo dei lavori (A) IVA compresa	€	-
b.10	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	€	429.191,15
b.10.1	al 10% su (A.3.N)	€	302.604,72
b.10.2	al 22% su b.2, b.5.2, b.5.3, b.6, b.7, b.8	€	126.586,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	1.195.794,34 € 1.195.794,34
C - ECONOMIE			
C.1	Economie IVA compresa	€	145.166,48
TOTALE ECONOMIE (C)		€	145.166,48 € 145.166,48
TOTALE INTERVENTO (A.3.N+B+C)			€ 4.367.008,00

ESAMINATA

- la documentazione progettuale della perizia di variante e suppletiva n°3 di cui all'oggetto;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

- la richiesta di proroga formulata dall'appaltatore e i pareri di competenza espressi dal Direttore dei Lavori per complessivi 155 giorni;

ATTESO CHE

- sulla richiesta di proroga dei tempi contrattuali il R.U.P., nell'ambito della propria relazione (prot.C-CU0049 del 20.01.2021) ha espresso parere favorevole al riconoscimento di 155 giorni naturali e consecutivi;
- la perizia di variante e suppletiva n°3 non comporta ulteriori oneri a carico dei fondi a disposizione del Commissario Straordinario Unico;
- per l'esecuzione dei lavori ricompresi nella perizia di variante e suppletiva e n°3 è necessario un maggiore tempo contrattuale di 30 giorni.

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva n°3 datata dicembre 2020, al progetto "Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Trabia e del sollevamento di Santa Rosalia e realizzazione del nuovo impianto di sollevamento di Giardini 33" CUP: D96D08000130005 - (cod. ID33339), a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Schiavone, che prevede una spesa complessiva di € 4.367.008,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°3

A - LAVORI

A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	3.131.400,00	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	110.600,00	
		IMPORTO APPALTO (A)	€	3.242.000,00
R.1	Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.1	€	761.979,22	
A.1.N	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2)	€	2.480.020,78	
A.2.1.N	Importo contrattuale Atto di sottomissione n°1 del 13.12.2018	€	50.329,00	
A.2.2.N	Importo contrattuale Atto di sottomissione n°2 del 06.03.2020	€	343.000,00	
A.2.3.N	Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%)	€	123.333,88	
A.2.4.N	Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva N°3	€	29.363,52	
A.3.N	IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.3.N+A.2.4.N)	€	3.026.047,18	€ 3.026.047,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	2.000,00	



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

b.2	(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali	€	479.442,51
	b.2.1 Progettazione preliminare	€	47.979,73
	b.2.2 Progettazione definitiva	€	65.762,10
	b.2.3 Progettazione esecutiva	€	53.015,15
	b.2.4 Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€	40.141,09
	b.2.5 Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	118.000,00
	b.2.6 Consulenza geologica (progettazione definitiva)	€	17.486,94
	b.2.7 Consulenza geotecnica (progettazione definitiva)	€	8.792,27
	b.2.8 Collaudo amministrativo	€	18.373,78
	b.2.9 Collaudo statico	€	14.181,99
	b.2.10 Verifica di esclusione procedura VIA	€	32.765,50
	b.2.11 Relazione paesaggistica	€	8.190,30
	b.2.12 Spese per attività di consulenza e supporto esterno al R.U.P.	€	14.022,84
	b.2.13 Redazione perizia di variante e suppletiva N°1, comprese indagini geofisiche	€	22.770,00
	b.2.14 Redazione perizia di variante e suppletiva N°2	€	10.400,00
	b.2.15 Redazione perizia di variante e suppletiva N°3	€	7.560,80
b.3	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	145.890,00
	b.3.1 Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€	129.680,00
	b.3.2 Rimborso per incentivi ai precedenti soggetti Attuatori (0,5% di A)	€	16.210,00
b.4	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	€	20.500,00
	b.4.1 Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri	€	2.000,00
	b.4.2 Pubblicità di gara e commissione IVA compresa	€	18.500,00
b.5	(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€	55.377,72
	b.5.1 Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa	€	22.820,34
	b.5.2 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	6.557,38
	b.5.3 Indagini su condotta sottomarina	€	26.000,00
b.6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	13.392,97
	b.6.1 Incremento potenza ENEL	€	13.392,97
b.7	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica	€	40.000,00
b.8	(ECO) - Lavori in economia	€	10.000,00
b.9	(IMP) - Imprevisti pari al 5,00% dell'importo dei lavori (A) IVA compresa	€	-
b.10	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	€	429.191,15
	b.10.1 al 10% su (A.3.N)	€	302.604,72
	b.10.2 al 22% su b.2, b.5.2, b.5.3, b.6, b.7, b.8	€	126.586,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	1.195.794,34
		€	1.195.794,34

C - ECONOMIE

C.1	Economie IVA compresa	€	145.166,48
	TOTALE ECONOMIE (C)	€	145.166,48
		€	145.166,48
	TOTALE INTERVENTO (A.3.N+B+C)		€ 4.367.008,00

- di concedere, ai sensi dell'art. 159, comma 10 del D.P.R. 207/2010, una proroga di giorni 155 (centocinquantacinque) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- di concedere, inoltre, per l'esecuzione dei lavori ricompresi nella perizia di variante e suppletiva e



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

n°3, un maggiore tempo contrattuale di 30 giorni.

- di prorogare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, precedentemente fissato per il 18.08.2020, al giorno 19.02.2021.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO
IL SUB COMMISSARIO
Ing. Riccardo Costanza

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)