



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

Roma,

Prot. n.U-CU0417-05/04/2019

Provvedimento n. 35 del 5 aprile 2019 (pubblicato il 8 aprile 2019)

OGGETTO: SERVIZIO DI ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA EX ART.26 DEL D.LGS. 50/2016 DELL'INTERVENTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE SUD-ORIENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO.

CIG 676750629F - CUP D95C04000050007

Provvedimento di approvazione integrazione contrattuale ex art. 106 del D.Lgs.50/2016

AFFIDATARIO: ITALSOCOTEC S.P.A.

RIBASSO D'ASTA: 30%

IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO: € 42.880,70

IMPORTO VARIAZIONE CONTRATTUALE: € 10.000,00

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE: € 52.880,70

Il Commissario Straordinario Unico

VISTO

- la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella Causa C-565/10;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014 - Causa C-85/13;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 327/2001;



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4, 7, 7-bis e 7-ter della legge n. 164 del 2014, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 133 del 2014;
- D.P.C.M. 07/12/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/01/2016;
- l'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;

PREMESSO

- che tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE del 30 aprile 2012 n.60 è ricompreso l'intervento in oggetto, "Completamento collettore fognario della zona Sud Orientale di Palermo – Il lotto" cod. ID 33414.
- che con determina a contrarre n. 58 del 4 agosto 2016 prot. CU-0208, il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 7 dicembre 2015 ha determinato di procedere all'acquisizione delle attività di verifica della progettazione esecutiva ex art.26 del D.Lgs. 50/2016, indicata in oggetto, per un importo posto a base di gara di € 61.258,15;
- che con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017 e pubblicato sulla GURI il 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso l'intervento in oggetto;
- che con provvedimento U-CU0020 del 26/06/2017 il Commissario Straordinario Unico ha confermato l'Ing. Giovanni Pizzo Responsabile Unico del procedimento;
- che a seguito dello svolgimento della procedura di gara, il Commissario Straordinario Unico, con provvedimento n. 57, prot. U-CU0628 dell'11/12/2017 ha aggiudicato l'affidamento dell'attività di verifica della progettazione esecutiva ex art.26 del D.Lgs. 50/2016 indicata in oggetto, in favore della ITALSOCOTEC S.p.A. con sede in Roma, Piazza Stia, 8 che ha presentato la migliore offerta risultata congrua con il



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

punteggio finale di 93,812 ed un ribasso economico del 30% sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo di 42.880,705 (quarantaduemilaottocottanta/70);

- che in data 3/4/2018 è stato stipulato il contratto prot. U-CU0350 che prevede, fra l'altro, una durata di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi su richiesta dalla Stazione Appaltante;
- che in data 10/5/2018 (prot. E-CU0925) l'Affidatario, come previsto dal contratto, ha emesso il "Rapporto di ispezione intermedio", che ha evidenziato numerose problematiche progettuali;
- che, sulla base della documentazione trasmessa dal Progettista, l'Affidatario ha proceduto ad emettere, in data 19/12/2018, un Rapporto conclusivo acquisito al prot. E-CU3049 del 20/12/2018;
- che in relazione alle numerose non conformità ancora rilevate dal suddetto Rapporto conclusivo, tali da rendere dubbia la possibilità di validare il progetto di che trattasi, è stato disposto al Progettista di produrre, in tempi brevissimi, ulteriori elaborati adeguati per recepire almeno una parte delle prescrizioni che risultavano non recepite nel suddetto Rapporto conclusivo;
- che con la nota prot. U-CU0054 del 15/1/2019, è stato proposto un aggiornamento del rapporto conclusivo di cui sopra, previo contraddittorio fra Verificatore e Progettista
- che il Progettista ha proceduto con ulteriori consegne, in data 7/2/2019, 21/2/2019, 22/2/2019, 12/3/2019 e 13/3/2019;
- che l'Affidatario, con la nota LR/AA/94 del 27/3/2018 (prot. E-CU0902 di pari data), ha segnalato che quanto richiesto con la nota prot. U-CU0054 del 15/1/2019 costituisce attività ulteriore non prevista in sede di affidamento del servizio
- che in relazione a quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. C-CU0193 del 3/4/2019 ha espresso parere favorevole alla proposta di integrazione contrattuale;

CONSIDERATO CHE

- lo svolgimento dell'attività ha avuto un andamento anomalo rispetto alle normali procedure di verifica atteso che il Progettista ha dovuto procedere ad una profonda revisione degli elaborati ed ha proceduto a numerose consegne parziali molto dilazionate nel tempo, tanto che si è giunti alla scadenza della durata del contratto (12 mesi dalla data di inizio attività del 4/4/2018);
- a seguito del completamento delle consegne in data 17/12/2018, l'Affidatario ha emesso il Rapporto conclusivo di verifica acquisito al prot. E-CU3049 del 20/12/2018;



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

- in relazione alle numerose non conformità ancora rilevate dal suddetto Rapporto conclusivo, tali da rendere dubbia la possibilità di validare il progetto di che trattasi, è stato disposto al Progettista di produrre, in tempi brevissimi, ulteriori elaborati adeguati per recepire almeno una parte delle prescrizioni che risultavano non recepite nel suddetto Rapporto conclusivo;
- il Progettista ha proceduto con ulteriori consegne, in data 7/2/2019, 21/2/2019, 22/2/2019, 12/3/2019 e 13/3/2019;
- che, pertanto, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del rapporto conclusivo che costituisce attività ulteriore, non prevista in sede di affidamento del servizio, che si configura come un “*servizio supplementare non incluso nell'appalto iniziale*” che non altera la natura generale del contratto;
- che l'integrazione contrattuale conseguente all'affidamento del servizio supplementare all'attuale Affidatario ITALSOCOTEC S.p.a. rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- che il corrispettivo per le suddette attività, tenuto conto del numero di elaborati ulteriori consegnati dal Progettista (n.156 di cui n. 14 di nuova emissione pari al 30% degli elaborati complessivi di progetto) è stato determinato in € 10.000,00 pari al 23,3% del corrispettivo contrattuale originario e, quindi, è inferiore al valore soglia di cui all'articolo 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- che la copertura finanziaria è data dalle spese tecniche comprese nel quadro economico dell'intervento “Completamento collettore fognario della zona Sud Orientale di Palermo – II lotto” cod. ID 33414;

VISTO

- il parere favorevole alla proposta di integrazione contrattuale emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. C-CU0193 del 3/4/2019
- lo schema di atto di integrazione contrattuale

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria espletata e della conseguente proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. C-CU0193 del 3/4/2019;
2. di approvare l'integrazione contrattuale che prevede la redazione di un nuovo Rapporto conclusivo di verifica secondo le condizioni riportate nello schema di atto di integrazione contrattuale;



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

3. di approvare la maggiore spesa di € 10.000,00 che trova copertura fra le spese tecniche all'interno del quadro economico dell'intervento "Completamento collettore fognario della zona Sud Orientale di Palermo – II lotto" cod. ID 33414;
4. di approvare il nuovo termine dell'affidamento fissato al 4/10/2019;
5. di approvare lo schema di atto di integrazione contrattuale da sottoporre all'Affidatario;
6. disporre al Responsabile Unico del Procedimento di dare attuazione a quanto determinato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Commissario Straordinario Unico www.commissariounicodepurazione.it ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

Prof. Enrico Rolle