



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 44 del 17 febbraio 2021 (pubblicato il 17 febbraio 2021)

OGGETTO: “Realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)”. ID 33407 - Delibera CIPE n. 60/2012
CUP: D23H14000040001 - CIG: 6771347450
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 ex art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Il Commissario Straordinario Unico

VISTO

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l'art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;

**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020;
 - la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

PREMESSO CHE

- l'intervento "*Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio*" (cod. ID 33407) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per l'importo di € 2.951.707,00 ed è ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Depurazione delle acque reflue" del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Carini quale Soggetto Attuatore;
- il progetto esecutivo "*Realizzazione dei collettori "G" e "D" previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)*", redatto dall'Ing. Antonino Ruffino, dipendente del Comune di Carini, era stato approvato dal precedente Soggetto Attuatore sulla base dei pareri ottenuti in sede di Conferenza di Servizi, sedute del 18.04.2014, 31.10.2014 e 23.10.2015;
- con D.P.C.M. 7 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per l'attuazione, tra gli altri, dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n.54/2016 del 04.08.2016 il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14 ha approvato il progetto esecutivo dal titolo "*Progetto dei lavori per la realizzazione dei collettori "G" e "D" previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)*" per l'importo complessivo di € 2.951.707,00;
- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05.06.2017, ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 07.12.2015, già nominato ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 n.1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data) è stata confermata la nomina dell'Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del Procedimento, già nominato dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14 con il Provvedimento n.33 del 13.07.2016;

**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- con Provvedimento n.13/2018 del 15/02/2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha determinato l'aggiudicazione dei lavori all'impresa Lavori e Costruzioni S.r.l. con sede in S.S. 113 – Km 327,100 – C.da Bigurdo snc – 91011 Alcamo (TP) per un importo dei lavori complessivo di € 1.434.339,82;
 - con Provvedimento n. 31/2018 del 21.03.2018 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è stato determinato l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori e CSE all'Arch. Santo Placenti, dipendente tecnico del Comune di Carini;
 - con Provvedimento n. 64/2018 del 07.06.2018 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito degli esiti della gara d'appalto per l'importo complessivo di € 2.186.480,80, di cui € 1.434.339,82 per lavori nei quali sono compresi € 288.508,67 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 752.140,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione e in data 16.07.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l'Impresa Lavori e Costruzioni S.r.l.;
 - con nota del RUP prot. U-CU1071 del 28.09.2018 è stato disposto l'adeguamento degli elaborati progettuali ai contenuti dell'offerta tecnica di gara, nelle more della consegna dei lavori;
 - con nota pec del 1.10.2018 il Sindaco del Comune di Carini ha segnalato la presenza di una urgente problematica ambientale che avrebbe potuto essere risolta con un intervento connesso ai lavori affidati e, con nota U-CU1090 del 3.10.2018, il Direttore dei Lavori è stato incaricato di definire gli aspetti tecnico amministrativi relativi a tale intervento nell'ambito delle attività di adeguamento della documentazione progettuale;
 - in data 25.02.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori nelle more del perfezionamento dei documenti di cui sopra;
 - con la nota E-CU1360 del 09.05.2019 il Direttore dei Lavori, a seguito della disposizione ricevuta dal RUP previa autorizzazione del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva necessaria per risolvere le problematiche esposte in precedenza e, contestualmente, adeguare gli elaborati del progetto esecutivo ai contenuti dell'offerta tecnica di gara, successivamente integrati con nota prot. E-CU2357 del 29.07.2019;
 - con nota prot. C-CU0513 del 31.07.2019 il RUP ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1;
 - la perizia di variante e suppletiva n.1 è stata approvata dal Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 con il Provvedimento n.67/2019 del 01.08.2019, per un importo complessivo di € 2.284.888,85 di cui € 1.572.748,47 per lavori, con un maggiore importo di € 98.408,05 come da quadro economico approvato con il medesimo Provvedimento;
 - in data 18.03.2020, a seguito della richiesta pervenuta da parte dell'Appaltatore (assunta a prot. E-CU1143 del 19.03.2020), i lavori sono stati sospesi in relazione alle pesanti restrizioni legate all'emergenza sanitaria e alle misure per contenere la diffusione del COVID-19 (verbale di sospensione dei lavori prot. E-CU1151 del 19.03.2020);



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;

CONSIDERATO CHE

- con la nota prot. E-CU1947 del 14.05.2020, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 49/2018, il Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per far fronte a circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto;
- con nota prot. C-CU0338 del 18.05.2020 il RUP ha richiesto di essere autorizzato a disporre al Direttore dei Lavori la redazione di una perizia di variante e suppletiva per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento di che trattasi, resesi necessari per circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- con nota prot. C-CU0374 del 16.06.2020 questo Commissario Straordinario Unico ha autorizzato il RUP a disporre la redazione della perizia;
- con la nota E-CU3194 del 25.08.2020 il Direttore dei Lavori, a seguito della disposizione ricevuta ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva n.2 firmata digitalmente;
- ai fini dell'approvazione della suddetta perizia di variante suppletiva n.2, si è reso necessario acquisire il parere di alcuni degli Enti che si erano già espressi in sede di Conferenza di Servizi, del 18.04.2014, 31.10.2014 e 23.10.2015 e, con nota prot. U-CU1323 del 09.09.2020, è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex

**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

art.14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificati dalla legge 30 giugno 2016 n.127;

- in data 21.10.2020 (prot. C-CU0708 di pari data) il RUP ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza di servizi con condizioni e prescrizioni che potevano essere accolte senza apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
- con nota prot. U-CU1651 del 27.10.2020 il RUP ha disposto al Direttore dei Lavori di procedere alla revisione della perizia di variante e suppletiva n.2, per tenere conto delle prescrizioni formulate dagli enti in sede di conferenza di servizi;
- il Direttore dei Lavori, con nota assunta a prot. E-CU5455 del 23.12.2020 ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n.2 firmata digitalmente, contenente gli elaborati revisionati;
- con il Provvedimento n. 9/2021 del 12.01.2021 di questo Commissario Straordinario Unico, l'Ing. Francesco Morga è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Giovanni Pizzo, posto in quiescenza;
- con la nota U-CU0190 del 02.02.2021 il RUP ha comunicato al Direttore dei Lavori che, a seguito di una serie di approfondimenti compiuti dalla Stazione Appaltante, la Struttura Commissariale ha ritenuto di condividere la variante trasmessa dal Direttore dei Lavori solo per la parte relativa alle opere strettamente indispensabili al conseguimento della continuità del flusso idrico fino al recapito previsto e ha richiesto allo stesso di adeguare conseguentemente gli elaborati di perizia;
- con nota assunta al prot. E-CU0569 del 10.02.2021, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la nuova edizione della perizia di variante e suppletiva n.2, così come revisionata a seguito della conferenza dei servizi, che prevede la risoluzione delle problematiche esecutive e contrattuali causate da eventi imprevedibili emersi nel corso dell'esecuzione dei lavori e le misure integrative volte al contenimento della diffusione del virus COVID-19, mediante i diversi interventi compiutamente descritti negli elaborati di perizia firmati digitalmente anche dall'Appaltatore;
- con nota prot. C-CU0118 del 12.02.2021 il RUP ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2;

VISTA

- la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori, di cui alla nota di trasmissione prot. E-CU0569 del 10.02.2021 ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la relazione del R.U.P., Ing. Francesco Morga, (prot. C-CU0118 del 12.02.2021) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE

**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

- gli elaborati di Perizia, firmati anche dall'appaltatore e vistati dal RUP, riguardano tutte le lavorazioni di cui sopra e comprendono lo "Schema di atto di sottomissione" (elab. E-05) comprensivo di tutti i nuovi prezzi che si sono resi necessari, il "Quadro comparativo" (elab. E-06) e il computo metrico estimativo (elab. E-03);

PRESO ATTO

- che la relazione del RUP, Ing. Francesco Morga, prot. C-CU0118 del 12.02.2021 attesta che la variante proposta rientra nella fattispecie di cui ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché le lavorazioni aggiuntive e la variazione di tracciato sono state determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto e che le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- che nella suddetta relazione il RUP ai sensi dell'art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2 del progetto "Realizzazione dei collettori "G" e "D" previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)", come da "GEN-01_ELENCO_ELAVORATI_PERIZIA.pdf" per un importo complessivo dei lavori di € 1.828.983,65 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 37,777%;
- che dal "quadro comparativo" si evince che l'importo per lavori subisce un incremento di € 256.235,18 (+16,29%) rispetto al valore di contratto, così come modificato in sede di perizia di variante e suppletiva n.1, rientrando nei limiti di cui al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in esito a quanto sopra ed all'adeguamento della voce b.2 (DISC) "Oneri di conferimento a discarica" e degli oneri indotti del quadro economico, le somme a disposizione dell'Amministrazione ascendono a € 806.016,35 con un incremento di € 98.875,97;
- per effetto di quanto sopra il costo complessivo dell'intervento a seguito della variante e suppletiva n.2, risulta pari a € 2.635.000,00, determinato un maggior importo di € 350.111,15 rispetto all'importo del Quadro economico vigente, approvato dal Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 con il Provvedimento n. 67 del 01.08.2019;
- che il RUP, stante l'aumento dell'importo dei lavori, ha proceduto alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti dell'impresa appaltatrice e che l'aumento dell'importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento dei lavori;
- per la realizzazione delle lavorazioni di perizia n.2, lo "Schema di atto di sottomissione", prevede l'assegnazione di 165 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ripresa totale dei lavori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

- per effetto di quanto sopra si può procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2 del progetto "Realizzazione dei collettori "G" e "D" previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)", come da "GEN-01_ELENCO_ELAVORATI_PERIZIA.pdf", a seguito della quale il costo complessivo dell'intervento ascende a € 2.635.000,00, di cui:
 - € 1.828.983,65 per lavori, al netto ribasso del 37,777% e comprensivi di € 295.469,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 806.016,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- il costo complessivo dell'intervento a seguito della variante e suppletiva, pari a € 2.635.000,00, risulta superiore a quello del Quadro economico vigente di perizia n.1 (€ 2.284.888,85) ma inferiore all'importo del Quadro economico approvato con il Provvedimento n. 54 del 04.08.2016 del Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14 (€ 2.951.707,00);

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva n.2 del progetto "Realizzazione dei collettori "G" e "D" previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)", per un importo complessivo di € 2.635.000,00 di cui:

- € 1.828.983,65 per lavori, al netto ribasso del 37,777% e comprensivi di € 295.469,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 806.016,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

come da Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N. 2			
A) LAVORI			
A.1 Totale lavori in appalto			
a.1.1) Totale lavori a corpo	€ 1.841.491,33		
a.1.2) Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso	€ 288.508,67		
Sommano lavori a corpo	€ 2.130.000,00		
Ribasso d'asta nella percentuale del	37,777%	€ 695.660,18	
Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.145.831,15	
A sommare oneri non soggetti a ribasso		€ 288.508,67	
Importo contratto originario		€ 1.434.339,82	
a.1.3) Totale lavori perizia di variante	€ 2.054.014,84		
a.1.4) Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso	€ 294.678,82		
Sommano lavori a corpo	€ 2.348.693,66		
Ribasso d'asta nella percentuale del	37,777%	€ 775.945,19	
Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.278.069,65	
A sommare oneri non soggetti a ribasso		€ 294.678,82	



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

Importo netto perizia di variante		€ 1.572.748,47	€ 1.572.748,47
<i>Maggiore importo perizia di variante al netto del ribasso d'asta</i>		<i>€ 138.408,65</i>	<i>9,65%</i>
a.1.5) Totale lavori perizia di variante n.2 lavori entro il quinto d'obbligo	€ 2.464.544,91		
a.1.6) Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso	€ 295.469,87		
Sommano lavori a corpo	€ 2.760.014,78		
Ribasso d'asta nella percentuale del	37,777%	€ 931.031,13	
Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.533.513,78	
A sommare oneri non soggetti a ribasso		€ 295.469,87	
Importo netto perizia di variante		€ 1.828.983,65	€ 1.828.983,65
<i>Maggiore importo perizia di variante al netto del ribasso d'asta</i>		<i>€ 256.235,18</i>	<i>16,29%</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.1) (IND) Rilievi e indagini Geognostiche		€ 8.196,72	
b.1.1) Rilievi e indagini geognostiche	€ 3688,52		
b.1.2) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	€ 4508,20		
b.2) (DISC) Oneri di conferimento a discarica		€ 142.000,00	
b.3) (ESP) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 45.000,00	
b.3.1) Spese per occupazione temporanea, asservimenti, acquisizione aree, rifusione danni e contenziosi	€ 41.000,00		
b.3.2) Spese per procedure, trascrizione atti ed adempimenti connessi	€ 4.000,00		
b.4) Allacciamento ai pubblici servizi risoluzione interferenze		€ 73.934,43	
b.4.1) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 12.459,02		
b.4.2) Oneri per la risoluzione interferenze con i sottoservizi	€ 61.475,41		
b.5) (IMP) Imprevisti pari a circa il 4% dell'importo dei lavori a base d'asta		€ 69.495,50	
b.6) (ST) Spese tecniche, di cui all'art. 113 c. 1 del D.Lgs 50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali		€ 41.815,33	
b.6.1) Progettazione esecutiva	€ 0,00		d'Ufficio
b.6.2) Direzione Lavori, Misura e Contabilità	€ 0,00		d'Ufficio
b.6.3) Coordinamento sicurezza in fase di prog.	€ 0,00		d'Ufficio
b.6.4) Coordinamento sicurezza in fase di exec.	€ 0,00		d'Ufficio
b.6.5) Direttore Operativo/Ispettore di Cantiere	€ 5.850,00		
b.6.6) Sorveglianza archeologica degli scavi	€ 19.000,00		
b.6.7) Collaudo Tecnico – Amministrativo	€ 8.302,97		
b.6.8) Collaudo Statico	€ 7.784,85		
b.6.9) CNPAIA 4% su (B.6.5 + B.6.7 + B.6.8)	€ 877,51		



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

b.7) Spese per attività tecnico amministrativa della Stazione Appaltante		€ 143.379,65	
b.7.1) Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico 4% dell'importo lordo della perizia di variante	€ 110.400,59		
b.7.2) Rimborso per incentivi ai precedenti Soggetti Attuatori	€ 21.939,00		
b.7.3) Incentivi Direzione Lavori UTC Carini	€ 11.040,06		
b.8) Spese per procedimento tecnico amministrativo		€ 16.500,00	
b.8.1) Spese per pubblicità gare e commissioni	€ 16.500,00		
b.9) Iva nelle misure di legge		€ 265.694,72	
b.9.1) al 10% su (A)	€ 182.898,36		
b.9.2) al 22% su (b.1 + b.2 + b.4 + b.6 + b.7.1)	€ 82.796,36		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 806.016,35	€ 806.016,35
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 2.635.000,00

- di approvare lo “Schema di atto di sottomissione” (elab. E-05);
- di fissare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in 165 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ripresa dei lavori redatto dal Direttore dei lavori;
- di reperire la copertura del maggiore importo di € 350.111,15 rispetto all'importo del Quadro Economico vigente, approvato dal Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 con il Provvedimento n. 67 del 01.08.2019, impegnando parte del ribasso di gara.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

IL SUB COMMISSARIO

Ing. Riccardo Costanza

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)