



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

Provvedimento n.87 del 9 ottobre 2019 (pubblicato il 9 ottobre 2019)

Oggetto: Intervento ID 33718-CB 0908 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - Impianto di depurazione in loc. Pantano”. Approvazione della perizia di variante ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CUP: I16D12000040001; CIG: 7304199FAE

Il Commissario Straordinario Unico

VISTO

- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- l'art. 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- l'art. 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- l'art. 7, commi 4 e 7-bis e 7-ter della Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del D.L. 11 settembre 2014, n. 133;
- l'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, Reg.ne - Prev. N. 1115, e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 128 del 5-6-2017;
- l'art. 4 septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

PREMESSO CHE

- con DPCM 16 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare ed ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Decreto Legge n. 133/2014, l'Avv. Vito Marsico è stato nominato Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori relativi ai seguenti interventi di cui alla Delibera del CIPE n. 60/2012 qui elencati:



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

- *ID 33713-CB 0901* Irsina;
 - *ID 33720-CB 0902* Grassano;
 - *ID 33724-CB 0905* Latronico;
 - *ID 33715-CB 0907* Matera Sarra;
 - *ID 33718-CB 0908* Matera Pantano;
 - *ID 33719-CB 0909* Matera Lamione;
 - *ID 33716-CB 1001* Alta Valle dell'Agri;
 - *ID 33717-CB 1002* Pisticci;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, Reg.ne - Prev. N. 1115, e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 128 del 5-6-2017 il Prof. Enrico Rolle, è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane;

CONSIDERATO

- che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni e che il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere;
- che al Commissario Straordinario Unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
- che in virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, il Commissario Straordinario Unico si avvale dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- che in virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, il Commissario straordinario Unico è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti;

VISTA

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 dicembre 2012 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche", con la quale si assegnavano alla Regione Basilicata risorse – a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) – pari a € 32.200.000 per n. 11 interventi finalizzati, in particolare, al superamento del contenzioso comunitario nei settori della depurazione;



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

- la Delibera della Giunta Regionale di Basilicata (D.G.R.) n. 889 del 10 luglio 2012 avente ad oggetto “Piano Nazionale per il Sud – Presa d’Atto Delibera CIPE n. 60/2012 – Assegnazione Risorse ad interventi mirati al superamento delle procedure di infrazione in atto nel Settore Idrico per la Basilicata ed individuazione del Soggetto Attuatore degli stessi”, che, tra l’altro, ha individuato Acquedotto Lucano S.p.A. quale Soggetto Attuatore degli 11 interventi sopracitati;

VISTO

- l’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, stipulato in data 28 dicembre 2012;

RICHIAMATA

- la Convenzione disciplinante il rapporto giuridico di avvalimento tra il Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 ed Acquedotto Lucano S.p.A. (c.d. ente avvalso) per il completamento delle attività di progettazione in itinere, nonché per la realizzazione delle attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e delle attività espropriative in relazione ai su menzionati n. 8 interventi commissariati, stipulata in data 2 novembre 2016;

CONSIDERATO

- che con il Decreto Commissariale n. 40/2017, si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico dell’intervento Cod. ID33718-CB0908 e che per l’intervento di che trattasi è definito il seguente piano di copertura finanziaria: costo complessivo dell’intervento € 4.835.131,61, di cui: € 4.600.000,00 fondi assegnati con Delibera CIPE 60/12 a valere su FSC 2007 – 2013, € 235.131,61 lavori e oneri a completo carico di Acquedotto Lucano S.p.A.;
- che l’importo per l’appalto dei lavori (comprensivo dei costi per la sicurezza) ammonta complessivamente ad Euro 3.956.214,92 e che, più nel dettaglio: l’importo dei lavori da assoggettare a ribasso ammonta ad Euro 3.758.835,36; l’importo del servizio di conduzione (contemporaneo all’esecuzione dei lavori) da assoggettare a ribasso ammonta a Euro 144.741,42; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad Euro 52.638,14;

VISTO

- il Decreto Commissariale n. 10 del 17 aprile 2018, con il quale si è proceduto ad aggiudicare a favore dell’impresa SO.T.ECO. S.p.A., con sede in Santa Maria di Capua Vetere (CE) alla



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

Via Galatina – Zona Artigianale edificio 18, l'appalto dei lavori e servizi relativi all'intervento Cod. ID33718-CB0908 "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera – Impianto di depurazione in loc. Pantano" con il ribasso del 18,605%;

- il Decreto Commissariale n. 21 del 27 giugno 2018, con il quale si è proceduto: ad approvare il progetto relativo all'intervento Cod. ID33718-CB0908 "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera-Impianto di depurazione in loc. Pantano" così come rideterminato e a dare atto che, attraverso la rimodulazione post aggiudicazione del su indicato Quadro Economico, si è determinata un'economia pari ad Euro 729.035,14;
- il contratto Rep. n. 0005 del 04.07.2018, stipulato ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'aggiudicatario SO.T.ECO. S.p.A. per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento commissariato Cod. ID33718-CB 0908;
- il Decreto Commissariale n. 41 del 6 dicembre 2017, con cui si è proceduto, in ordine all'intervento di che trattasi, a dare l'incarico della Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Giuseppe Verrastro, dipendente di Acquedotto Lucano S.p.A.;
- che, in data 05.07.2018, è stata effettuata la consegna dei lavori nonché la consegna del servizio di conduzione, i cui relativi verbali sono stati sottoscritti dall'aggiudicatario SO.T.ECO. S.p.A. senza riserva alcuna;
- che, in data 16.07.2018 e come da relativo verbale, hanno avuto effettivo inizio i lavori dell'intervento de quo;

RILEVATO

- che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49, con propria comunicazione interna del 16.04.2019, ha proposto al RUP, motivandola espressamente, la variante in corso di esecuzione ai fini della relativa approvazione, secondo la fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che la stessa veniva preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento con nota del 19/04/2019;

RICHIAMATO

- il quadro economico di spesa del progetto esecutivo dell'intervento, per un importo di € **4.835.131,62** così ripartito:

A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a corpo	€ 3 758 835,36
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 52 638,14
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 144 741,42
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI	€ 3 956 214,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	€ 50 000,00



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	2 500,00
3	Imprevisti (max 5%)	€	30 000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	15 000,00
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€	2 500,00
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)	€	345 026,24
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	3 000,00
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse	€	128 693,66
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	80 000,00
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€	-
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	38 114,74
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€	3 500,00
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	€	5 000,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€	3 500,00
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	20 000,00
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€	1 000,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€	62 217,85
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)	€	433 890,46
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	€	381 147,35
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.3, B.6)	€	20 900,00
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	-
22	I.V.A. su servizi di conduzione (22% sulla voce A.3) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€	31 843,11
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	878 916,70
	TOTALE GENERALE A+B	€	4 835 131,62
	IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012	€	4 600 000,00
	IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci A.3 e E.22	€	235 131,62

VISTA

- la relazione tecnico-illustrativa, parte integrante della perizia suppletiva e di variante, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Verrastro, nella quale si descrivono le lavorazioni suppletive;

PRESO ATTO

- che, come desumibile dalla suddetta relazione, la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili nella fase progettuale nonché dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

regolamentari verificatisi in corso d'opera e rientranti nell'ambito delle disposizioni dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n°50/2016 e dell'Art. 8 c. 2, DM 49/2018).

- che la spesa preventivata per gli interventi previsti nella presente variante è inferiore al 20% dell'importo contrattuale e per la loro realizzazione occorre utilizzare ulteriori somme rispetto a quelle di contratto, da reperire dalle economie rivenienti dal ribasso d'asta;
- che le suddette variazioni non cambiano la tipologia delle opere appaltate e non comportano sotto il profilo della sicurezza e della salute delle maestranze variazioni rispetto a quanto già previsto nei piani di sicurezza allegati al progetto esecutivo, atteso che non mutano né la tipologia dei rischi né le categorie di lavoro;
- che gli interventi previsti nella presente variante riguardano essenzialmente le macrocategorie sotto riportate:
 - Adeguamento dell'impianto elettrico e dei quadri;
 - Gestione dei rifiuti presenti nell'impianto;
 - Lavori aggiuntivi;
 - Oneri sicurezza;
 - Oneri di conduzione (a carico di Acquedotto Lucano SpA).
- L'importo aggiuntivo, inferiore al 20%, non supera il quinto della spesa originaria e pertanto l'affidamento dei lavori suppletivi deve essere accettato dall'impresa appaltatrice;
- Essa ha dato il consenso con la firma dello schema di sottomissione, allegato alla perizia.
- I nuovi prezzi della categoria di lavoro non compresi in contratto sono stati concordati con l'impresa che ha sottoscritto il verbale di concordamento. I nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso del 18,605% reggente i lavori principali. I lavori suppletivi saranno oggetto di unica contabilità ed unico collaudo.
- Per consentire di ultimare i lavori a fronte delle nuove lavorazioni previste in variante, il tempo utile si proroga di ulteriori 152 giorni naturali e consecutivi.

RICHIAMATO

il quadro economico della perizia suppletiva e di variante di seguito riportato:

A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a misura	-
1	Lavori a corpo al lordo	€ 4 996 440,93
2	Lavori a corpo di variante al netto del ribasso	€ 3 638 464,19
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)* per la durata di 17 mesi (12+5 di proroga)	€ 166 900,73
	<i>IMPORTO DEI LAVORI E CANONE DI VARIANTE (1+2+3)</i>	€ 3 805 364,92
4	Oneri per la sicurezza di variante non soggetti a ribasso d'asta	€ 54 162,14



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

	TOTALE A - Lavori e conduzione di variante (1+2+3+4)	€ 3 859 527,06
	di cui TOTALE A1 - SOMME PER LAVORI di variante a carico della Delibera Cipe 60/12	€ 3 692 626,33
	di cui TOTALE A2 - SOMME PER Conduzione di variante a carico di Acquedotto Lucano SpA voce A.3	€ 166 900,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) IVA inclusa al 10%	€ 100 000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi e oneri per permessi e concessioni	€ 3 500,00
3	Imprevisti	€ 40 000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5 000,00
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15 000,00
8	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 2 500,00
9	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO, di cui	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)	€ 3 000,00
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 128 693,66
	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 101 012,06
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 15 000,00
	e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 1 500,00
	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ 3 500,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 10 000,00
	h) Oneri per permessi e concessioni	€ 1 500,00
	i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci a, b1, b2, d, e, f, g, h)	€ 35 572,60



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

	TOTALE "SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO" (a+b1+b2+c+d+e+f+g+h+i)	€ 299 778,32
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 10 a 13)	€ 418 080,79
10	I.V.A. sui lavori (10% su voci A2 e A4)	€ 369 262,63
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.3, B. 7)	€ 12 100,00
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ 0,00
13	I.V.A. su servizi di conduzione (22% sulla voce A.3) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 36 718,16
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE di variante DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 883 859,12
	di cui Totale B1 - SOMME A DISPOSIZIONE a carico Delibera Cipe 60/2012 (somma da 1 a 12)	€ 847 140,95
	di cui Totale B2 - SOMME A DISPOSIZIONE a carico di Acquedotto Lucano SpA (voce 13)	€ 36 718,16
D	TOTALE GENERALE A+B	€ 4 743 386,18
D1	di cui A1+B1 TOTALE GENERALE a carico Delibera Cipe 60/2012	€ 4 539 767,28
D2	di cui A2+B2 TOTALE GENERALE a carico di Acquedotto Lucano SpA	€ 203 618,89
	TOTALE GENERALE a carico Delibera Cipe 60/2012	€ 4 600 000,00
E1	di cui ECONOMIE a carico Delibera Cipe 60/2012	€ 60 232,72

ESAMINATA

- la documentazione progettuale di cui all'oggetto, costituita dai seguenti elaborati:
 - **Codice** **Titolo Elaborato**
 - 0 Elenco elaborati di variante
 - 1 Relazione di variante
 - 2 Quadro economico di variante
 - EGV.01 Planimetria interventi di variante
 - EGV.02 Planimetria apparecchiature elettromeccaniche e strumentazione
 - EGV.03 Planimetria linee idrauliche di variante
 - EGV.04 Planimetria rete di terra
 - EGV.05 Planimetria cavidotti elettrici
 - EGV.06 Planimetria rete di pubblica illuminazione
 - EGV.07 Relazione impianto elettrico
 - EGV.08 Schemi unifilari
 - 3 Computo metrico estimativo di variante
 - 4 Elenco prezzi di variante



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

- 5 Analisi dei nuovi prezzi - Stima dell'incidenza Percentuale della Manodopera
- 6 Quadro di raffronto
- 7 Cronoprogramma di variante
- 8 Verbale di concordamento nuovi prezzi

ATTESO

- che la perizia di variante non comporta ulteriori oneri a carico dei fondi a disposizione del Commissario Straordinario Unico;

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di approvare ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto di competenza, la perizia suppletiva e di variante al progetto "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - Impianto di depurazione in loc. Pantano" predisposta nel mese di maggio 2019 a firma dell'ing. Giuseppe Verrastro, che prevede una spesa complessiva di Euro 4 743 386,18, come da seguente quadro economico:

A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a misura	-
1	Lavori a corpo al lordo	€ 4 996 440,93
2	Lavori a corpo di variante al netto del ribasso	€ 3 638 464,19
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)* per la durata di 17 mesi (12+5 di proroga)	€ 166 900,73
	<i>IMPORTO DEI LAVORI E CANONE DI VARIANTE (1+2+3)</i>	€ 3 805 364,92
4	Oneri per la sicurezza di variante non soggetti a ribasso d'asta	€ 54 162,14
	TOTALE A - Lavori e conduzione di variante (1+2+3+4)	€ 3 859 527,06
	di cui TOTALE A1 - SOMME PER LAVORI di variante a carico della Delibera Cipe 60/12	€ 3 692 626,33
	di cui TOTALE A2 - SOMME PER Conduzione di variante a carico di Acquedotto Lucano SpA voce A.3	€ 166 900,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) IVA inclusa al 10%	€ 100 000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi e oneri per permessi e concessioni	€ 3 500,00
3	Imprevisti	€ 40 000,00



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5 000,00
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15 000,00
8	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 2 500,00
9	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO, di cui	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)	€ 3 000,00
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 128 693,66
	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 101 012,06
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 15 000,00
	e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 1 500,00
	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ 3 500,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 10 000,00
	h) Oneri per permessi e concessioni	€ 1 500,00
	i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci a, b1, b2, d, e, f, g, h)	€ 35 572,60
	TOTALE "SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO" (a+b1+b2+c+d+e+f+g+h+i)	€ 299 778,32
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 10 a 13)	€ 418 080,79
10	I.V.A. sui lavori (10% su voci A2 e A4)	€ 369 262,63
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.3, B. 7)	€ 12 100,00
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ 0,00
13	I.V.A. su servizi di conduzione (22% sulla voce A.3) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 36 718,16
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE di variante DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 883 859,12



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

	di cui Totale B1 - SOMME A DISPOSIZIONE a carico Delibera Cipe 60/2012 (somma da 1 a 12)	€ 847 140,95
	di cui Totale B2 - SOMME A DISPOSIZIONE a carico di Acquedotto Lucano SpA (voce 13)	€ 36 718,16
D	TOTALE GENERALE A+B	€ 4 743 386,18
D1	di cui A1+B1 TOTALE GENERALE a carico Delibera Cipe 60/2012	€ 4 539 767,28
D2	di cui A2+B2 TOTALE GENERALE a carico di Acquedotto Lucano SpA	€ 203 618,89
	TOTALE GENERALE a carico Delibera Cipe 60/2012	€ 4 600 000,00
E1	di cui ECONOMIE a carico Delibera Cipe 60/2012	€ 60 232,72

DISPONE INOLTRE

- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario.

FIRMATO

Il Commissario Straordinario Unico

Prof. Enrico Rolle