



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di
infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 132 del 20 novembre 2020 (pubblicato il 23 novembre 2020)

OGGETTO: Intervento “P1090 - Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione bari ovest”. **Approvazione della perizia di variante n. 3 - INTEGRAZIONE ONERI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19** CUP: E92I12000290001 - CIG:6198346CEB.

Il Commissario Straordinario Unico

VISTO

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- l’art. 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135;
- l’art. 20, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- l’art. 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- l’art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- l’art. 7, commi 4 e 7-bis e 7-ter della Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del D.L. 11 settembre 2014, n. 133;
- il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29/10/2015
- l’art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, Reg.ne - Prev. N. 1115, e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 128 del 5-6-2017;
- l’art. 4 septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di
infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21/05/2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020;

PREMESSO CHE

- in data 03 agosto 2012 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera n. 87/2012 ha individuato tra gli interventi prioritari a carattere ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio nelle Regioni del Mezzogiorno, il progetto relativo al "Potenziamento dell'impianto di depurazione di Bari Ovest (BA), proposto da Acquedotto Pugliese per l'impianto di depurazione di Bari Ovest con un finanziamento di € 16.000.000, in ultimo definito nell'Accordo Quadro Depurazione, sottoscritto in data 24/04/2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia;
- il progetto definitivo dell'intervento, per potenziare il depuratore a 360'000 abitanti equivalenti in coerenza alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, è stato redatto in data giugno 2015, ed è stato validato giusta verbale del RUP in data 23/07/2015;
- con Determina Dirigenziale n. 146 del 31/07/2015 l'Autorità Idrica Pugliese ha stanziato ulteriori € 19.000.000 a carico dei proventi tariffari per un totale complessivo di Quadro Economico alla data pari a € 35.000.000;
- in data 10/08/2015 è stata bandita la gara d'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
- l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato in data 22/12/2015 all'ATI "Research Consorzio Stabile – Atzwanger S.p.A.", la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa, con un ribasso percentuale del 23,00% sull'importo dei lavori;
- l'efficacia dell'aggiudicazione è intervenuta con la Disposizione n. 1, adottata in data 28/12/2015 dall'allora Commissario Straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/10/2015, con la quale sono state approvate le risultanze dei verbali formati dalla commissione aggiudicatrice;
- il progetto esecutivo dell'intervento, è stato redatto in data 16/12/2016 dalla R.T.P. di progettisti: H.M.R. Ingegneria e Servizi Srl (mandataria), H.M.R. Infrastrutture Srl (mandante) – ETACONS Srl (mandante) quale Progettisti designati dall'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto "Research Consorzio Stabile – Atzwanger S.p.A";



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di
infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

- con Disposizione n. 2 del 19/06/2017, il Commissario Straordinario dell'epoca ha approvato il progetto esecutivo;
- i lavori sono stati consegnati in data 04/09/2017;
- con proprio verbale del 06/10/2017 il RUP ed il D.LL. hanno constatato l'avvenuto e concreto inizio dei lavori;
- con Disposizione del RUP del 20/11/2018, prot. 117466, adottata a norma dell'art. 161 commi 9 e 10 del DPR 207/2010, è stata autorizzata una prima perizia di variante ai sensi dell'art.132 commi 1 e 3 secondo periodo del D.lgs 163/2006, per eliminare le cause ostative alla prosecuzione dei lavori, quindi necessarie per il completamento dell'opera; la stessa ha incrementato il valore di contratto di € 1.280.055,28, pari al 4,99 % dell'importo contrattuale di affidamento, ridefinendolo da € 25.603.555,52 ad € 26.883.610,80, con provvista economica già ricompresa nel quadro economico generale di spesa, imputata a ribalto della voce "Imprevisti" il cui valore veniva rideterminato da €2.535.276,82 ad €1.255.221,55;
- con Provvedimento n. 110/2019 è stata autorizzata una seconda perizia di variante, dovuta al diffuso stato di degrado e al grave ammaloramento dei manufatti in conglomerato cementizio armato, per far fronte al quale si sono resi necessari alcuni lavori integrativi a quelli affidati originariamente.

RICHIAMATO

il quadro economico generale di spesa del progetto definitivo come ridefinito, ad esito dell'aggiudicazione di gara e della perizia di variante n. 2, pari all'importo di Euro 34'600'000,00 come di seguito dettagliato:

A	IMPORTO DELLA PROCEDURA RIDETERMINATO A SEGUITO DI PERIZIA N°2		
A ₁	Importo lavori e forniture		€ 31 781 213,42
	<i>di cui</i>		
A _{1a}	<i>Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 31 109 883,01	
A _{1b}	<i>Costi Diretti per la sicurezza (Costi Diretti - C.D.)</i>	€ 671 330,41	
A ₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.)		€ 864 781,00
A ₃	TOTALE Importo lavori ridefinito con la perizia n. 2 (A₁+A₂)		€ 32 645 994,42
A _{3a}	<i>Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A_{1b}+A₂)</i>	€ 1 536 111,41	
A ₄	Corrispettivo per la progettazione esecutiva		€ 253 068,49



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di
infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

	<i>di cui</i>		
A _{4a}	Onorario ai sensi del DM 143/2013	€ 230 062,27	
A _{4b}	Spese conglobate forfettarie ai sensi del DM 143/2013	€ 23 006,22	
	TOTALE IMPORTO RIDEFINITO CON LA PERIZIA 2 (A₃+A₄)		€ 32 899 062,91
	<i>di cui</i>		
	Importo soggetto a ribasso d'asta (A _{1a} +A ₄)	€ 31 362 951,50	
	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A _{1b} +A ₂)	€ 1 536 111,41	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni		€ 120 000,00
B ₂	Imprevisti e ribasso d'asta		€ 121 769,43
B ₃	Spese Generali		€ 1 459 167,66
	<i>di cui</i>		
B _{3.1}	Spese tecniche relative alle progettazioni preliminare e definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa la relazione geologica, nonché i rilievi e le indagini propedeutiche alla progettazione e le attività di consulenza specialistica	€ 310 000,00	
B _{3.2}	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	€ 10 000,00	
B _{3.3}	Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi	€ 40 000,00	
B _{3.4}	Spese per direzione di lavori	€ 120 000,00	
B _{3.5}	Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 60 000,00	
B _{3.6}	Spese per assistenza giornaliera e contabilità	€ 60 000,00	
B _{3.7}	Spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 310 000,00	
B _{3.8}	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara	€ 40 000,00	
B _{3.9}	Spese per commissioni giudicatrici	€ 40 000,00	
B _{3.10}	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 60 000,00	
B _{3.11}	Collaudo tecnico amministrativo	€ 193 019,35	
B _{3.12}	Collaudo statico	€ 196 148,31	
B _{3.13}	Spese per indagini finalizzate alla rilevazione degli ordigni bellici inesplosi	€ 20 000,00	



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di
infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1 700 937,09
	TOTALE GENERALE		€ 34 600 000,00

CONSIDERATO

- che, sulla base delle normative vigenti ed in particolare:
 - la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
 - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
 - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
 - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
 - le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

è stato necessario adottare specifiche misure finalizzate a prevenire la diffusione del Covid-19;

- che tali misure hanno comportato maggiori costi e hanno riguardato in sintesi
 1. Riorganizzazione delle aree cantiere;
 2. Incremento della igiene dei locali ed inserimento di attività di sanificazione;
 3. Procedura di controllo accessi e verifica delle procedure;
 4. Procedura di distanziamento tra operatori

ESAMINATE

- la relazione di accompagnamento alla perizia n°3 - INTEGRAZIONE ONERI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19";
- la relazione sulla ammissibilità di approvazione della perizia di variante n°3 del Responsabile del Procedimento, trasmesse da Acquedotto Pugliese con nota n. 51561 del 11/08/2020;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di
infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

PRESO ATTO

- che, nella suddetta relazione il RUP, attesta la sussistenza delle condizioni ed dei presupposti che, a norma dell'articolo 132, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, consentono di disporre varianti in corso d'opera, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- che nel complesso, il maggior costo dell'appalto, al netto degli oneri e delle spese di competenza del Datore di Lavoro, e quindi dell'Appaltatore, ammonta a € 556.735,00;
- che il valore della perizia di variante, ricadente nella fattispecie dell'art. 132 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, è pari a € 556.735,00, senza variazione dei lavori, e degli oneri di progettazione, comunque definiti.

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

di approvare ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento, così come previsto dall'art. 216 del D.Lgs. n°50/2016, per quanto di competenza, la perizia suppletiva e di variante INTEGRAZIONE ONERI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 al progetto "P1090 - Potenziamento del depuratore di Bari Ovest", che prevede una spesa complessiva di Euro 34'600'000,00 come da seguente quadro economico:

A	IMPORTI DA APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 PER EMERGENZA COVID – 19		
A ₁	Importo lavori e forniture		€ 32.249.653,42
	<i>di cui</i>		
A _{1a}	<i>Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 31 578 323,01	
A _{1b}	<i>Costi Diretti per la sicurezza (Costi Diretti - C.D.)</i>	€ 671 330,41	
A ₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.)		€ 953.076,00
A ₃	TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A₁+A₂)		€ 33.202.729,42
A _{3a}	<i>Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A_{1b}+A₂)</i>	€ 1 642 406,41	



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di
infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

A ₄	Corrispettivo per la progettazione esecutiva		€ 253 068,49
	<i>di cui</i>		
A _{4a}	<i>Onorario ai sensi del DM 143/2013</i>	€ 230 062,27	
A _{4b}	<i>Spese conglobate forfettarie ai sensi del DM 143/2013</i>	€ 23 006,22	
	TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (A₃+A₄)		€ 33.455.797,91
	<i>di cui</i>		
	<i>Importo soggetto a ribasso d'asta (A_{1a}+A₄)</i>	€ 31 831 391,50	
	<i>Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A_{1b}+A₂)</i>	€ 1 624 406,41	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni		€ 120 000,00
B ₂	Imprevisti e ribasso d'asta		€ 5'034,43
B ₃	Spese Generali		€ 1'019'167,66
	<i>di cui</i>		
B _{3.1}	<i>Spese tecniche relative alle progettazioni preliminare e definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa la relazione geologica, nonché i rilievi e le indagini propedeutiche alla progettazione e le attività di consulenza specialistica</i>	€ 210 000,00	
B _{3.2}	<i>Spese per rilievi, accertamenti ed indagini</i>	€ 10 000,00	
B _{3.3}	<i>Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi</i>	€ 40 000,00	
B _{3.4}	<i>Spese per direzione di lavori</i>	€ 120 000,00	
B _{3.5}	<i>Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 60 000,00	
B _{3.6}	<i>Spese per assistenza giornaliera e contabilità</i>	€ 60 000,00	
B _{3.7}	<i>Spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€ 150 000,00	
B _{3.8}	<i>Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara</i>	€ 40 000,00	
B _{3.9}	<i>Spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 40 000,00	
B _{3.10}	<i>Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto</i>	€ 60 000,00	
B _{3.11}	<i>Collaudo tecnico amministrativo</i>	€ 103 019,35	
B _{3.12}	<i>Collaudo statico</i>	€ 106 148,31	



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di
infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

B _{3.13}	Spese per indagini finalizzate alla rilevazione degli ordigni bellici inesplosi	€	20 000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 1.144.202,09
	TOTALE GENERALE			€ 34 600 000,00

DISPONE INOLTRE

- la trasmissione del presente provvedimento alla Autorità Idrica Pugliese, alla Società Acquedotto Pugliese e al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario.

FIRMATO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
Prof. Maurizio Giugni