



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 54 del 2 marzo 2021 (pubblicato il 2 marzo 2021)

Oggetto: Provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla modifica del contratto sottoscritto il 01/04/2020 con il RTP Technital avente ad oggetto la "Progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva dei collettori esterni di adduzione dei reflui all'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana sull'isola di Ischia (Na) e di un torrino di carico della condotta sottomarina".

CIG 8443392B7D - CUP B56F18000020001

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; -
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017; l'art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;

PREMESSO CHE

- con il D.P.C.M. del 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, è stato nominato il Prof. Enrico Rolle, ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2, del Decreto-Legge n.243



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni nella Legge n.18 del 27 febbraio 2017, quale Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- con successivo provvedimento n.128 del 16.10.2018, il Commissario Straordinario Unico ha nominato il Geom. Vincenzo Trinchillo, quale RUP dell'intervento, in sostituzione dell'Arch. Andrea Bovier;
- con Provvedimento n. 144/2018 del 14 novembre 2018 del Commissario Straordinario Unico è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento delle attività di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, inerenti all'intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana sull'isola di Ischia (NA) per un importo posto a base di gara pari a € 1.702.275,13 (Euro unmilionesettecentoduemiladuecentosettantacinque/13);
- la procedura di gara per l'affidamento delle citate attività è stata indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia" o "Centrale di Committenza"), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di Committenza, giusta Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n. 0082692 del 01 Luglio 2019 di INVITALIA l'appalto è stato aggiudicato definitivamente al RTI TECHNITAL S.P.A. (mandataria) - POIESIS SRL, BOUVENGIT S.R.L., NAPOLI EMILIO (mandanti), che ha offerto il ribasso di 47,999 % e quindi per l'importo di € 884.247,07 oltre € 1.800,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad di € 886.047,07;
- in data 01.04.2020, è stato sottoscritto in modalità digitale il Contratto di Servizi per l'affidamento de "la Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana sull'isola di Ischia (Na)" tra il RTI TECHNITAL S.P.A. ed il Commissario Straordinario Unico;
- con D.P.C.M. dell' 11/05/2020 il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato "Commissario Straordinario unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C - 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue" in sostituzione del Prof. Enrico Rolle;
- in data 30 settembre 2020, con provvedimento n. 113 il Commissario Straordinario Unico ha nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) ai sensi



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

dell'art.111, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'ing. Clementina Vellecco della Sogesid Spa;

CONSIDERATO CHE

- in data 18.05.2020 si è tenuta una riunione presso la sede comunale di Forio sull'isola d'Ischia, con EVI spa, il Comune di Forio e i Progettisti in merito alla necessità di realizzare opere accessorie e funzionali all'impianto di depurazione in progetto e più nello specifico collettori di adduzione dei reflui all'impianto dal Piazzale Cristoforo Colombo, nonché un torrino di carico della condotta sottomarina;
- in data 14.07.2020 si è tenuta una riunione presso la sede della Regione Campania nella quale si è convenuto di affidare la progettazione delle citate opere funzionali all'impianto al medesimo RTP Technital sussistendo le condizioni di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti;
- in data 20.07.2020 il RTP ha trasmesso la documentazione tecnica contabile relativa ai lavori aggiuntivi, il cui importo è stato quantificato (allegato n.1) in euro 2.769.800,00 (diconsi euro duemilionesettecentosessantanovemilaottocento/00);
- in un primo momento i corrispettivi professionali relativi alla progettazione delle opere accessorie e funzionali all'impianto di depurazione di Forio sopra descritte venivano indicati dal RUP in € 161.953,23, di cui € 171,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'esecuzione della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per appalto integrato compresa la redazione della relazione geologica e l'esecuzione dei rilievi topografici, oltre Euro 17.736,09, di cui € 18,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, necessari per eseguire indagini geologiche anch'esse finalizzate all'ultimazione della progettazione;
- successivamente il RUP con nota prot. C-CU-0896 del 10.12.2020 comunicava alla struttura commissariale la presenza di un errore nei citati importi e chiedeva quindi l'annullamento della determina di modifica contrattuale già adottata n. 124/2020;
- in particolare, il RUP rappresentava che, secondo nuova parcella, i corrispettivi professionali per la progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva dei collettori esterni di adduzione dei reflui all'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana sull'isola di Ischia (Na) e di un torrino di carico della condotta sottomarina erano i seguenti
 - a) € 196.368,83, di cui € 208,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva dei collettori esterni di adduzione dei reflui all'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana sull'isola di Ischia (NA) e di un torrino di carico della



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

- condotta sottomarina, ivi compresa la redazione della relazione geologica e l'esecuzione dei rilievi topografici (all. 2);
- b) € 17.736,09, di cui € 18,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'esecuzione di indagini geologiche (all. 3)
- ai citati importi occorre applicare il ribasso del 47.999% offerto dal RTP TECHNITAL SPA in gara, risultando pertanto i corrispettivi finali così ripartiti:
 - € 102.213,67 per le attività di cui al punto a) che precede;
 - € 9.231,97 per l'esecuzione delle indagini geologiche;

VISTO

- l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- come attestato dal RUP e dal DEC nella nota prot.C-CU0065 del 21/01/2021 sussistono entrambe le citate condizioni poiché:
 - l'affidamento della progettazione delle suddette opere ad altro contraente risulta allo stato impraticabile sia per motivi tecnici in quanto un cambio di soggetto non garantirebbe i requisiti di interoperabilità tra le apparecchiature del redigendo progetto e le nuove opere funzionali all'impianto, sia per disguidi e aumento dei costi per l'ente aggiudicatore;
 - la mancanza di interoperabilità nella scelta progettuale tra le suddette opere, come ad esempio la mancata verifica della quota relativa fra le opere di arrivo e quelle previste all'impianto, la differente scelta tipologica di tubazione e caratteristiche previste rispetto ad altre apparecchiature, potrebbe non garantire un corretto funzionamento futuro del nuovo sistema depurativo;
 - una nuova procedura di affidamento comporterebbe una dilatazione dei tempi che si farebbe risentire anche sull'attuale progettazione con conseguente aumento dei costi; aumento che si avrebbe anche per l'ulteriore ritardo dovuto al mancato raggiungimento della conformità dell'agglomerato di Forio necessaria per uscire fuori dalla procedura di infrazione comunitaria;
- il verbale del 14.07.2020



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

RITENUTO

- di poter autorizzare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 la modifica al contratto in corso con il RTI TECHNITAL S.P.A. (mandataria) - POIESIS SRL, BOUVENGIT S.R.L., NAPOLI EMILIO (mandanti) estendendone l'oggetto anche alla *“Progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva dei collettori esterni di adduzione dei reflui all'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana sull'isola di Ischia (Na) e di un torrino di carico della condotta sottomarina”*

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

- di autorizzare ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii la modifica del contratto in oggetto, con estensione dell'affidamento al RTP TECHNITAL S.P.A. (mandataria) - POIESIS SRL, BOUVENGIT S.R.L., NAPOLI EMILIO (mandanti) anche alla *“Progettazione dei collettori esterni di adduzione dei reflui all'impianto con relative opere accessorie e la vasca di prima pioggia in Piazzale Cristoforo per la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana sull'isola di Ischia (Na) e di un torrino di carico della condotta sottomarina”*, a fronte di un corrispettivo aggiuntivo di:
 - € 102.213,67 per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva compresa la redazione della relazione geologica e l'esecuzione dei rilievi topografici, al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 47,999%;
 - € 9.231,97 per l'esecuzione delle indagini geologiche, al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 47,999%;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 124/2020 prot. U-CU 1580 del 15 ottobre 2020.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

Prof. Maurizio Giugni