



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 133 del 8 ottobre 2021 (pubblicato il 8 ottobre 2021)

Oggetto: “Adeguamento impianto di depurazione c.da S. Antonio” nel Comune di Cefalù (PA) (cod. ID33408) – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: D86D10000040002

“Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant’Antonio la sua gestione di start-up, l’assistenza tecnica annuale”– CIG: 6008415CE6

Approvazione della perizia di variante n.5

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.116 del 2014;
- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21/05/2020
- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

PREMESSO CHE

- l'intervento "*Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da S. Antonio*" (cod. ID33408) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 2.984.672,40 e con fondi a carico della Regione Siciliana (ex Commissario per Emergenza e la Tutela delle Acque) per la somma di € 2.065.827,60 per un totale di € 5.050.500,00 ed è ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Depurazione delle acque reflue" del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Cefalù quale Soggetto Attuatore dell'intervento;
- con il Provvedimento n. 29 del 27 giugno 2016 del Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del Comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant'Antonio, la sua gestione di start-up, l'assistenza tecnica, bandita dal Comune di Cefalù nel settembre 2014, è stata definitivamente aggiudicata alla impresa CALGECO S.r.l.;
- in data 17.01.2017 tra il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 e la CALGECO S.r.l. è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori per un importo contrattuale di € 3.035.958,69, al netto del ribasso offerto del 19,31%;
- con Provvedimento n.1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data) del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017, subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario già nominato ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, è stata confermata la nomina dell'Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico del Procedimento, già nominata dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14 con il Provvedimento n.18 del 19.05.2016;
- con il Provvedimento n. 91 del 31.07.2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 ha approvato in linea amministrativa il Progetto esecutivo denominato "*Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant'Antonio la sua gestione di start-up, l'assistenza tecnica annuale*" (Rev. Luglio 2018) di importo complessivo pari a € 4.948.064,76, di cui € 3.390.907,08 per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 1.557.157,68 per somme a disposizione, e in data 07.08.2018 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione per il nuovo importo contrattuale pari a € 3.390.907,08;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza alla Calgeco S.r.l. in data 01.08.2018, le operazioni propedeutiche alla consegna sono state completate in data 08.08.2018 e gli stessi sono proseguiti fino ad oggi secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori;
- con il Provvedimento n. 111 del 11.12.2019 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato, per le motivazioni in atti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e suppletiva n.2 per un importo complessivo di €



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

5.050.000,00, di cui € 3.722.487,39 per lavori e oneri per la predisposizione della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 19,31%;

- in data 19.12.2019 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n.2 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e la Calgeco s.r.l. per l'importo integrativo di € 331.580,31 (€ 130.762,46 per lavorazioni rese necessarie per circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto ed € 200.817,85 per la realizzazione della cabina MT/bt) con un aumento percentuale del 10% rispetto al contratto originario modificato con l'atto di sottomissione del 07.08.2018 e fissando il termine temporale per l'esecuzione dei lavori delle sole opere complementari (cabina elettrica) al 15.04.2020;
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44, ivi compreso, tra gli altri, di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- con il Provvedimento n. 78 del 11.06.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha approvato, per le motivazioni in atti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e suppletiva n.3 per un importo complessivo di € 5.550.000,00, di cui € 3.782.195,54 per lavori e oneri per la predisposizione della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 19,31%;
- in data 25.06.2020 il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori con l'esclusione di lavori di sistemazione la cui esecuzione non pregiudicava la funzionalità dell'impianto;
- con il Provvedimento n. 59 del 23.03.2021 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha approvato, per le motivazioni in atti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e suppletiva n.4 di importo pari a € 97.885,66, per



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

un importo complessivo dell'intervento di € 5.550.000,00, di cui € 3.880.081,20 per lavori e oneri per la predisposizione della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 19,31%;

CONSIDERATO CHE

- con la nota U-CU0844 del 31.05.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la necessità della Stazione Appaltante di garantire la continuità dell'esercizio dell'impianto di depurazione fino al completamento delle operazioni di collaudo, vista la disponibilità della ditta Calgeco srl a proseguire la conduzione dell'impianto di depurazione per ulteriori 4 mesi fino ad inizio ottobre, ha disposto al Direttore dei Lavori la redazione di una perizia di variante per le attività di conduzione dell'impianto alle stesse condizioni economiche previste nella perizia di variante n. 4 approvata con Provvedimento n. 59 del 23.03.2021;
- con la nota U-CU0987 del 24.06.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, a valle della relazione sullo stato dei lavori redatta dall'Ing. Angelo Schiavone (assunta al prot. E-CU5189 del 10.12.2020) ha richiesto al Direttore dei Lavori di trasmettere una breve relazione che descrivesse le lavorazioni complementari ritenute necessarie ad uniformare la finitura dei comparti e migliorare la sistemazione generale dell'area, l'importo ed i tempi di esecuzione stimati al fine di procedere alla rimodulazione della perizia di variante in corso di redazione;
- ad esito della richiesta dell'Ufficio circondariale marittimo di Termini Imerese (prot. E-CU2619 del 17/6/2021) di porre in atto tutte le necessarie operatività a completamento del riposizionamento della boa di segnalamento della condotta sottomarina di scarico a servizio dell'impianto di depurazione comunale di Cefalù, questa Stazione Appaltante, pur rappresentando agli Enti coinvolti che quanto richiesto non fosse di propria competenza, ritenendo che non fosse ulteriormente possibile derogare tale adempimento, con il Provvedimento n. 118 del 30.07.2021 ha affidato in via d'urgenza il servizio di riposizionamento della boa di segnalazione;
- per far fronte all'emergenza determinata dal mancato smaltimento dei fanghi di depurazione da parte del Comune di Cefalù, non essendo ulteriormente possibile mantenere il deposito temporaneo dei fanghi di depurazione presso le aree di cantiere, questa Struttura Commissariale ha proceduto con urgenza all'affidamento diretto del servizio di caricamento, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato dei fanghi (*giusta* Provvedimento n. 119 del 30.07.2021);
- nelle more dell'approvazione della perizia di variante, si sono verificate numerose anomalie sulla fornitura di energia elettrica che hanno provocato il danneggiamento di parte delle opere impiantistiche con la conseguente necessità di procedere in somma urgenza al ripristino delle apparecchiature danneggiate non potendo sospendere in alcun modo il servizio depurativo;
- pertanto, al fine di tenere conto delle lavorazioni eseguite in somma urgenza nella prima metà del mese di settembre è stato sospeso l'iter di approvazione della perizia di variante in attesa di quantificare opportunamente le opere di ripristino effettuate;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- in relazione a quanto sopra, in data 04.10.2021 (prot. E-CU4104, pari data) il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva n.5 (ottobre 2021) comprensivi dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi del progetto “*Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant’Antonio la sua gestione di start-up, l’assistenza tecnica annuale*”, il cui importo complessivo è pari a € 153.602,46 al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore e dell’Iva;
 - tale importo comprende le attività di gestione per quattro mesi, pari a € 79.365,88 al netto del ribasso di contratto, le lavorazioni relative all’installazione del nuovo misuratore di portata pari a netti € 13.756,27, le opere di finitura pari a € 48.519,95, i maggiori oneri per la sicurezza stimati in € 413,62, tutti come già definiti negli elaborati di perizia consegnati a luglio 2021, e aggiunge € 11.546,74 per i lavori in somma urgenza eseguiti per il ripristino dell’impianto elettrico;
 - rispetto al contratto originario modificato con l’atto aggiuntivo del 20.05.2021 di importo pari a € 3.880.081,20, a seguito della presente perizia di variante n.5, l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta offerto pari al 19,31%, è pari a € 4.033.683,66, per un maggiore importo di € 153.602,46 determinando un incremento dell’importo di contratto pari al 3,96%;
 - le competenze tecniche per la redazione della perizia n.5, calcolate ai sensi del D.M. 17.06.2016, ammontano a € 4.489,18 oltre IVA;
 - con la nota prot. C-CU0763 del 07/10/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha espresso parere tecnico favorevole per l’approvazione della perizia di variante n.5 ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006 per i lavori complementari relativi alle opere di finitura dell’impianto di depurazione, non correlati alla corretta funzionalità dell’impianto e non interferenti con le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso;
 - alla luce della perizia di variante n.5 il quadro economico dell’intervento prevede un importo complessivo di € 6.780.000,00, di cui € 4.033.683,66 per lavori e oneri per la predisposizione della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d’asta offerto pari al 19,31%, come di seguito riportato:



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

DESCRIZIONE		PERIZIA DI VARIANTE n 4 febbraio 2021 approvata con Provvedimento CSU n 59/2021	PERIZIA DI VARIANTE n 5 ottobre 2021	DIFFERENZE
A) IMPORTO LAVORI				
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 3 662 748,48	€ 3 815 937,32	€ 153 188,84
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 172 711,15	€ 173 126,77	€ 415,62
a.3	Oneri di progettazione esecutiva	€ 44 621,57	€ 44 621,57	€ -
A.4	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E SERVIZI	3 880 081,20	4 033 685,66	153 604,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b1	(IND) - Rilievi ed indagini geognostiche	€ 25 891,27	€ 25 891,27	€ -
b2.1	Budgeti preponderanti alla progettazione (iva compresa)	7 501,27	7 501,27	€ -
b2.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	18 390,00	18 390,00	€ -
b2	(DISC) Oneri di conferimento in discarica	€ 40 917,12	€ 40 917,12	€ -
b3	(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e costabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali)	€ 525 266,49	€ 588 218,17	€ 32 951,68
b3.1	Progettazione definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (iva compresa)	347 560,40	347 560,40	€ -
b3.2	Direzione dei lavori, sicurezza e costabilità + Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	132 080,00	163 694,18	€ 31 614,18
b3.3	Collaudo tecnico-amministrativo, matrici ed impiantistica	25 000,00	27 848,32	€ 2 848,32
b3.4	Oneri per la predisposizione della perizia di variante ottobre 2019	5 233,88	5 233,88	€ -
b3.5	Oneri per la predisposizione della perizia di variante maggio 2020	8 992,21	8 992,21	€ -
b3.6	Oneri per la predisposizione della perizia di variante febbraio 2021	6 400,00	6 400,00	€ -
b3.7	Oneri per la predisposizione della perizia di variante ottobre 2021	0,00	4 489,18	€ 4 489,18
b4	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	178 650,75	178 650,75	€ -
b4.1	Risparmio per incentivi ai precedenti Soggetti Attuatori	29 250,75	29 250,75	€ -
b4.2	Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A.4)	149 400,00	149 400,00	€ -
b5	Spese per procedimento tecnico-amministrativo	23 294,41	23 294,41	€ -
b5.1	Spese per commissioni di gara	18 294,41	18 294,41	€ -
b5.2	Spese per pubblicità	5 000,00	5 000,00	€ -
b6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi risoluzione interferenze	€ 10 000,00	€ 56 118,40	€ 46 118,40
b6.1	Ampliamento cabina di trasformazione comunale (iva inclusa)	0,00	0,00	€ -
b6.2	Oneri di connessione	10 000,00	56 118,40	€ 46 118,40
b7	(SOT) - Ripristino funzionalità condotta sottomarina	€ 12 078,00	€ 28 914,00	€ 16 836,00
b7.1	Videospisone e nido di consulenza (iva inclusa)	12 078,00	12 078,00	€ -
b7.2	Ripristino box di segnalazione della condotta sottomarina	0,00	16 836,00	€ 16 836,00
b8	(ECCO) - Lavori in economia e forniture	€ 221 620,00	€ 169 969,80	€ -51 650,20
b8.1	Gruppo elettrogeno da 480 KVA (iva inclusa)	17 820,00	40 369,80	€ 22 549,80
b8.2	Serbatoio gascio integrativo e quadro elettrico di commutazione provvisorio	12 200,00	0,00	€ -12 200,00
b8.3	Intervento di recupero straordinario per il ripristino piena funzionalità delle membrane	0,00	60 000,00	€ 60 000,00
b8.4	Personale per la conduzione per 12 mesi (previsione come da bilancio di gestione)	171 600,00	69 600,00	€ -102 000,00
b9	(REA) - Reagenti e materiali di consumo	€ 199 742,71	€ 688 253,15	€ 488 510,44
b9.1	Costi sostenuti fino al collaudo	199 742,71	532 433,80	€ 332 691,09
b9.2	Rimborsi spese conversione di gestione AMAP (previsione come da bilancio di gestione)	0,00	155 797,35	€ 155 797,35
b10.1	(GAN) - Smaltimento fanghi	€ -	€ 487 394,65	€ 487 394,65
b10.1.1	Costi sostenuti fino al collaudo	0,00	164 480,40	€ 164 480,40
b10.1.2	Rimborsi spese conversione di gestione AMAP (previsione come da bilancio di gestione)	0,00	322 914,25	€ 322 914,25
b11	(IMP) - Ingressi IVA compresa	€ -	€ 33 626,95	€ 33 626,95
b12	(IVA) - IVA nelle misure di legge	€ 432 458,05	€ 455 067,66	€ 22 609,61
b12.1	al 10% su (A.1 + A.2)	383 545,96	398 906,21	€ 15 360,25
b12.2	al 22% su (A.3 + b.3.2 + b.3.3 + b.3.4 + b.3.5 + b.3.6 + b.3.7)	48 912,09	56 161,45	€ 7 249,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		3 669 918,89	2 746 316,33	1 076 397,54
TOTALE GENERALE €		5 550 000,00	6 780 000,00	1 230 000,00



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- l'intervento di che trattasi è stato finanziato con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 sotto la voce "Adeguamento impianto di depurazione c.da S. Antonio" (cod. ID 33408) per la somma di € 2.984.672,40 e con fondi a carico della Regione Siciliana (ex Commissario per Emergenza e la Tutela delle Acque) per la somma di € 2.065.827,60 per un totale di € 5.050.500,00;
- con Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020, registrato alla Corte dei conti in data 19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM, sono stati assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i quali € 500.000,00 destinati all'intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232";
- le risorse attualmente destinate all'intervento sono, pertanto, pari a complessivi € 5.550.500,00, di cui € 5.050.500,00 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012, € 500.000,00 a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232";
- il R.U.P. nella propria nota prot. C-CU0763 del 07/10/2021 ha evidenziato che, per le motivazioni nella stessa nota illustrate, si è reso necessario prevedere ulteriori importi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione derivanti dal permanere della criticità connessa al perdurare della mancata definizione dell'affidamento del SII del Comune di Cefalù e che, tenendo conto delle variazioni di importi in diminuzione sulle somme ormai assestate e degli oneri conseguenti ai maggiori importi anzidetti, il quadro economico dell'intervento prevede un importo complessivo di € 6.780.000,00, non più compreso nel finanziamento disponibile pari a € 5.550.500,00;
- la criticità finanziaria rilevata, pari a circa € 1.229.500,00, trova copertura finanziaria nelle economie maturate dall'attuazione di altri interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro "Depurazione delle Acque" del 30.01.2013, come, ad esempio, l'intervento identificato dal codice ID33410" *Sistema fognario depurativo Contrada Torretonda*", previsto per l'agglomerato di Cefalù e che, ad oggi, ha determinato un minore importo rispetto al finanziamento assentito di circa 4,5 M€, oltre che nella rimodulazione delle risorse finanziarie a copertura dei relativi interventi anche a seguito degli ulteriori finanziamenti assentiti con il Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

VISTO

- la perizia di variante n. 5 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006 per i lavori complementari relativi alle opere di finitura dell'impianto di depurazione, non correlati alla corretta funzionalità dell'impianto e non interferenti con le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso, composta da n. 1 relazione esplicativa e n. 7 elaborati meglio specificati nel documento denominato "0 Variante n. 5 Elenco Elaborati Rev.02";

PRESO ATTO

- della Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Cecilia Corrao, prot. C-CU0763 del 07/10/2021 che ai sensi dell'art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 5, datata settembre 2021, relativa ai lavori di "*Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant'Antonio la sua gestione di start-up, l'assistenza tecnica annuale*", per un importo complessivo di € 6.780.000,00, di cui € 4.033.683,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 19,31%, allegata in formato digitale alla suddetta Relazione Tecnica e costituita dagli elaborati indicati nel documento "0 Variante n. 5 Elenco Elaborati Rev.02", per un maggiore importo netto dei lavori, comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 153.602,46;
- che nella suddetta relazione il R.U.P., così come previsto all'art. 161 c.7 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., ha accertato le cause, le condizioni e i presupposti che hanno determinato la necessità della perizia di variante n.5 e che in relazione alla natura e alla specificità del contratto delle opere, che comprende l'attività di conduzione, e delle finalità per cui sono state realizzate, e ha attestato che la variante rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lettera c dell'art 132 del D.Lvo 163/2006 e in quella di cui all'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006 per i lavori complementari relativi alle opere di finitura dell'impianto di depurazione, non correlati alla corretta funzionalità dell'impianto e non interferenti con le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso;

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010 la perizia di variante e suppletiva n. 5 dell'intervento "*Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant'Antonio la sua gestione di start-up, l'assistenza tecnica annuale*", per un importo complessivo di € 6.780.000,00, di cui € 4.033.683,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 19,31%, per un maggiore importo netto dei lavori, comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 153.602,46, come da Quadro Economico sopra riportato;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- di affidare i lavori complementari relativi alle opere di finitura dell'impianto di depurazione, non correlati alla corretta funzionalità dell'impianto e non interferenti con le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso, come definiti negli elaborati della perizia e di importo pari a € 48.519,95 alla Calgeco s.r.l., sussistendo le condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lettera a), del D.L.gs 163/2006;
 - di autorizzare conseguentemente un aumento di spesa contrattuale di complessivi € 153.602,46 in quanto sussistono le condizioni, richiamate dal comma 1, lettera c) dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006 per i lavori complementari relativi alle opere di finitura dell'impianto di depurazione, non correlati alla corretta funzionalità dell'impianto e non interferenti con le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso;
 - di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi come da elaborato 2D V5 della perizia di variante n.5;
 - di garantire la copertura del maggiore importo necessario al completamento dell'opera di che trattasi rispetto al finanziamento disponibile (€ 5.550.500,00), indicato nel precedente quadro economico e pari a € 1.229.500,00, con le economie maturate dall'attuazione di altri interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro "Depurazione delle Acque" del 30.01.2013 e nella rimodulazione delle risorse finanziarie a copertura dei relativi interventi anche a seguito degli ulteriori finanziamenti assentiti con il Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

Il Sub Commissario

Ing. Riccardo Costanza

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ELENCO ALLEGATI

All.1: Elenco elaborati della perizia di variante (Elaborato denominato "0 Variante n. 5 Elenco Elaborati Rev.02").