



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 62 del 18 aprile 2023 (pubblicato il 18 aprile 2023)

Oggetto: “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara” comune di Agrigento (cod. ID33377 Delibera CIPE n. 60/2012) CUP: C43J11001750004.

“Servizio di Bonifica Sistemica Terrestre da residui bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento del «Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara» (cod. ID 33377) nel comune di Agrigento”. CIG: 868783978A.

Approvazione Perizia di Variante in diminuzione n. 2, ex art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

PREMESSO CHE

- con D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell'unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. dell'11.05.2020 l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08/07/2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi nella Regione Siciliana con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- con Provvedimento n. 2 del 05/01/2021 il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11 maggio 2020, ha approvato il Progetto relativo al “*Servizio di Bonifica Sistemica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all'esecuzione dei lavori dell'intervento del «Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia Costiera di Agrigento e Comune di Favara» (cod. ID 33377)*” determinando di procedere all'affidamento dello stesso mediante procedura negoziata, per un importo complessivo di € **150.298,01** per servizi di indagine BST di cui € **9.143,37** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge.
- a seguito della procedura di affidamento, INVITALIA ha adottato il Provvedimento n. 0120890 del 25.05.2021 di aggiudicazione, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, del servizio suddetto in favore del concorrente **SO.GE.L.M.A. S.r.l.**, che ha offerto il ribasso percentuale del 38,50373% sull'importo posto a base di gara, e, quindi, per un importo complessivo contrattuale pari ad € **95.948,21** oltre IVA ed oneri di legge (di cui € 86.804,84 per servizi di BST ed € **9.143,37** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 30.06.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto relativo al “*Servizio di Bonifica Sistemica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all'esecuzione dei lavori dell'intervento del «Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia Costiera di Agrigento e Comune di Favara» (cod. ID 33377) nel comune di Agrigento*”;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

- in data 01.07.2021, come previsto dall'art. 19 D.M. 49/2019, la RUP ha dato avvio alle attività di bonifica sistematica bellica ai sensi dell'art. 3 del contratto, come da verbale protocollato al n. C-CU0560 del 02.07.2021, trasmesso all'affidatario con nota E-CU0560 in pari data;
- in data 06.07.2021 è stato trasmesso (con nota U-CU1060 del 06.07.2021) il Documento Unico di Bonifica (DUB) unitamente alla documentazione necessaria per l'approvazione al 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli.
- con nota E-CU3107 del 16.07.2021 il 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli ha risposto con Parere Vincolante Numero Pratica BST-21-13668-S con esito positivo;
- con nota U-CU1697 del 20.07.2021 la R.U.P. ha autorizzato e disposto all'Impresa Affidataria di avviare le attività di bonifica in campo entro 15 (quindici) giorni a partire dalla comunicazione.
- con nota C-CU0620 del 25.07.2022 la RUP ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva n.1 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, compreso lo schema di atto aggiuntivo, firmati per accettazione dall'affidatario relativa ai servizi di che trattasi per un importo complessivo € 134.097,27, di cui € 126.020,70 per servizi a misura ed € 8.076,57 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 38,50373%;
- la suddetta perizia in corso d'opera scaturisce dalla necessità di eseguire una maggiore quantità di scavi di accertamento rispetto a quanto previsto nel Computo Metrico Estimativo del Progetto di Servizi posto a base di gara, per la presenza, non prevedibile, di numerosi tiranti utilizzati in ambito agricolo, sepolti con la propria zavorra in cls e che nel corso dell'analisi superficiale effettuata lungo l'argine in dx idraulica del Fiume Naro sono state riscontrate diffuse anomalie magnetiche (anch'esse non prevedibili) per la presenza di materiale di riporto contenente masse metalliche diffuse, che necessitano la predisposizione di una variante al DUB;
- con Provvedimento n. 119/2022 del 28/09/2022 il Sub Commissario ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 1, trasmessa dal R.U.P. con nota C-CU 0620 del 25.07.2022, relativa ai servizi di che trattasi per un importo complessivo € 134.097,27, di cui € 126.020,70 per servizi a misura ed € 8.076,57 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 38,50373%;
- con nota prot. U-CU2338 del 17.11.2022 il RUP ha ordinato di avviare le attività di bonifica in campo entro il 02.12.2022 e che, non avendo l'Affidatario ottemperato, con successiva nota prot. U-CU2564 del 14.12.2022 il RUP ha inviato la disposizione di servizio n.1 per l'avvio del servizio di bonifica in campo da avviare entro il limite massimo 5 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO CHE

- con nota C-CU0466 del 13.04.2023 il RUP ha trasmesso gli elaborati della Perizia di variante in diminuzione per modifica contrattuale n.2 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, firmati per accettazione dall'affidatario;
- la suddetta perizia scaturisce dalla rilevazione in corso d'opera, nella zona in dx idraulica del Fiume Naro, del cessare delle anomalie ferromagnetiche, dopo una prima fase di scavo BCM a



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

strati meccanico o a mano, potendo così procedere per la profondità successiva mediante perforazioni;

- il corrispettivo per l'espletamento del servizio di Bonifica Sistemica Terrestre secondo le nuove modalità di cui alla Perizia n.2, al netto del ribasso contrattuale offerto del 38,50373%, è pari a € 129.519,53, di cui € 121.442,96 per i servizi di BST e € 8.076,57 per oneri della sicurezza, con una diminuzione di € 4.577,73 pari al 3,4137% dell'importo contrattuale e dell'atto di aggiuntivo relativo alla perizia di variante n.1.

VISTA

- la Perizia di variante in diminuzione per modifica contrattuale n.2, datata aprile 2023, proposta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante in diminuzione n.2, nella quale sono puntualmente descritte le attività in variante e ne sono circostanziate le cause ed i presupposti normativi;
- la relazione del R.U.P. (prot. n. C-CU0466 del 13.04.2023) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della Perizia di variante in diminuzione per modifica contrattuale n.2, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella quale è ripercorso l'iter che ha portato alla perizia di variante.

PRESO ATTO

- che le suddette relazioni attestano che le attività previste rientrano nella fattispecie prevista dall'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- che l'importo netto di cui alla perizia di variante in diminuzione n. 2 è contenuto entro il limite di cui all'art. 106, comma 7, ovvero entro il 20% dell'importo del contratto iniziale;

**PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

DETERMINA

- di approvare, per quanto di competenza, la Perizia di variante e assestamento in diminuzione per modifica contrattuale n.2, datata aprile 2023, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), relativa al contratto di "*Servizi di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all'esecuzione dei lavori dell'intervento del "Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia Costiera di Agrigento e Comune di Favara" (cod. ID 33377)*", a firma del R.U.P, Ing. Rosanna Grado, a seguito della quale il nuovo importo contrattuale ammonta a € 129.519,53, con una diminuzione pari a € 4.577,73 pari al 3,4137% dell'importo contrattuale e



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

dell'atto di aggiuntivo relativo alla perizia di variante e suppletiva n.1.;

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

IL SUB COMMISSARIO

Ing. Riccardo Costanza

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)