



*Commissario Straordinario Unico*

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).  
**D.P.C.M. del 07/08/2023**

---

**Provvedimento n. 102/2023/F del 22 novembre 2023 (pubblicato il 23 novembre 2023)**

**OGGETTO:** *“COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI PORTO EMPEDOCLE” (Cod. ID 33381 - CIPE 60/2012)*  
*Lavori di “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI PORTO EMPEDOCLE” CUP: C43J11001740004- CIG: 8757577529*  
**Approvazione della perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze della gara d'appalto dei lavori.**

*Il Commissario Straordinario Unico*

**VISTO**

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l'art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- 
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
  - il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020;
  - la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
  - la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
  - la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
  - il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
  - il D. Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023;
  - il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2023.

**PREMESSO CHE**

- l'intervento "*Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle*" (cod. ID 33380) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Depurazione delle acque reflue" del 30 gennaio 2013, che individuava quale Soggetto Attuatore il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A;
- con il D.P.C.M. 1 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la realizzazione, tra gli altri, dell'intervento in oggetto e con Provvedimento n 62 del 25/10/2016 si è insediata nelle funzioni;
- con provvedimento n. 74 del 23/12/2016, il Commissario Straordinario ha nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Francesco Maria Grasso ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016 in sostituzione dell'ing. Daniela Lumera, in precedenza nominata dal Consorzio ATO Idrico di Agrigento;
- con il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017, ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico (CSU) per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento "completamento della rete fognaria di Porto Empedocle" (cod. ID 33380 Delibera CIPE 60/2012) nel Comune di Porto Empedocle, e per



### *Commissario Straordinario Unico*

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

---

effetto della predetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato al precedente Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 01/04/2016;

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n. 72 del 19.04.2021 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 2.989.440,85 di cui € 2.869.211,78 per lavori a corpo e € 120.229,07 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il medesimo provvedimento il Commissario Straordinario Unico ha determinato di affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (anche "Codice dei Contratti pubblici"), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ivi demandando tutte le attività connesse all'espletamento di detta procedura, fino alla stipulazione del contratto, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia"), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, opera in qualità di Centrale di Committenza, giusta la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ed Invitalia;
- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di gara, Invitalia con Provvedimento prot. n. 0187791 del 02.08.2021 ha determinato l'aggiudicazione, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, in favore della concorrente A.T.I. Trasporti e Movimenti Terra S.r.l. (mandataria) - S.I.P.L.A. S.r.l. (mandante) - Progetto Geoambiente. S.r.l. (mandante), la cui offerta è risultata quella più bassa, con un ribasso percentuale del 29,1517 %, per un corrispettivo contrattuale complessivamente pari ad € 2.153.016,84 (di cui € 120.229,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA come per legge;
- in data 07/04/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto per l'importo di € 2.153.016,84 di cui € 120.229,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con verbale del 01/07/2022 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla prima consegna parziale dei lavori (prot. n. E-CU2997 di pari data);
- l'effettivo avvio delle attività è avvenuto in data 13/07/2022 come da "verbale di concreto inizio dei lavori" trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Maurizio Carlino (prot. n. E-CU3210 del



### **Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

14/07/2022);

- con verbale del 02/09/2022 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla seconda consegna parziale dei lavori;
- con verbale del 04/10/2022 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla terza consegna parziale dei lavori (prot. n. E-CU4748 del 05/10/2022);
- con verbale del 07/03/2023 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla quarta consegna parziale dei lavori (prot. n. E-CU1434 di pari data);
- con verbale del 20/05/2023 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori (prot. n. E-CU1434 del 22/05/2023);
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

### **CONSIDERATO CHE**

1. Nel corso delle riunioni tenutesi nei giorni 6 e 13 luglio 2020 tra RUP, ATO di Agrigento, Gestore del Servizio Idrico (allora Girgenti Acque S.p.A), Sub-Commissario di governo ex D.P.C.M. 11/05/2020 erano stati individuati alcuni lavori da eseguire a cura dell'ATI necessari per garantire la funzionalità dell'intervento in oggetto così come richiesto dalle prescrizioni riportate nel Rapporto di verifica del 06/02/2020 e per questo nel quadro economico era stato previsto il costo alla voce b.10 delle Somme a Disposizione. I lavori che il gestore avrebbe dovuto eseguire consistevano nel prolungamento della premente del sollevamento Lido Azzurro, fino al Canale Spinola, recapito del depuratore di Porto Empedocle ubicato nel Molo di Levante, e l'inserimento di un nuovo gruppo elettrogeno da 200 kVA con sostituzione della vecchia cabina di alloggiamento prefabbricata con una nuova di adeguate dimensioni. Tuttavia, in considerazione della necessità di completare i lavori oggetto dell'appalto e le opere complementari necessarie a garantire la funzionalità dell'intervento, è opportuno che essi siano eseguiti a cura della Struttura Commissariale e pertanto sono stati inseriti tra i lavori con la perizia in oggetto.



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- 
2. Durante l'esecuzione dei lavori, in occasione di un tavolo tecnico presso il Comune di Porto Empedocle, alla presenza dell'Assessore al Ramo e dell'Ing. Capo del comune, dei Tecnici del Gestore AICA e del Sub Commissario Unico per la Depurazione, è emersa l'esigenza di prevedere la posa di collettori fognari anche agli immobili della parte bassa di via Dei Platani, attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento, e ciò si rende necessario per rendere immediatamente funzionale l'allaccio fognario degli utenti che scaricheranno su questo tratto e su alcuni altri brevi tratti di completamento previsti in perizia.
3. Nel corso dei lavori sono stati realizzati gli stacchi laterali in corrispondenza degli edifici esistenti e per futuri allacci di lotti edificabili per quantità inferiori a quelli previsti in progetto e con conseguente economia.
- Con la nota prot. n. E-CU5743 del 13/11/2023, il Direttore dei Lavori ha trasmesso alla Stazione Appaltante la proposta di Perizia di variante.
  - Con la nota prot. n. U-CU1305 del 13/06/2023 lo scrivente RUP, aveva richiesto i pareri sui lavori in perizia ai seguenti enti:
    - o Sindaco del Comune di Porto Empedocle
    - o Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento
    - o Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo
    - o Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
    - o Siciliacque S.p.A.
    - o AICA
  - Con la nota prot. n. U-CU1548 del 13/09/2023 lo scrivente RUP aveva inoltrato la richiesta alla Struttura territoriale dell'ambiente di Agrigento e Caltanissetta del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
  - Con la nota prot. n. U-CU1606 del 02/10/2023 lo scrivente RUP aveva richiesto il parere a 2i rete gas in merito all'interferenza tra un loro impianto e la cabina del gruppo elettrogeno a servizio della centrale "Lido Azzurro".
  - Si sono ricevuti i seguenti riscontri:
    - o con nota acquisita al prot. n. E-CU3776 del 06/07/2023 Siciliacque S.p.A. ha espresso parere positivo con prescrizioni;
    - o con nota acquisita al prot. n. E-CU4000 del 21/07/2023 la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione paesaggistica con raccomandazioni;
    - o con nota acquisita al prot. n. E-CU4077 del 28/07/2023 l'Autorità di Bacino ha rilasciato "nulla osta idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 e "parere favorevole di compatibilità geomorfologica di cui alle N.d.A. del P.A.I." con condizioni;
    - o con nota acquisita al prot. n. E-CU4482 del 14/09/2023 il Demanio ha comunicato che le opere non ricadono in aree demaniali marittime eccetto che per una particella già indicata nella precedente autorizzazione 41/2023;



### **Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- 
- con nota acquisita al prot. n. E-CU5559 del 03/11/2023 2i rete gas ha comunicato che il gruppo di riduzione sito in Piazzale Nizzi è soggetto a direttiva ATEX e pertanto è necessaria la valutazione del rischio da sottoporre per la conseguente approvazione.
  - Nella redazione della perizia il Direttore dei Lavori ha recepito le prescrizioni e le condizioni espresse dagli enti nei pareri ricevuti. Per quanto riguarda l'interferenza con il gruppo di riduzione gestito da 21 rete gas si è determinato di risolverla ubicando in altro sito il gruppo elettrogeno.
  - Con la nota prot. n. U-CU1842 del 15/11/2023 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della Perizia di variante n. 1;
  - Con nota assunta al prot. n. E-CU5887 del 17/11/2023 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di variante n. 1 sottoscritta dall'impresa;
  - il RUP ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante n.1 giusta relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante prot. C-CU1084 del 20/11/2023;

### **VISTI**

- la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori, di cui alla nota di trasmissione prot. E-E-CU0459 del 24/01/2023 redatta ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la relazione del R.U.P., Ing. Francesco Maria Grasso, (prot C-CU1084 del 20/11/2023) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016;
- gli elaborati di Perizia, firmati anche dall'appaltatore e vistati dal RUP, che riguardano tutte le lavorazioni di cui sopra e che comprendono lo "Schema di atto di sottomissione" (elab. 6.5) comprensivo di tutti i nuovi prezzi che si sono resi necessari e il computo metrico estimativo (elab. 6.2);

### **PRESO ATTO**

- che la relazione del RUP, Ing. Francesco Grasso, prot. n. C-CU1084 del 20/11/2023 attesta che:
  - i lavori 1) *Estensione sollevamento e premente Lido Azzurro* descritti precedentemente e inseriti con la Perizia di variante n. 1, in corso d'opera, rientrano nella fattispecie contemplata dall'art. 106, comma 1, lettera b), del Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi



*Commissario Straordinario Unico*

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- 
- i seguenti lavori descritti precedentemente e inseriti con la Perizia di variante n. 1, in corso d'opera, rientrano nella fattispecie contemplata dall'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - 2) Estensione fognatura via Platani e rete di completamento
  - 3) Predisposizioni allacci
    - poiché le lavorazioni aggiuntive e la variazione del tracciato sono state determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto;
    - la modifica non altera la natura generale del contratto;
  - che nella suddetta relazione il RUP ai sensi dell'art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante n.1 del progetto "Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle" (cod. ID33380), come da elenco elaborati (Intervento cod. ID 33380 – Delibera CIPE n. 60/2012) per un importo complessivo lordo di € 2.989.440,82 di cui € 120.229,04 per oneri di sicurezza, che al netto del ribasso del 29,1517 % offerto dall'affidatario, determinano l'importo netto contrattuale ad **€ 2.153.016,84** invariato rispetto al contratto di affidamento stipulato in data 07/04/2022.
  - che nella citata relazione del RUP prot. n. C-CU1084 è compreso un quadro economico aggiornato e rielaborato in virtù del ribasso offerto sui lavori, dei lavori introdotti con la perizia, nonché per le seguenti variazioni e/o integrazioni al quadro economico approvato con Provvedimento n. 72 del 19/04/2021:
    - b.1.2) è stato indicato il compenso per l'attività riportato nel contratto stipulato il 05/10/2021 tra il Commissario Straordinario Unico e Delta Ingegneria;
    - b.1.3) è stato indicato l'importo di cui ai Provvedimenti n. 154 del 14/12/2022 di nomina del collaudatore incrementato di un importo stimato per le spese da rimborsare;
    - b.2.2) è stato indicato l'importo liquidato a saldo con il certificato di pagamento – ST/4 rev. 1;
    - b.3.1) è stato considerato l'importo finora speso e si prevede che non siano necessarie ulteriori somme;
    - b.3.2) per la pubblicità gara è stato considerato l'importo finora speso prevedendo che non siano necessarie ulteriori somme e per la Commissione Giudicatrice, che non è stata nominata, è stato azzerato l'importo;
    - b.5) è stato modificato l'importo sulla base dei rimborsi già liquidati e stimando i costi per i lavori oggetto della presente perizia;
    - b.6) è stato rimodulato considerando l'importo finora speso e stimando le spese per gli allacci ancora da eseguire;
    - b.9) è stato previsto il compenso per l'attività liquidato a Vilona UXO s.r.l. in virtù del contratto stipulato il 17/01/2022 e di quanto contabilizzato con il SAL finale;



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- 
- b.10) è stata introdotta la voce che considera gli importi derivanti dal riconoscimento della Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50. Per il pagamento si è attinto dal 50% degli imprevisti e, la parte eccedente dalle economie di ribasso d'asta;
  - b.11) è stata aggiornata la somma per gli Imprevisti in virtù dell'utilizzo del 50% per il pagamento della Compensazione prezzi ex art.26 D.L. 50/2022;
  - b.12) è stata ricalcolata l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione.
- che la presente perizia di variante non determina una variazione del valore complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione ma una sola variazione di singole voci come sopra descritte;
  - che per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante n. 1, sono stati concordati, tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa Appaltatrice, n. 16 nuovi prezzi.

**RICHIAMATO**

- il Provvedimento n. 72 del 19.04.2021 con il quale il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 2.989.440,85 di cui € 2.869.211,78 per lavori a corpo e € 120.229,07 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico riportato di seguito;





**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).  
**D.P.C.M. del 07/08/2023**

<b>ID 33380 COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE</b>			
<b>Rev. E</b>			
<b>A - LAVORI</b>			
A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui		€ 2.869.211,78
a.1.a	- lavori a corpo	€ 2.869.211,78	
a.1.b	- lavori a misura	€ -	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 120.229,07
<b>A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>			<b>€ 2.989.440,85</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, di cui:		€ 395.304,30
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione e supporto al RUP	€ 195.789,12	
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP	€ 177.842,89	
b.1.3	Collaudi	€ 21.672,29	
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante		€ 149.472,04
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€ 119.577,63	
b.2.2	Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/20016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€ 29.894,41	
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo		€ 75.000,00
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri	€ -	
b.3.2	Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 75.000,00	
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€ 14.600,00
b.4.1	Rilevi, accertamenti e indagini	€ 14.600,00	
b.4.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ -	
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€ 114.748,64	€ 114.748,64
b.6	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi	€ 26.800,00	€ 26.800,00
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze immobili	€ 13.500,00	€ 13.500,00
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 76.821,00	€ 76.821,00
b.9	(BST) - Bonifica Sistemica Terrestre	€ 99.225,75	€ 99.225,75
b.10	( ) - Oneri adeguamento allaccio sollevamento Lido Azzurro	€ 60.000,00	€ 60.000,00
b.11	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti 4,788%	€ 143.127,43	€ 143.127,43
b.12	(IVA) - IVA nelle misure di legge:		€ 521.959,99
b.12.1	al 10% (su A e b.11)	€ 313.256,83	
b.12.2	al 22% su b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.9, b.10.	€ 208.703,16	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>			<b>€ 1.690.559,15</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 4.680.000,00</b>



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).  
**D.P.C.M. del 07/08/2023**

---

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- il quadro economico contenuto nella relazione del R.U.P., di approvazione in linea tecnica della perizia di variante, aggiornato e rielaborato in virtù del ribasso offerto sui lavori, ai lavori introdotti con la perizia, nonché per le variazioni e/o integrazioni alle voci delle somme a disposizione comporta un importo complessivo dell'intervento di € 4.680.000,00, non variato rispetto al progetto esecutivo approvato con Provvedimento n. 72 del 19/04/2021, di cui:
  - **€ 2.153.016,84** per lavori, al netto ribasso del 29,1517 % e comprensivi di cui € 120.229,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - **€ 1.809.934,93** (di cui 717.048,23 per economie sul ribasso d'asta) per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**DETERMINA**

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante n. 1 dei lavori di “*Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle*”, per un importo complessivo di € 4.680.000,00 come da Quadro Economico di seguito riportato:



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).  
**D.P.C.M. del 07/08/2023**

<b>ID 33380 Completamento rete fognaria di Porto Empedocle Rimodulazione quadro economico - novembre 2023</b>			
<b>A - LAVORI</b>			
<b>LAVORI BASE DI GARA</b>			
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	2,869,211.78
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	120,229.07
	<b>IMPORTO APPALTO (a)</b>	€	<b>2,989,440.85</b>
<b>LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 1</b>			
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	2,869,211.78
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	120,229.04
	<b>IMPORTO LORDO PERIZIA (A)</b>	€	<b>2,989,440.82</b>
R.1	Ribasso d'asta offerto 29.15170% su A.1	€	836,423.98
<b>A.1.N</b>	<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 + A.2 - R.1)</b>	€	<b>2,153,016.84</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali) di cui:			
b.1		€	282,728.73
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione	€	196,787.03
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP compresi oneri previdenziali	€	78,997.37
b.1.3	Collaudi	€	6,944.33
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	129,595.68
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€	119,577.63
b.2.2	Rimborso per incentivi al precedente Soggetto Attuatore - Giusta notula di liquidazione ATI AG prot E-CU4180 del 12/09/2022	€	10,018.05
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€	8,541.09
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri	€	1,450.45
b.3.2	Pubblicità gara	€	7,090.64
b.3.3	Commissione giudicatrice	€	-
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€	14,600.00
b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€	14,600.00
b.4.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
b.5	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€	85,870.38
b.6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)	€	36,153.93
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€	13,500.00
b.8	(ESP) - Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi	€	76,821.00
b.9	(BST) - Bonifica Sistemtica Terrestre	€	145,601.62
b.10	(-) - Oneri adeguamento allaccio sollevamento Lido Azzurro	€	-
b.10	(COMP) - Compensazioni e caro materiali	€	629,242.42
	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 (IVA compresa)	€	629,242.42
b.11	(IMP) - Imprevisti IVA compresa	€	71,563.72
b.12	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	€	315,716.36
	b.12.1 al 10% su (A.1.N)	€	215,301.68
	b.12.2 al 22% su b.1, b.2, b.4, b.8, b.9	€	100,414.68
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	€	<b>1,809,934.93</b>
<b>C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA</b>			
C.1	Economie su appalto lavori IVA compresa (a-A1n)	€	836,424.01
C.2	Economie su somme a disposizione	€	509,866.64
	<b>TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C)</b>	€	<b>1,346,290.65</b>
<b>D - UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA</b>			
D.1	Utilizzo economie da ribassi d'asta (IVA compresa) per compensazione prezzi	€	629,242.42
	<b>TOTALE UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (D)</b>	€	<b>629,242.42</b>
<b>E - RESTANO LE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C-D)</b>			
		€	717,048.23
<b>TOTALE INTERVENTO (A.1.N+B+E) € 4,680,000.00</b>			



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).  
**D.P.C.M. del 07/08/2023**

---

**DISPONE**

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale [www.commissariounicodepurazione.it](http://www.commissariounicodepurazione.it).

**FIRMATO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO**

*On. Prof. Fabio Fatuzzo*

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)