



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento n. 110/2023/F del 7 dicembre 2023 (pubblicato il 7 dicembre 2023)

Oggetto: “*Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria*” – cod. ID 33394 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: H51B14000130001

Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento di “Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria” - CIG 7412229CDC

Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l'art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il decreto legge n. 36/2023 del 31 marzo 2023;
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;

PREMESSO CHE

- con Provvedimento n. 70 del 21.12.2017 del Commissario Straordinario Unico è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l'intervento: *“Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria”* per un importo complessivo di spesa di € 1.560.657,49 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento n. 162 del 18.12.2018, il Commissario Straordinario Unico ha determinato l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara in favore del R.T. costituendo HMR AMBIENTE SRL (mandataria) - OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L. (mandante) - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - ARCHEOFFICINA SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGICA (mandante), la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato un punteggio complessivo di 92,431 e, precisamente, il punteggio di 77,135 per l'offerta tecnica ed il punteggio di 15,296 per l'offerta economica; per un importo complessivo di contratto pari a € 995.384,03 oltre IVA e oneri di legge, compresi € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, tenuto conto del ribasso offerto del 36,36%;
- in data 02.07.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto di servizi integrati di ingegneria tra codesto Commissario Straordinario Unico e il R.T. HMR AMBIENTE SRL (mandataria) - OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L. (mandante) - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - ARCHEOFFICINA SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGICA (mandante), giusto atto di costituzione del 11.04.2019 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento, il 11.04.2019, al n. 1875), con sede in Piazzale della Stazione n. 7 – 35131 Padova, per un importo complessivo di € 995.384,03 al netto del ribasso offerto del 36,36%;
- in data 22.07.2019 (prot. C-CU0485, pari data) il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, Ing. Francesco Morga, ha avviato l'esecuzione delle attività;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

- con Provvedimento n. 27 del 10.02.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai servizi di che trattasi per un importo complessivo di € 1.339.053,12, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 36,36% e in data 21.02.2020 è stato sottoscritto il relativo Atto aggiuntivo;
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n. 108 del 03.09.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 2 trasmessa dal DEC in data 01.09.2020 (nota prot. C-CU0532, pari data) relativa ai servizi di che trattasi per un importo complessivo di € 1.367.388,88, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 36,36%;
- in data 02.12.2020 (nota prot. U-CU1890, pari data) è stata caricata sul portale <https://svi.regione.sicilia.it/> dell'Assessorato Ambiente e Territorio l'istanza di attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'intervento di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione consortile di Mascali (potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti), integrata con la valutazione d'incidenza ambientale e richiesta di autorizzazione di cui all'art.109 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione della condotta sottomarina di scarico;
- con la nota prot. E-CU0696 del 18.02.2021 il R.T. Affidatario ha definitivamente consegnato il progetto esecutivo e le indagini richieste dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- in data 13.07.2022 è stato emesso, a firma dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, il D.A. n. 166/GAB del 13.07.2022 relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per l'intervento in oggetto;
- con nota prot. U-CU1535 del 05.08.2022 è stata convocata la Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-bis e Ter della Legge n. 241/1990, così come modificato



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

dalla Legge 30 giugno 2016, n. 127, per la porzione di progetto riguardante il completamento della rete fognaria;

- in data 21.12.2022 è stato emesso, a firma dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, il D.A. n. 302/GAB del 13.07.2022 relativo alla procedura di verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel decreto di compatibilità ambientale ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per l'intervento in oggetto;
- il 09.03.2023 è stata emessa la determinazione motivata di chiusura della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 127 del 2016, del Progetto Esecutivo "Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria" (prot. U-CU0623, pari data);
- con Provvedimento n. 80 del 10.05.2023 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha nominato l'Ing. Cinzia Caradonna quale D.E.C. in sostituzione dell'Ing. Francesco Morga;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO CHE

- nel corso dell'attività di progettazione, al fine del recepimento delle richieste di integrazione avanzate dagli Enti competenti sia durante il procedimento P.A.U.R. che nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria, si è reso necessario integrare il progetto esecutivo di che trattasi con opere aggiuntive non originariamente previste;
- ad esito dell'entrata in vigore del D.L. n.50 del 17/05/2022 si rende necessario procedere con la revisione progettuale relativa all'aggiornamento prezzi in aderenza al nuovo "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici" adottato con il Decreto Assessoriale 29 giugno 2022;
- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 del 01.04.2023, divenuto efficace in data 01.07.2023, si rende necessario altresì procedere con l'adeguamento del progetto esecutivo all'intervenuta normativa;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

- tali attività sono da ritenersi aggiuntive rispetto al contratto di affidamento del 02.07.20219, in relazione alle esigenze indicate in precedenza, e rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che regola *ratione temporis* l'appalto di che trattasi;
- pertanto, nota prot. C-CU0978 del 23.10.2023 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha richiesto al Responsabile Unico del Procedimento l'autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante e suppletiva n.3 per il riconoscimento delle attività necessarie per le motivazioni su esposte;
- con la nota prot. C-CU1007 del 27.10.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, vista l'autorizzazione di questo Commissario Straordinario Unico, giusta nota prot. C-CU0984 del 24.10.2023, ha autorizzato la redazione della presente perizia di variante e suppletiva n.3 e, nelle more del perfezionamento degli atti, l'autorizzazione all'emissione di specifico ordine di servizio al RT per lo svolgimento delle maggiori attività previste al fine di poter procedere all'avvio del servizio di verifica;
- con nota prot. U-CU1809 del 08.11.2023 il D.E.C. ha trasmesso al RT Affidatario la Disposizione di Servizio n. 2/DEC con la quale ha disposto l'esecuzione delle maggiori prestazioni contrattuali rese necessarie come di seguito individuate:
 - o Integrazione del progetto esecutivo con opere di pertinenza dell'intervento di completamento della rete fognaria, originariamente non previste (opere aggiuntive), di importo pari a € 9.263.515,93;
 - o aggiornamento degli elaborati economici e amministrativi al c.d. "Prezzario infra-annuale" della Regione Siciliana (di cui al Decreto Assessoriale 29 giugno 2022, n. 17), ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (c.d. Decreto Aiuti);
 - o adeguamento del progetto esecutivo, limitatamente agli elaborati amministrativi e, in particolare, ai soli elaborati Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 divenuto efficace in data 01.07.2023;assegnando un termine temporale di 30 giorni a far data dal ricevimento della citata Disposizione;
- in ottemperanza alla nota prot. C-CU1007 del 27.10.2023 il D.E.C ha, dunque, provveduto alla redazione degli elaborati della presente perizia di variante e suppletiva n.3, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), controfirmata dal RT Affidatario e dallo stesso trasmessa con nota prot. E-CU6215 del 01.12.2023;
- in seguito alle variazioni innanzi descritte l'importo complessivo del contratto è aumentato di € 679.513,14 (+49,69% dell'importo contrattuale così come modificato a seguito dell'approvazione della PVS n.2);

VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n. 3, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto, Ing. Cinzia Caradonna, controfirmata dal RT Affidatario e dallo



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

stesso trasmessa con nota prot. E-CU6215 del 01.12.2023;

- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva, nella quale sono puntualmente descritte le lavorazioni in variante, ne sono circostanziate le cause ed i presupposti normativi;
- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU1170 del 05.12.2023) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva n. 3, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 nella quale è ripercorso l'iter che ha portato alla perizia di variante e suppletiva di che trattasi;

PRESO ATTO CHE

- la relazione del R.U.P. attesta che i maggiori servizi di cui alla presente perizia di variante e suppletiva n. 3 rientrano nella fattispecie prevista dall'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che consente di disporre varianti *se la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore*;
- l'importo netto delle prestazioni aggiuntive è contenuto entro il limite di cui all'art. 106, comma 7, ovvero entro il 50% dell'importo del contratto iniziale;
- per le attività di progettazione integrative previste nella presente perizia di variante e suppletiva, è previsto un maggiore tempo di esecuzione pari a 30 giorni naturali e consecutivi a far data dalla Disposizione di Servizio n. 2/DEC prot. U-CU1809 del 08.11.2023;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- il maggiore importo netto per l'espletamento dei maggiori servizi di cui alla presente perizia è pari a **€ 679.513,14 (euro seicentoseptantanovemilacinquecentotredici/14)** comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 6.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali;
- per l'attuazione dell'intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell'art.7 del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni della Legge 11.11.2014 n.164, con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n.60/2012 *prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa*”;
- il maggior importo di cui alla presente perizia di variante e suppletiva n. 3 trova copertura finanziaria nelle risorse finanziarie attualmente destinate all'attuazione del presente intervento;

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva n.3, datata 30.11.2023, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che regola *ratione temporis* l'appalto di che trattasi, al Contratto di appalto del 02.07.2019, così come modificato a seguito dell'approvazione della PVS n.2, per *“Affidamento dei Servizi integrati di progettazione*



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

*definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento di "Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria" (Intervento cod. ID 33394 – Delibera CIPE n. 60/2012), sottoscritta dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e dal RT Affidatario, per un maggiore importo dei servizi comprensivi di oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 36,36%, pari a € **679.513,14** ed un maggiore tempo di esecuzione pari a 30 giorni naturali e consecutivi a far data dalla Disposizione di Servizio n. 2/DEC prot. U-CU1809 del 08.11.2023;*

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale: www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

On. Prof. Fabio Fatuzzo

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)