



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento n. 091/2024/F del 10 aprile 2024 (pubblicato il 10 aprile 2024)

OGGETTO: *“COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI RIBERA” (Cod. ID 33381 - CIPE 60/2012) CUP C43J11001710004*

Lavori di “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI RIBERA” CIG: 8823452EEB.

Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e approvazione del quadro economico rimodulato.

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l'art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

-
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
 - il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020;
 - la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
 - la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
 - la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
 - il Decreto Legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. Decreto Aiuti);
 - il D.P.C.M. 07/08/2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 2357 del 24/08/2023 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08/09/2023.
 - l'art. 14 ter del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11.

PREMESSO CHE

- l'intervento "*Completamento della rete fognaria di Ribera*" (cod. ID 33381) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Depurazione delle acque reflue" del 30 gennaio 2013, che individuava quale Soggetto Attuatore il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A;
- con il D.P.C.M. 1 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la realizzazione, tra gli altri, dell'intervento in oggetto e con Provvedimento n 62 del 25/10/2016 si è insediata nelle funzioni;
- con provvedimento n. 75 del 23/12/2016, il Commissario Straordinario ha nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Francesco Maria Grasso ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016 in sostituzione dell'ing. Michelangelo Di Carlo, in precedenza nominato dal Consorzio ATO Idrico di Agrigento;
- con il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017, ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico (CSU) per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento "completamento della rete fognaria di



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Ribera" (cod. ID 33381 Delibera CIPE 60/2012) nel Comune di Ribera, e per effetto della predetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato al precedente Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 01/04/2016;

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- con Provvedimento n. 41 del 15/02/2021 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 4.350.000,00 di cui € 2.792.231,01 per lavori a corpo e € 142.994,26 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il medesimo provvedimento il Commissario Straordinario Unico ha determinato di affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (anche "Codice dei Contratti pubblici"), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ivi demandando tutte le attività connesse all'espletamento di detta procedura, fino alla stipulazione del contratto, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia"), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, opera in qualità di Centrale di Committenza, giusta la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ed Invitalia;
- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di gara, Invitalia con Provvedimento prot. n. 01150941 del 19.05.2021 ha determinato l'aggiudicazione, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, in favore della Concorrente G.N.G. S.r.l., la cui offerta è risultata quella più bassa, con un ribasso percentuale del 28,28120 %, per un corrispettivo contrattuale complessivamente pari ad € 2.145.548,83 (di cui € 2.002.554,57 per lavori, ed € 142.994,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

oltre IVA come per legge;

- in data 27/01/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto per l'importo di 2.145.548,83, di cui € 142.994,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con verbale del 16/02/2022 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla prima consegna parziale ovvero "“frazionata” dei lavori (prot. n. E-CU0849 del 21/02/2022);
- l'effettivo avvio delle attività è avvenuto in data 24/03/2022 come da “verbale di concreto inizio dei lavori” trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Nicola D'Alessandro (prot C-CU0282 del 25/03/2022);
- con verbale del 14/09/2022 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla seconda consegna parziale ovvero "“frazionata” dei lavori (prot. n. E-CU4276 del 15/09/2022);
- con verbale del 16/11/2022 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori (prot. n. E-CU5725 di pari data);
- con Provvedimento n. 60 del 11 aprile 2023 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2023 ha approvato la perizia di variante n. 1 dei lavori di “Completamento della rete fognaria di Ribera” redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e c) per un importo complessivo lordo dei lavori di € 3.158.437,54 di cui € 142.994,26 per oneri di sicurezza, che al netto del ribasso del 28,28120 % offerto dall'affidatario, portano l'importo netto contrattuale ad € 2.408.187,76 con un maggiore importo contrattuale di € 262.638,93 (pari ad una variazione del 12,24% circa) e ha approvato il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze della gara d'appalto dei lavori;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO CHE

- Con la nota prot. n. E-CU1040 del 27/02/2024 il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

- c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contabilizzazione a consuntivo i lavorazioni e nuove lavorazioni consistenti in maggiori ripristini stradali e nolo gruppo elettrogeno per ritardata esecuzione dell'allaccio alla rete elettrica da parete di e-distribuzione;
- con la nota prot. n. U-CU0589 del 18/03/2024 il RUP, avendo ricevuto nulla osta, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della Perizia di variante e suppletiva n. 2;
 - con nota assunta al prot. n. E-CU1412 del 19/03/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di variante e suppletiva n. 2 sottoscritta con riserva dall'impresa;
 - il RUP ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 giusta relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante prot. n. C-CU0372 del 03/04/2024.

VISTI

- la perizia di variante e suppletiva presentata dal Direttore dei Lavori, di cui alla nota di trasmissione prot. n. E-CU1412 del 19/03/2024 redatta ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la relazione del R.U.P., Ing. Francesco Maria Grasso, (prot. n. C-CU0372 del 03/04/2024) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016;
- gli elaborati di Perizia, firmati anche dall'appaltatore e visti dal RUP, che riguardano tutte le lavorazioni di cui sopra e che comprendono lo "Schema di atto di sottomissione" (elaborato 3.6) comprensivo di un nuovo prezzo che si è reso necessario e il computo metrico estimativo (elaborato 3.3).

PRESO ATTO

- che la relazione del RUP, Ing. Francesco Grasso, prot. n. C-CU0372 del 03/04/2024 attesta che i lavori descritti precedentemente e inseriti con la Perizia di variante e suppletiva n. 2, in corso d'opera, rientrano nella fattispecie contemplata dall'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
- che nella suddetta relazione il RUP ai sensi dell'art.161, co. 9 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di "*Completamento della rete fognaria di Ribera*" (cod. ID33381), come da elenco elaborati integrato nella relazione generale (Intervento cod. ID 33381 – Delibera CIPE n. 60/2012) per un importo complessivo lordo di € 3.438.087,38 di cui € 142.994,26 per oneri di sicurezza, che al netto del ribasso del 28,28120 % offerto dall'affidatario, portano l'importo netto contrattuale ad **€ 2.506.195,50** per un maggiore importo contrattuale di € 98.007,74 (pari ad una variazione del 4,0698% dell'importo del contratto originario così come aumentato



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

dell'importo della perizia di variante e suppletiva n. 1)

- che nella citata relazione del RUP prot. n. C-CU0372 del 03/04/2024 è compreso un quadro economico aggiornato e rielaborato in virtù del ribasso offerto sui lavori, dei lavori introdotti con la perizia, nonché per le seguenti variazioni e/o integrazioni al quadro economico approvato con Provvedimento n. 72 del 19/04/2021:
 - b.6) è stato modificato l'importo sulla base di quanto effettivamente liquidato a "e-distribuzione";
 - b.10) è stata adeguata la voce che considera gli importi derivanti dal riconoscimento della Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative all'anno 2022 e 2023 (IVA compresa). Sono stati emessi i certificati di pagamento di importo complessivo pari a 808.911,41 € (IVA compresa). Per il pagamento si è attinto dal 50% degli imprevisti (€ 61.950,87) e, la parte eccedente (€ 746.960,54) dalle economie di ribasso d'asta;
 - b.12) è stata ricalcolata l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione.
- che il maggiore importo contrattuale di € 98.007,74 trova copertura tra le somme a disposizione tra le economie di gara;
- che per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante e suppletiva n. 2, è stato concordato, tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa Appaltatrice, n. 1 (uno) nuovo prezzo;

RICHIAMATO

- il Provvedimento n. 72 del 19.04.2021 con il quale il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 ha approvato la perizia di variante n. 1 e il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze della gara d'appalto dei lavori come di seguito riportato:



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

ID 33381 Completamento rete fognaria di Ribera Rimodulazione quadro economico - febbraio 2023			
A - LAVORI			
LAVORI BASE DI GARA			
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	2,792,231.01
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	142,994.26
	IMPORTO APPALTO (a)	€	2,935,225.27
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1			
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	3,158,437.54
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	142,994.26
	IMPORTO LORDO PERIZIA (A)	€	3,301,431.80
R.1	Ribasso d'asta offerto 28.28120% su A.1	€	893,244.04
A.1.N	NUOVO IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 + A.2 - R.1)	€	2,408,187.76
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali) di cui:			
b.1		€	209,841.32
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione	€	124,211.84
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP compresi oneri previdenziali	€	78,685.15
b.1.3	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)		
b.1.4	Collaudi	€	6,944.33
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	123,947.77
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€	117,409.01
b.2.2	Rimborso per incentivi al precedente Soggetto Attuatore - Giusta notula di liquidazione ATI AG prot. E-CU2893 del 24/06/2022	€	6,538.76
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	€	10,000.00
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri		
b.3.2	Pubblicità gara (IVA compresa)	€	10,000.00
b.3.3	Commissione giudicatrice	€	-
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€	4,600.00
b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini		
b.4.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	4,600.00
b.5	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica	€	112,494.75
b.6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	8,150.00
b.6.1	Predisposizione allacci elettrici	€	8,150.00
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€	101,175.00
b.8	(ESP) - Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi		
b.9	(BST) - Bonifica Sistemica Terrestre	€	52,864.04
b.10	(COMP) - Compensazioni e caro materiali	€	339,846.91
	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative all'anno 2022 (IVA compresa)	€	339,846.91
b.11	(IMP) - Imprevisti IVA compresa	€	61,950.88
b.12	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	€	348,426.30
b.12.1	al 10% su (A.1.N)	€	240,818.78
b.12.2	al 22% su b.1, b.2, b.3, b.6	€	107,607.52
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	1,373,296.97
C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA			
C.1	Economie su appalto lavori IVA compresa (a-A1n)	€	527,037.51
C.2	Economie su somme a disposizione	€	381,324.66
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C)	€	908,362.17
D - UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA			
D.1	Utilizzo economie da ribassi d'asta (IVA compresa)	€	339,846.91
	TOTALE UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (D)	€	339,846.91
E - RESTANO LE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C-D)			
		€	568,515.27
	TOTALE INTERVENTO (A.1.N+B+E)	€	4,350,000.00



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- nella citata relazione del RUP prot. n. C-CU0372 del 03/04/2024, lo stesso propone un quadro economico aggiornato e rielaborato in virtù dei lavori introdotti con la perizia, nonché le variazioni e/o integrazioni intervenute sulle somme a disposizione dell'amministrazione rispetto al quadro economico approvato con Provvedimento n. 60 dell'11/04/2023;
- il suddetto quadro economico proposto dal R.U.P. determina un importo complessivo dell'intervento di € 4.350.000,00, inalterato rispetto al precedente approvato con Provvedimento n. 60 dell'11/04/2023, di cui:
 - € **2.506.195,50** per lavori, al netto ribasso del 28,28120% e comprensivi di cui € 142.994,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € **1.843.804,50** (di cui 74.864,76 per economie sul ribasso d'asta) per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

1. di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di "Completamento della rete fognaria di Ribera" redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) per un importo complessivo lordo dei lavori di € 3.438.087,38 di cui € 142.994,26 per oneri di sicurezza, che al netto del ribasso del 28,28120% offerto dall'affidatario, portano l'importo netto contrattuale ad € **2.506.195,50** per un maggiore importo contrattuale di € 98.007,74 (pari ad una variazione del 4,0698% dell'importo del contratto originario così come aumentato dell'importo della perizia di variante e suppletiva n. 1).
2. di approvare il seguente quadro economico dell'intervento "Completamento della rete fognaria di Ribera" (Cod. ID 33381 - CIPE 60/2012) CUP C43J11001710004 modificato a seguito della perizia e della rimodulazione delle somme a disposizione derivante dall'iter di attuazione dell'intervento, per un importo complessivo di € 4.350.000,00, secondo l'articolazione riportata nel seguente prospetto:



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

ID 33381 Completamento rete fognaria di Ribera Rimodulazione quadro economico - marzo 2024			
A – LAVORI			
LAVORI BASE DI GARA			
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	2.792.231,01
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	142.994,26
	IMPORTO APPALTO (a)	€	2.935.225,27
R.1	Ribasso d'asta offerto 28,28120% su A.1	€	789.676,44
A.1.N	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2)	€	2.145.548,83
A.2.1.N	Importo contrattuale atto di sottomissione n°1 del 26/04/2023	€	262.638,93
A.2.2.N	Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva n°2 (al netto del r.a. del 28,28120%)	€	98.007,74
A.3.N	IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N)	€	2.506.195,50
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali) di cui:	€	209.841,32
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione	€	124.211,84
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP compresi oneri previdenziali	€	78.685,15
b.1.3	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)		
b.1.4	Collaudi	€	6.944,33
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	123.947,77
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€	117.409,01
b.2.2	Rimborso per incentivi al precedente Soggetto Attuatore - Giusta notula di liquidazione ATI AG prot. E-CU2893 del 24/06/2022	€	6.538,76
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	€	10.000,00
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri		
b.3.2	Pubblicità gara (IVA compresa)	€	10.000,00
b.3.3	Commissione giudicatrice	€	-
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€	4.600,00
b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini		
b.4.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	4.600,00
b.5	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€	112.494,75
b.6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	6.893,61
b.6.1	Predisposizione allacci elettrici	€	6.893,61
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€	101.175,00
b.8	(ESP) - Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi		
b.9	(BST) - Bonifica Sistemica Terrestre	€	52.864,04
b.10	(COMP) - Compensazioni e caro materiali	€	746.960,54
	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art 26 DL 17 maggio 2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative agli anni 2022 e 2023 (IVA compresa) - da SAL n. 1 a SAL n. 8	€	746.960,54
b.11	(IMP) - Imprevisti IVA compresa (quota residua pari al 50% dell'importo iniziale)	€	61.950,88
b.12	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	€	338.211,83
b.12.1	al 10% su (A.3.N)	€	250.619,55
b.12.2	al 22% su b.1, b.2, b.4, b.6, b.9	€	87.592,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	1.768.939,74
C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA			
C.1	Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa	€	868.644,08
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C)	€	868.644,08
D - UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA			
d.1	per maggiori lavori e rimodulazione delle somme a disposizione IVA compresa	€	46.818,78
d.2	per compensazioni delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 (quota eccedente il 50% della voce imprevisti)	€	746.960,54
	TOTALE UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (D)	€	793.779,32
	RESTANO LE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C-D)	€	74.864,76
	TOTALE INTERVENTO (A.3.N+B+C-D)	€	4.350.000,00



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

On. Prof. Fabio Fatuzzo

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)