



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).  
**D.P.C.M. del 07/08/2023**

---

**Provvedimento n. 096/2024/F del 24 aprile 2024 (pubblicato il 24 aprile 2024)**

**OGGETTO: “Realizzazione del secondo modulo dell’I.D.” Comune di Sciacca  
(Cod. ID33383 - CIPE 60/2012) CUP: C83J11001000004 – CIG: 8618063A8F**

**Approvazione della perizia di modifica contrattuale n. 1 ex art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016.**

***Il Commissario Straordinario Unico***

**VISTO**

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 327/2001;
- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009;
- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l’art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l’art. 7, commi 4, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l’art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- 
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
  - la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
  - il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
  - il decreto-legge n. 36/2023 del 31 marzo 2023;
  - il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;

**PREMESSO CHE**

- l'intervento "Realizzazione del secondo modulo dell'I.D." Comune di Sciacca (cod. ID 33383) è inserito nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Depurazione delle acque reflue" sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Siciliana in data 30 gennaio 2013;
- il Soggetto Attuatore dell'intervento, con riferimento alla Circolare prot. n. 5512 del 12/02/2013 della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, era il Consorzio ATO Agrigento per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A.
- la Convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato del Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento del 27/01/2007, rep. 29374, racc. 936 stabiliva che l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la Direzione Lavori, erano di competenza del Gestore;
- in virtù di quanto previsto dal sopra richiamato atto convenzionale, nonché in ragione di quanto stabilito all'art. 7.02 dello Statuto di Girgenti Acque S.p.A., quest'ultima ha affidato l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva alla socia Delta Ingegneria S.r.l., come risulta dai singoli accordi negoziali sottoscritti fra le parti ed aventi ad oggetto il conferimento d'incarico per i servizi di ingegneria e riguardanti l'esecuzione di interventi previsti nell'ambito della gestione del S.I.I. dell'ATO di Agrigento;
- il progetto preliminare dell'intervento proposto è stato approvato in Conferenza dei servizi in data 07/09/2012 e dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. 45355 del 13/08/2013 per un importo complessivo di € 4.000.000,00;
- con il D.P.C.M. 1 aprile 2016 la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione del secondo modulo dell'I.D." — cod. ID 33383 - Delibera CIPE n. 60/2012 e, con Provvedimento n. 12 del 17 marzo 2016, si è insediata nelle funzioni di Commissario Straordinario per la progettazione,



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

l'affidamento e la realizzazione dell'intervento; il Commissario Straordinario ha formalizzato l'insediamento nelle funzioni con Provvedimento n. 62 del 25/10/2016

- il precedente Soggetto Attuatore – Consorzio ATO Agrigento ha consegnato al Commissario Straordinario, nel corso della riunione del 02/11/2016, la documentazione relativa al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento tra cui la relazione del precedente RUP, Ing. Giuseppe Milano, sullo stato del procedimento nonché il progetto definitivo/esecutivo titolato "Realizzazione del secondo modulo dell'i.d.- comune di Sciacca (cod. Id 33383 – delibera CIPE n. 60/2012) ", redatto dalla Delta Ingegneria S.r.l. quale Socio qualificato del Gestore Girgenti Acque S.p.A., per un importo complessivo di € 4.000.000,00;
- con Provvedimento n.77 del 23/12/2016, il Commissario Straordinario ha nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Ignazio Meli ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016 in sostituzione del precedente ing. Giuseppe Milano, nominato dal Consorzio ATO Idrico di Agrigento;
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21/05/2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di "Realizzazione del secondo modulo dell'I.D." - cod. ID33383;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi
- con Provvedimento n. 121 del 12/10/2020 prot. n. U-CU1548 è stato approvato il progetto esecutivo (il "Progetto esecutivo") relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di euro 5.600.000,00, di cui euro 3.805.919.42 per lavori ed Euro 1.794.080,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il medesimo Provvedimento n. 121 del 12.10.2020, è stato determinato di procedere alla gara per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da affidare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, ivi demandando tutte le attività connesse all'espletamento di detta procedura, dall'approvazione del bando di gara e dei relativi documenti di gara fino alla stipulazione del contratto, all'Agenzia



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

---

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia"), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, opera in qualità di Centrale di Committenza, giusta la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico e la stessa Invitalia in data 12.10.2017;

- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di gara, in data 07.05.2021, con il Provvedimento prot. n. 0103465, la Centrale di Committenza ha determinato l'aggiudicazione, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, in favore del costituendo R.T.I. CONPAT S.C.A.R.L. (mandataria) - ECOTECNICA S.R.L. (mandante), la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa, con il punteggio complessivo di 63,44 (sessantatre/44) ed un ribasso percentuale offerto del 21,5 %, per un importo complessivo di contratto pari ad € 3.000.937,25 (di cui € 2.939.120,94 per lavori, ed € 61.816,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA come per legge;
- con provvedimento del 03.06.2021 (prot. n. E-CU2411), Invitalia ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui al richiamato provvedimento n. 0103465 del 07.05.2021 a seguito dell'esito positivo delle verifiche ex art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 effettuate sull'operatore economico aggiudicatario;
- in data 25.03.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Commissario Straordinario Unico Ex DPCM 11.05.2020 e il R.T.I. "CONPAT S.C.A.R.L." (mandataria) ed "ECOTECNICA S.R.L." (mandante) per l'importo contrattuale complessivo di € 3.000.937,25;
- che il quadro economico ad esito dell'aggiudicazione è in seguito riportato:



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

<b>ID 33383 Realizzazione secondo modulo impianto di depurazione di Sciacca</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO - ESITO GARA</b>			
<b>A - LAVORI</b>			
A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:		€ 3.684.103,11
a.1.a	- lavori a corpo		€ 3.684.103,11
a.1.b	- lavori a misura		€ -
A.2	Costo per l'avviamento la messa in esercizio - 4 mesi (soggetto a ribasso)		€ 60.000,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>			<b>€ 3.744.103,11</b>
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 61.816,31
<b>A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>			<b>€ 3.805.919,42</b>
R.1	Ribasso d'asta Offerito 21,50 % su A.1+A.2		€ 804.982,17
<b>A.1.N</b>	<b>Importo netto contrattuale (A.1+ A.2 - R.1 + A.3)</b>		<b>€ 3.000.937,25</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, di cui:		€ 661.621,23
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione		€ 312.456,49
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP		€ 304.685,51
b.1.3	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)		
b.1.4	Collaudi		€ 44.479,23
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante		€ 209.325,57
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)		€ 152.236,78
b.2.2	Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/20016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006)		€ 57.088,79
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo		€ 55.000,00
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri		€ -
b.3.2	Pubblicità gara		€ 20.000,00
b.3.3	Commissione giudicatrice		€ 35.000,00
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€ 102.190,90
b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 18.352,90
b.4.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 9.880,00
b.4.3	Spese per monitoraggio ambientale		€ 73.958,00
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero		€ 12.779,16 € 12.779,16
b.6	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi, costi energia e smaltimento fanghi periodo di		€ 36.000,00 € 36.000,00
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili		€ - € -
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ - € -
b.9	(BST) - Bonifica Sistemica Terrestre		€ - € -
b.10	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti 4,5%		€ 157.801,69 € 157.801,69
b.11	(IVA) - IVA nelle misure di legge:		€ 478.863,81
b.9.1	al 10% (su A.1.N )		€ 300.093,73
b.9.2	al 22% su b.1, b.4, b.5, b.6		€ 178.770,08
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>			<b>€ 1.713.582,36</b>
<b>C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA</b>			
c.1	Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa		€ 885.480,39
<b>TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C)</b>			<b>€ 885.480,39</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 5.600.000,00</b>



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- con il verbale del 27/04/2022 prot. C-U0483 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota prot. U-CU0073 del 11/01/2024 questa struttura commissariale ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, una proroga di giorni 120 (centoventi) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 25.04.2024.

**CONSIDERATO CHE**

La redazione della presente perizia è stata autorizzata con Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento U-CU0052 del 10/01/2024 ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della nota della Direzione Lavori 504-383-DL del 20/12/2023 assunta al protocollo dell'ufficio del CSU E-CU6662 del 20/12/2023.

Con la nota prot. E -CU1644 del 02/04/2024 integrata con nota E-CU1651 del 03/04/2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso la Perizia di di modifica contrattuale n.1 sottoscritta digitalmente dall'esecutore.

La perizia di modifica contrattuale prevede ad integrazione delle opere in progetto i seguenti interventi, relativi ad alcune lavorazioni resesi necessarie per la risoluzione di circostanze impreviste ed imprevedibili e per la definizione di alcuni aspetti di dettaglio, richiesti anche dal gestore dell'impianto AICA SPA:

1. Sostituzione tratto tubazione esistente uscita equalizzazione;
2. Sostituzione di un tratto del collettore di scarico finale dell'impianto;
3. Integrazione tra il sistema di automazione esistente e quello in progetto;
4. Integrazione del sistema di trascinamento dei cavi elettrici del carro ponte per l'estrazione dei moduli del sistema di ultrafiltrazione anche per il primo tratto a servizio del modulo esistente;



### *Commissario Straordinario Unico*

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

5. Realizzazione vano di separazione trafo;

6. Definizione aspetti di dettaglio.

Per i lavori citati ai punti 1 e 2 era già stata concessa dalla stazione appaltante una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale per cui la data di completamento dei lavori aveva come nuova scadenza il 25 aprile 2024. Per gli ulteriori maggiori lavori previsti nella perizia di di modifica contrattuale n.1, punti 3, 4, 5 e 6 rispetto a quelli per cui è stata già concessa la proroga di 120 giorni, il Direttore dei lavori ha proposto un maggior tempo contrattuale di giorni 25 naturali e consecutivi.

Nella perizia di di modifica contrattuale n.1, l'importo complessivo lordo dei lavori è pari ad € 3.961.259,18 di cui € 74.497,24 per oneri di sicurezza e comporta pertanto un maggiore importo lordo dei lavori di € 155.339,76 rispetto al progetto esecutivo.

Al netto del ribasso, del 21,5 % offerto dall'affidatario, il nuovo importo netto contrattuale è pari ad € **3.125.605,36** di cui € 74.497,24 per oneri di sicurezza con un **maggiore importo contrattuale** di € **124.668,11** rispetto al progetto esecutivo (pari ad una variazione del 4,15% circa).

### **VISTI**

- la perizia di modifica contrattuale n.1 presentata dal Direttore dei Lavori, di cui alla nota di trasmissione prot. E -CU1644 del 02/04/2024) integrata con nota E-CU1651 del 03/04/2024 redatta ai sensi dall'art. 106, comma 2, del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la relazione del R.U.P., Ing. Ignazio Meli, prot. C-CU0409 del 11/04/2024 di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di modifica contrattuale n.1, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- gli elaborati di Perizia, firmati anche dall'appaltatore e vistati dal RUP, che riguardano tutte le lavorazioni di cui sopra e che comprendono lo "Schema di atto di sottomissione" (TAV. 4.6) comprensivo del "Quadro di raffronto" (TAV. 4.5) e il computo metrico estimativo (TAV. 4.3);

### **PRESO ATTO**

- che la relazione del RUP, Ing. Ignazio Meli, prot. C-CU0409 del 11/04/2024 .attesta che la perizia di modifica contrattuale proposta rientra nella fattispecie di cui ai sensi dall'art. 106, comma 2, del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 35;
  - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- 
- che le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
  - che per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di modifica contrattuale n°1 sono stati concordati n.6 nuovi prezzi tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa Appaltatrice;
  - che per gli ulteriori maggiori lavori previsti nella perizia di modifica contrattuale n.1, citati ai punti 3, 4, 5 e 6 nel considerato, rispetto a quelli per cui è stata già concessa la proroga di 120 giorni, il Direttore dei lavori ha proposto un maggior tempo contrattuale di giorni 25 naturali e consecutivi;
  - che nella suddetta relazione il RUP ai sensi dell'ex art.106, comma 14 del D.lgs. 50/2016 , ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di modifica contrattuale n.1 per la "Realizzazione del secondo modulo dell'I.D." Comune di Sciacca (Cod. ID33383 - CIPE 60/2012)) per un importo complessivo pari a € 3.125.605,36 per lavori, compreso dei costi per l'attuazione del PSC, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 21,5% offerto dal R.T.I "CONPAT S.C.A.R.L." (mandataria) ed "ECOTECNICA S.R.L.", allegata in formato digitale al presente atto (All.7) e costituita dagli elaborati indicati nel documento Elenco elaborati atteso che la stessa prevede un maggiore importo contrattuale di € 124.668,11 rispetto al progetto esecutivo approvato con Provvedimento n. 121 del 12/10/2020, (pari ad una variazione del 4,15% circa), con un maggiore tempo contrattuale di 25 giorni naturali e consecutivi;
  - che la presente perizia di modifica contrattuale n.1 determina una rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione con la variazione di singole voci quali il ricalcolo delle spese tecniche, la rimodulazione delle spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante, la rimodulazione degli oneri di conferimento a discarica, gli imprevisti e l'IVA;

**RICHIAMATO**

- il Provvedimento n. 121 del 12/10/2020 prot. n. U-CU1548 è stato approvato il progetto esecutivo (il "Progetto esecutivo") relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di euro 5.600.000,00, di cui euro 3.805.919,42 per lavori ed euro 1.794.080,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione il cui quadro economico è in seguito riportato:





**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

**A – LAVORI**

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:		€	3.684.103,11
a.1.a	- lavori a corpo	€	3.656.450,16	
a.1.b	- lavori a misura	€	-	
A.2	Costo per l'avviamento la messa in esercizio - 4 mesi (soggetto a ribasso)		€	60.000,00
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		€	<b>3.744.103,11</b>
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	61.816,31
	<b>A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>		€	<b>3.805.919,42</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art 113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, di cui:		€	661.621,23
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione	€	312.456,49	
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP	€	304.685,51	
b.1.3	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)			
b.1.4	Collaudi	€	44.479,23	
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante		€	209.325,57
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€	152.236,78	
b.2.2	Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/20016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€	57.088,79	
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo		€	55.000,00
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri	€	-	
b.3.2	Pubblicità gara	€	20.000,00	
b.3.3	Commissione giudicatrice	€	35.000,00	
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€	102.190,90
b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€	18.352,90	
b.4.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	9.880,00	
b.4.3	Spese per monitoraggio ambientale	€	73.958,00	
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€	12.779,16	€ 12.779,16
b.6	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi, costi energia e smaltimento fanghi periodo di	€	36.000,00	€ 36.000,00
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€	-	€ -
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ -
b.9	(BST) - Bonifica Sistemica Terrestre			€ -
b.10	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti 4,5%	€	157.801,69	€ 157.801,69
b.11	(IVA) - IVA nelle misure di legge:			€ 559.362,03
b.9.1	al 10% (su A )	€	380.591,94	
b.9.2	al 22% su b.1, b.4, b.5, b.6	€	178.770,08	

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 1.794.080,58**

**TOTALE INTERVENTO (A+B) € 5.600.000,00**



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

---

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- il quadro economico dell'intervento della perizia n.1 prevede un importo complessivo di € 5.600.000,00 **non variato rispetto all'importo del progetto esecutivo** approvato con Provvedimento n. 121 del 12/10/2020. I lavori della perizia di modifica contrattuale n.1 al netto del ribasso ammontano € 3.125.605,36 (€ 3.051.108,12 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 21,5 % e € 74.497,24 per oneri della sicurezza). Le somme a disposizione ammontano ad € 2.114.913,36, le economie residue ammontano ad € 359.481,27.

**CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**DETERMINA**

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di modifica contrattuale n.1 del progetto "Realizzazione del secondo modulo dell'I.D." Comune di Sciacca per un importo complessivo di € 5.600.000,00 come da Quadro Economico di seguito riportato:



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

<b>ID 33383 Realizzazione secondo modulo impianto di depurazione di Sciacca QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE n°1</b>			
<b>A - LAVORI</b>			
A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:		€ 3.684.103,11
a.1.a	- lavori a corpo	€ 3.684.103,11	
a.1.b	- lavori a misura	€ -	
A.2	Costo per l'avviamento la messa in esercizio - 4 mesi (soggetto a ribasso)		€ 60.000,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>			<b>€ 3.744.103,11</b>
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 61.816,31
<b>A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO BASE ASTA</b>			<b>€ 3.805.919,42</b>
R.1	Ribasso d'asta Offerito 21,50 % su A.1+A.2		€ 804.982,17
<b>A.1.N</b>	<b>Importo netto contrattuale (A.1+ A.2 - R.1 + A.3)</b>		<b>€ 3.000.937,25</b>
A.2.1 N	Maggiori Oneri di Perizia di modifica contrattuale n°1 (al netto del r.a. del 21,5%) di cui € 111.987,18 per maggiori lavori e €12.680,93 per oneri di sicurezza		€ 124.668,11
<b>A.3 N</b>	<b>Importo totale netto Perizia di Variante</b>		<b>€ 3.125.605,36</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, di cui:		€ 673.913,50
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione	€ 312.456,49	
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP	€ 304.685,51	
b.1.3	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)		
b.1.4	Collaudi	€ 44.479,23	
b.1.5	Redazione perizia di di modifica contrattuale n°1 ( quota redazione e quota integrazione DL )	€ 12.292,27	
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante		€ 209.325,57
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€ 152.236,78	
b.2.2	Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/20016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€ 57.088,79	
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo		€ 55.000,00
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri	€ -	
b.3.2	Pubblicità gara	€ 20.000,00	
b.3.3	Commissione giudicatrice	€ 35.000,00	
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€ 102.190,90
b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.352,90	
b.4.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 9.880,00	
b.4.3	Spese per monitoraggio ambientale	€ 73.958,00	
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€ 12.779,16	€ 12.779,16
b.6	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi, costi energia e smaltimento fanghi periodo di	€ 36.000,00	€ 36.000,00
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€ -	€ -
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -
b.9	(BST) - Bonifica Sistematica Terrestre		€ -
b.10	(IMP) - Imprevisti (quota residua pari al 50% dell'importo iniziale)	€ 78.900,85	€ 78.900,85
b.11	(COMP) - Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative agli anni 2022 e 2023 (IVA compresa)		€ 452.768,47
b.11.1	Compensazioni dai SAL nn°1 al 5	€ 452.768,47	
b.12	(IVA) - IVA nelle misure di legge:		€ 494.034,92
b.12.1	al 10% (su A.3 N )	€ 312.560,54	
b.12.2	al 22% su b.1, b.4, b.5, b.6	€ 181.474,38	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>			<b>€ 2.114.913,36</b>
<b>C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA</b>			
c.1	Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa	€ 885.480,39	
<b>TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C)</b>			<b>€ 885.480,39</b>
<b>D - UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA</b>			
d.1	per maggiori lavori e rimodulazione delle somme a disposizione IVA compresa		€ 152.131,49
d.2	per compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta nel 2022/2023 (quota eccedente il 50% della voce imprevisti)		€ 373.867,63
<b>TOTALE UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (D)</b>			<b>€ 525.999,11</b>
RESTANO LE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C-D)			€ 359.481,27
<b>TOTALE INTERVENTO (A.3N+B+C-D)</b>			<b>€ 5.600.000,00</b>



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

---

di concedere per l'esecuzione dei lavori ricompresi nella perizia di modifica contrattuale n.1 un tempo contrattuale di 25 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data prevista di chiusura dei lavori.

**DISPONE**

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale [www.commissariounicodepurazione.it](http://www.commissariounicodepurazione.it).

FIRMATO

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO**

*On. Prof. Fabio Fatuzzo*

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)