Commissario Unico Depurazione Acque | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003079/2026 del 20/03/2026
Firmato digitalmente da FABIO FATUZZO

Pubblicato il 24/03/2026

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 56 del 20/03/2026

Commissario Unico Depurazione

OGGETTO:	**"POTENZIAMENTO DEI DEPURATORI A SERVIZIO DELL'ABITATO DI MATERA - 1° LOTTO - LOC. SARRA" - COMUNE DI MATERA – DELIBERA CIPE N. 60/2012. (COD. ID 33715) - CIG: 8282402658 - CUP: I16D12000030001.** **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott. Antonio Del Giudice

Premesso che:

- l'intervento denominato "*Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc. Sarra*" - Comune di Matera" è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID 33715), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata dall'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) "Depurazione delle acque reflue" tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Basilicata sottoscritto il 28.12.2012;
- la Delibera di Giunta Regionale della Basilicata n. 889 del 10.07.2012 con la quale si è preso atto della Delibera CIPE 60/2012 ed individuato in Acquedotto Lucano SpA l'attuatore degli11 interventi finanziati per un importo complessivo di € 32.200.000;
- con il D.P.C.M. 16/10/2015, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazione dalla Legge 11 novembre 2014, l'Avv. Vito Marsico è stato nominato Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione di 8 degli 11 interventi finanziati con Delibera CIPE 60/2012 alla Regione Basilicata comprendente, tra gli altri, "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1°lotto - loc. Sarra" – cod. ID 33715 - da realizzarsi nel Comune di Matera;
- con il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge del 27 febbraio 2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario nominato ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi

compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi, ivi compresa la Convenzione di avvalimento sottoscritta dall'Avv. Vito Marsico con Acquedotto Lucano S.p.A. in data 02.11.2016;

- che il Responsabile del Procedimento, ing. Raffaele Pellettieri, in data 23.10.2018, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, alla validazione del progetto esecutivo, a seguito della verifica, con esito positivo, commissionata alla Società AKKAD srl come da verbale del 18.09.2018;
- che l'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A., con Delibera n. 166 del 31.10.2018, ha preso atto della progettazione esecutiva dell'intervento "*Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc. Sarra* - Comune di Matera (cod. ID 33715)", con il seguente quadro economico che comporta, a carico della stessa Società, un cofinanziamento dei lavori per un importo di € 194 337,18 (comprensivo di IVA al 10%) oltre che gli oneri di conduzione, pari ad € 187 719,94, come da seguente quadro economico:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 "Piano Nazionale per il Sud"		
Comune di Matera "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc.Sarra" - CODICE PROGETTO ID 33715 - CB 0907		
QUADRO ECONOMICO		
A	**LAVORI E SERVIZI**	
1	Lavori a corpo	€ 3.371.457,61
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 53.095,20
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 153.868,80
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI	**€3.578.421,61**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
1	Lavori in Economia max 5%	€ 63.850,75
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti max 5%	€ 50.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15.000,00
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 3.000,00
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da B.8 a B.18)	**€ 331.593,27**
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 2.500,00
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 145.000,00
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 30.000,00
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 54.792,84
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 9.300,00
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ 5.000,00
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 15.000,00
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ 2.500,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 62.500,43

	(22% su voce B.6 e su voci da B.8 a B.17)	
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da B.19 a B.22)	**€ 387.691,49**
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	€ 342.455,28
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% su voci B.1 e B.3)	€ 11.385,07
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
22	I.V.A. su servizi di conduzione (22% sulla voce A.3) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 33.851,14
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**€ 853.635,51**
	TOTALE GENERALE A+B	**€ 4.432.057,12**
	IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012	**€ 4.050.000,00**
	IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA	**€ 382.057,12**

- Acquedotto Lucano S.p.A., con PEC n. 39153 del 30.09.2019, ha trasferito al Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 il progetto esecutivo ed i predetti atti amministrativi;
- con Provvedimento n. 97/2019 del 28/10/2019 (prot. n.U-CU001451 di pari data), il Commissario Straordinario Unico ha confermato l'Ing. Raffaele Pellettieri quale Responsabile Unico degli 8 Procedimenti Commissariati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., già nominato con Provvedimento n. 1 del 22/12/2016, prot n. 0047 del 22.12.2016, dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014;
- con Provvedimento n. 23/2020, il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ha proceduto alla approvazione del progetto esecutivo di che trattasi con il seguente quadro economico:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 "Piano Nazionale per il Sud"		
Comune di Matera "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc.Sarra" - CODICE PROGETTO ID 33715 - CB 0907		
QUADRO ECONOMICO		
A	**LAVORI E SERVIZI**	
1	Lavori a corpo	€ 3.371.457,61
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 53.095,20
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 153.868,80
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI	**€3.578.421,61**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
1	Lavori in Economia max 5%	€ 63.850,75
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti max 5%	€ 50.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15.000,00
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 3.000,00
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da B.8 a B.18)	**€ 331.593,27**
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 2.500,00
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 145.000,00
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 30.000,00
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -

12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 54.792,84
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 9.300,00
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ 5.000,00
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 15.000,00
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ 2.500,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voce B.6 e su voci da B.8 a B.17)	€ 62.500,43
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da B.19 a B.22)	**€ 387.691,49**
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	€ 342.455,28
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% su voci B.1 e B.3)	€ 11.385,07
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
22	I.V.A. su servizi di conduzione (22% sulla voce A.3) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 33.851,14
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**€ 853.635,51**
	TOTALE GENERALE A+B	**€ 4.432.057,12**
	IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012	**€ 4.050.000,00**
	IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA	**€ 382.057,12**

- con lo stesso provvedimento si è inoltre adottata la Determina a contrarre, demandando ad Invitalia, in forza della Convenzione stipulata il 12.10.2017, l'espletamento di tutte le attività connesse alla procedura di gara relativa all'intervento di cui in oggetto fino alla stipulazione del Contratto;
- con D.P.C.M. 11/05/2020 al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, della legge 14 giugno 2019, n. 44, il prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario unico, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- con Determina n. 103/2020 di Invitalia, si è dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi di conduzione, per un importo complessivo pari € 3.578.421,61 (euro tre milioni cinquecentosettantottomila quattrocentoventuno/61) oltre I.V.A., di cui € 3.371.457,61 (euro tremilioni trecentosettantunomila quattrocentocinquantasette/61) per lavori soggetti a ribasso a base di gara, € 53.095,20 (euro cinquantatremila novantacinque/20) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 153.868,80 (euro centocinquantatremila ottocentosessantotto/80) per oneri relativi alla conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento;
- con provvedimento di aggiudicazione di Invitalia prot. n. 0113622 del 27 luglio 2020 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori e servizi di conduzione per il "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto – località Sarra" (cod. ID 33715) - Delibera CIPE n. 60/2012 al costituendo R.T.I. C.I.S.A.F. S.P.A. (in qualità di mandataria) - ISTAL NUOVA S.R.L., NUOVA S.E.I.R. S.R.L. (in qualità di mandanti), che ha offerto un prezzo pari ad € 2.515.602,42 (corrisponde ad un ribasso pari al 28,642%), per un corrispettivo contrattuale pari ad € 2.568.697,62, oltre I.V.A. dei quali € 53.095,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace ed è stata comunicata ai controinteressati, ai sensi degli artt. 32 e 76 del Codice;

- con provvedimento RUP02/sarra/2021 del 04.01.2021 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori ai sensi del Comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, nominando l'ing. Giuseppe Verrastro di Acquedotto Lucano S.p.A., Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per la Esecuzione del contratto e l'Ing. Gabriele La Casa di Acquedotto Lucano S.p.A., Direttore Operativo;
- in data 16.03.2021 è stata effettuata la consegna del servizio di conduzione e gestione dell'impianto, sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna;
- con Provvedimento RUP/10/sarra del 18.03.2021 il Responsabile del Procedimento, ing. Raffaele Pellettieri, ha rimodulato il quadro economico post-gara dell'intervento "*Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc. Sarra* - Comune di Matera (cod. ID 33715)",con il seguente quadro economico:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 "Piano Nazionale per il Sud"		
Comune di Matera "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc.Sarra" - CODICE PROGETTO ID 33715 - CB 0907		
QUADRO ECONOMICO		
A	**LAVORI E SERVIZI**	
1	Lavori a corpo al netto del ribasso	€ 2.405.804,72
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 53.095,20
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 109.797,70
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI (IMPORTO CONTRATTUALE)	**€ 2.568.697,62**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
1	Lavori in Economia	€ 200.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti	€ -
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15.000,00
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 3.000,00
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da B.8 a B.18)	**€ 331.593,26**
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 2.500,00
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 145.000,00
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 30.000,00
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 54.792,84
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di	€ 9.300,00

	verifica e validazione	
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ 5.000,00
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 15.000,00
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ 2.500,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voce B.6 e su voci da B.8 a B.17)	€ 62.500,42
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da B.19 a B.22)	**€ 290.045,49**
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	€ 245.889,99
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% su voci B.1 e B.3)	€ 20.000,00
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
22	I.V.A. su servizi di conduzione (22% sulla voce A.3) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	€ 24.155,49
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**€ 842.138,75**
C	**TOTALE GENERALE A+B**	**€ 3.410.836,37**
E	**IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012**	**€ 4.050.000,00**
F	**IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA (A.3+B.22)**	**€ 133 953,19**
G	**ECONOMIE a carico Delibera Cipe 60/2012 (A+B-C)**	**€ 639 163,63**
H	**ECONOMIE a carico Acquedotto Lucano SpA (€ 382.057,12*-€ 133.953,19)**	**€ 248.103,93**
	*** valore del cofinanziamento previsto in progetto**	**€ -**
	TOTALE PROGETTO con cofinanziamento Acquedotto Lucano (C+F+G+H)	**€ 4.432.057,12**

- il contratto di appalto con R.T.I. C.I.S.A.F. S.P.A. (in qualità di mandataria) - ISTAL NUOVA S.R.L., NUOVA S.E.I.R. S.R.L. (in qualità di mandanti) è stato stipulato in data 27.08.2021 prot. U-CU1270-27/08/2021;
- in data 03.11.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori principali come da relativo verbale;
- con Provvedimento della Direzione Generale di Acquedotto Lucano S.p.a. del 13.04.2022 prot. 14683/22 è stato nominato RUP per l'intervento l'ing. Mario Di Paola in sostituzione dell'ing. Raffaele Pellettieri;
- con Provvedimento n. 050/2022 il Commissario Straordinario Unico ha confermato l'ing Mario Di Paola Responsabile Unico del procedimento;
- con provvedimento del RUP n° 18 del 20/04/2022 è stata disposta la liquidazione del 1°SAL relativo al servizio di conduzione dell'impianto di depurazione all'R.T.I. C.I.S.A.F. S.p.a. (in qualità di mandataria) - ISTAL NUOVA S.r.l. - NUOVA S.E.I.R. S.r.l con sede in Reggio Calabria (RC) dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 28,642%, di € 109.797,70 + IVA al 22% pari a € 24.155,49 per complessivi € 133.953,19 per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori;
- con provvedimento del RUP n° 20 del 03.10.2022 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale all'R.T.I. C.I.S.A.F. S.p.a. (in qualità di mandataria) - ISTAL NUOVA S.r.l. - NUOVA S.E.I.R. S.r.l., con sede in Reggio Calabria (RC), dell'importo complessivo di € 513.739,52 e che il relativo certificato di pagamento n°2 ha determinato un credito a favore delle imprese facenti parte del RTI aggiudicatario dell'intervento secondo le seguenti modalità: € 231 182,78 oltre IVA al

10% all'impresa C.I.S.A.F. S.p.a., € 154 121,86 oltre IVA al 10% all'impresa ISTAL NUOVA e € 128 434,88 oltre IVA al 10% all'impresa Nuova SEIR;

- con provvedimento del RUP n° 21 del 17.10.2022 è stata proposta la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n°3 all'R.T.I. C.I.S.A.F. S.p.a. (in qualità di mandataria) - ISTAL NUOVA S.r.l. - NUOVA S.E.I.R. S.r.l., con sede in Reggio Calabria (RC), dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 28,642%, di € 394.868,91 e che il relativo certificato di pagamento n° 3, decurtato dell'importo relativo al recupero dell'anticipazione, ha determinato un credito a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori dell'importo di € 313.920,79 + I.V.A. al 10% pari a € 31.392,08 per complessivi € 345.312,87 all'impresa C.I.S.A.F. S.p.a.;
- con provvedimento del RUP n° 28 del 21.02.2022 è stata proposta la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n°4 all'R.T.I. C.I.S.A.F. S.p.a. (in qualità di mandataria) - ISTAL NUOVA S.r.l. - NUOVA S.E.I.R. S.r.l., con sede in Reggio Calabria (RC), dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 28,642%, di € 1.087.083,91 e che i relativi certificati di pagamento di pagamento n° 4, decurtati dell'importo relativo al recupero dell'anticipazione, hanno determinato un credito a favore dell'impresa C.I.S.A.F. S.p.a. dell'importo di € 440.248,74 oltre I..VA. al 10% per € 44.024,87 per complessivi di € 484.273,61 e a favore dell'impresa Nuova Seir S.r.l. dell'importo di € 110.062,18 oltre I.V.A. al 10% per € 11.006,22 per complessivi € 121.068,40;
- con D.P.C.M. del 07/08/2023 è stato nominato il nuovo Commissario Unico per la depurazione, Prof. Fabio Fatuzzo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/11/23, 12 dicembre 2019, n. 141;
- con Provvedimento n° 100 del 20 novembre 2023, è stato conferito, per detto intervento, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Geol. Antonio Del Giudice in sostituzione dell'Ing. Mario Di Paola*;*
- con provvedimento del RUP n° 38 del 13.12.2023 è stata proposta la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n°5 all'R.T.I. C.I.S.A.F. S.p.a. (in qualità di mandataria) - ISTAL NUOVA S.r.l. - NUOVA S.E.I.R. S.r.l., con sede in Reggio Calabria (RC), dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 28,642%, di € 1.907.913,32 e che i relativi certificati di pagamento n° 5, decurtati dell'importo relativo al recupero dell'anticipazione, hanno determinano un credito a favore dell'impresa C.I.S.A.F. S.p.a. dell'importo di € 352.382,07 oltre I.V.A. al 10% per € 35.238,21 per complessivi di € 387.620,27, a favore dell'impresa all'impresa ISTAL NUOVA S.r.l., dell'importo di € 84.832,72 oltre I.V.A. al 10% per € 8.483,27 per complessivi di € 93.315,99 e a favore dell'impresa Nuova Seir S.r.l. dell'importo di € 215.344,60 oltre I.V.A. al 10% per € 21.534,46 per complessivi € 236.879,05;
- con nota del 03.10.2024 l'impresa ISTAL Nuova s.r.l., ha comunicato il recesso dal raggruppamento, come da scrittura privata del 05.09.2024, e che le quote di partecipazione vengono rilevate dall'impresa Capogruppo che possiede tutti i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire;

Considerato che:

- il Direttore dei lavori, con verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 29.04.2022, ha disposto una prima sospensione dei lavori;
- il Direttore dei lavori con verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 05.09.2022 ha ordinato la ripresa dell'esecuzione dei lavori essendo venute a cessare le motivazioni che impedivano il completamento delle lavorazioni;
- il Direttore dei lavori con verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 15.02.2023, ha disposto una seconda sospensione dei lavori;
- il Direttore dei lavori con verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 27.11.2023 ha ordinato la ripresa dell'esecuzione dei lavori essendo venute a cessare le motivazioni che impedivano il completamento delle lavorazioni;
- con nota del 04.12.2023 il Direttore del Lavori, ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera c sub.1 e 2, per motivi dovuti ad imprevisti emersi durante l'esecuzione dei lavori, in particolare dopo le operazioni di svuotamento e ispezione delle vasche e per esigenze operative connesse alla gestione e manutenzione ordinaria

dell'impianto, specificando in detta nota, che le modifiche avrebbero mantenuto inalterati i principi funzionali del progetto originario, migliorandone tuttavia la funzionalità complessiva, la durabilità delle opere e l'efficienza energetica e gestionale, aggiungendo altresì che le somme necessarie per la perizia di variante suppletiva, trovavano reperibilità nel quadro economico di progetto, con l'utilizzo delle economie di ribasso dei lavori; lo stesso Direttore dei lavori comunicava che per le anzidette motivazioni, avrebbe proceduto conseguentemente alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016

- il Direttore dei lavori con verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 06.12.2023, ha disposto una terza sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante e suppletiva per cause impreviste ed imprevedibili;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con nota dell'11.12.2023, viste le motivazioni espresse dal Direttore dei lavori, ha autorizzato lo stesso a procedere con la redazione della perizia di variante e suppletiva;
- il Direttore dei lavori con verbale di ripresa parziale dei lavori n. 3 del 01.10.2025, ha ordinato la ripresa parziale dell'esecuzione dei lavori previsti nel contratto e non interferenti con le lavorazioni previste nella redigenda perizia di variante;

Preso atto che:

- il Direttore dei lavori, ha completato la redazione della perizia di variante e suppletiva e ha trasmesso in data 05.03.2026 al R.U.P. gli elaborati di variante come di seguito elencati:
  Elab. 0 Elenco Elaborati di Variante
  Elab. 1 Relazione di variante
  Elab. 2 Quadro Economico di variante
  Elab. 3 Computo Metrico Estimativo di Variante
  Elab. 3.1 Costi della Sicurezza di Variante
  Elab. 4 Elenco Prezzi
  Elab. 5 Analisi dei Nuovi Prezzi
  Elab. 6 Quadro di Raffronto
  Elab. 7 Verbale di concordamento nuovi prezzi + schema atto di sottomissione
  Elab. 8 Piano di Sicurezza e Coordinamento di Variante
  Elab. 9 Planimetria Tubazioni linee acque di Variante
  Elab. 10 Planimetria Impianto elettrico di variante
  Elab. 11 Planimetria sistemazione esterne variante
  Elab. 12 Planimetria demolizione e nuove opere di variante
  Elab. 13 Planimetria apparecchiature di variante
- per quanto riguarda i lavori di variante, l'ammontare netto è pari a € 3.070.490,41 oltre I.V.A. e gli oneri della sicurezza ammontano ad € 62.606,25 per un totale di € 3.133.096,66 oltre I.V.A.;
- l'importo totale dei maggiori lavori e sicurezza a carico del finanziamento, al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 674.196,74. Detto importo aggiuntivo, superiore al quinto dell'importo originario previsto per obbligo normativo, è stato comunque accettato dall'impresa appaltatrice senza riserve, manifestando formale consenso all'esecuzione dei lavori suppletivi secondo le condizioni stabilite. L'appaltatore ha, quindi, dato il consenso con la firma dello schema di atto di sottomissione, allegato alla perizia;
- gli oneri per il servizio di conduzione dell'impianto di depurazione, a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., al netto del ribasso d'asta del 28,642% e al netto di I.V.A., da contratto ammontano ad € 109.797,70 e che per effetto dei tempi di sospensioni dei lavori e dell'ulteriore tempo necessario per l'esecuzione delle lavorazioni di variante, ammontano complessivamente ad € 548.988,49, con un incremento di € 439.190,79 al netto del medesimo ribasso d'asta e I.V.A.;
- con determina n. 0157-2026 del 09.03.2026, Acquedotto Lucano S.p.A., ha approvato la perizia di variante e suppletiva ed ha approvato il quadro economico di variante relativamente alle somme a suo carico, ovvero alle somme relative al servizio di conduzione dell'impianto di depurazione;

- l'incremento complessivo degli importi (lavori e servizi) previsto dalla perizia di variante e suppletiva non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale nel rispetto dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- il Direttore dei Lavori, nella relazione di variante, ha precisato che, per l'esecuzione dei lavori di variante, non è stata necessaria l'acquisizione di nuove autorizzazioni, pareri o permessi, in quanto gli interventi rientrano nell'ambito delle opere previste dal progetto originario e nelle competenze tecniche già autorizzate;
- Il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione sull'aggiornamento prezzi con relativa tabella esplicativa, in riferimento agli Stati di Avanzamento Lavori emessi;
- le somme necessarie per l'aggiornamento prezzi, di cui al DL n. 50/22 e sue s.m.i., trovano copertura nel quadro economico dell'intervento finanziato con la delibera CIPE 60/2012 e sono state accantonate alla voce B3 del Quadro Economico di variante;
- il quadro economico della perizia di variate e suppletiva è il seguente:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 "Piano Nazionale per il Sud"		
Comune di Matera "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc.Sarra" - CODICE PROGETTO CB 0907 Id 33715		
Ribasso 28,642%		
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	**LAVORI E SERVIZI**	
1	Lavori a corpo al netto del ribasso	3.070.490,41 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	62.606,25 €
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	548.988,49 €
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI (IMPORTO CONTRATTUALE)	**3.682.085,15 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
1	Lavori in Economia	17.500,00 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.000,00 €
3	Adeguamento prezzi	300.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.500,00 €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	3.609,95 €
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da B.8 a B.18)	**213.487,27 €**
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	0,00 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	52.500,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	4.500,00 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	0,00 €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	102.697,76 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di	9.300,00 €

	verifica e validazione	
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	2.500,00 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	1.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	0,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.000,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voce B.6 e su voci da B.8 a B.17)	39.489,51 €
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da B.19 a B.22)	**413.134,24 €**
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	313.309,67 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% su voci B.1 e B.3)	31.750,00 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	0,00 €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	68.074,57 €
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**955.231,46 €**
	TOTALE GENERALE A+B	**4.637.316,61 €**
C	**IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA (A.3+B.22)**	**617.063,06 €**
D	**IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012**	**4.020.253,55 €**
E	Totale Finanziamento	**4.050.000,00 €**
F	**ECONOMIE a carico Delibera Cipe 60/2012 (E-D)**	**29.746,45 €**

- all'art. 3 dello Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, si stabilisce che il tempo utile per ultimare i lavori a fronte delle nuove lavorazioni previste in variante si proroga di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi;

Considerato che:

- che al Commissario Straordinario Unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
- che l'intervento di che trattasi è stato finanziato con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 con cod. ID 33715, per un importo di euro 4.050.000,00;
- che l'assunzione dell'impegno di spesa di cui alla presente Determina deriva da quanto disposto dal comma 7 bis dell'art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla legge n. 164/2014, secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse prescindendo dalla effettiva disponibilità di cassa;

Vista/o:

- la determina n. 0157-2026 del 09.03.2026, con la quale Acquedotto Lucano S.p.A., ha approvato la perizia di variante e suppletiva ed ha approvato il quadro economico di variante relativamente alle somme a suo carico, ovvero alle somme relative al servizio di conduzione dell'impianto di depurazione;

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

- di prendere atto che la perizia di variante e suppletiva dell'intervento *"Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc. Sarra" - Comune di Matera – Delibera CIPE n. 60/2012. (cod. ID 33715) - CIG: 8282402658 - CUP: I16D12000030001"*, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Verrastro, è composta dai seguenti elaborati:

Elab. 0 Elenco Elaborati di Variante
Elab. 1 Relazione di variante
Elab. 2 Quadro Economico di variante
Elab. 3 Computo Metrico Estimativo di Variante
Elab. 3.1 Costi della Sicurezza di Variante
Elab. 4 Elenco Prezzi
Elab. 5 Analisi dei Nuovi Prezzi
Elab. 6 Quadro di Raffronto
Elab. 7 Verbale di concordamento nuovi prezzi + schema atto di sottomissione
Elab. 8 Piano di Sicurezza e Coordinamento di Variante
Elab. 9 Planimetria Tubazioni linee acque di Variante
Elab. 10 Planimetria Impianto elettrico di variante
Elab. 11 Planimetria sistemazione esterne variante
Elab. 12 Planimetria demolizione e nuove opere di variante
Elab. 13 Planimetria apparecchiature di variante

- di prendere atto che l'importo totale dei maggiori lavori e sicurezza a carico del finanziamento, al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 674.196,74. Detto importo aggiuntivo, superiore al quinto dell'importo originario previsto per obbligo normativo, è stato comunque accettato dall'impresa appaltatrice senza riserve, manifestando formale consenso all'esecuzione dei lavori suppletivi secondo le condizioni stabilite. L'appaltatore ha, quindi, dato il consenso con la firma dello schema di atto di sottomissione, allegato alla perizia;
- di prendere atto che, gli oneri per il servizio di conduzione dell'impianto di depurazione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., al netto del ribasso d'asta del 28,642% e al netto di I.V.A., da contratto ammontano ad € 109.797,70 e che per effetto dei tempi di sospensioni dei lavori e dell'ulteriore tempo necessario per l'esecuzione delle lavorazioni di variante, ammontano complessivamente ad € 548.988,49, con un incremento di € 439.190,79 al netto del medesimo ribasso d'asta e I.V.A.;
- di prendere atto della determina n. 0157-2026 del 09.03.2026, con la quale Acquedotto Lucano S.p.A., ha approvato la perizia di variante e suppletiva ed ha approvato il quadro economico di variante relativamente alle somme a suo carico, ovvero alle somme relative al servizio di conduzione dell'impianto di depurazione;
- di prendere atto che l'incremento complessivo degli importi (lavori e servizi) previsto dalla perizia di variante e suppletiva non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale nel rispetto dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- di prendere atto che il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione sull'aggiornamento prezzi con relativa tabella esplicativa, in riferimento agli Stati di Avanzamento Lavori emessi e che le somme necessarie per l'aggiornamento prezzi, di cui al DL n. 50/22 e sue s.m.i., trovano copertura nel quadro economico dell'intervento finanziato con la delibera CIPE 60/2012 e sono state accantonate alla voce B3 del Quadro Economico di variante;
- di approvare, pertanto, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Verrastro;
- di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante e suppletiva, come di seguito riportato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 "Piano Nazionale per il Sud" ***Comune di Matera "Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lotto - loc.Sarra" - CODICE PROGETTO CB 0907 Id 33715***		
Ribasso 28,642%		
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	**LAVORI E SERVIZI**	
1	Lavori a corpo al netto del ribasso	3.070.490,41 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	62.606,25 €

3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	548.988,49 €
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI (IMPORTO CONTRATTUALE)	**3.682.085,15 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
1	Lavori in Economia	17.500,00 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.000,00 €
3	Adeguamento prezzi	300.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.500,00 €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	3.609,95 €
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da B.8 a B.18)	**213.487,27 €**
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	0,00 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	52.500,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	4.500,00 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	0,00 €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	102.697,76 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	9.300,00 €
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	2.500,00 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	1.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	0,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.000,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voce B.6 e su voci da B.8 a B.17)	39.489,51 €
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da B.19 a B.22)	**413.134,24 €**
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	313.309,67 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% su voci B.1 e B.3)	31.750,00 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	0,00 €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	68.074,57 €
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**955.231,46 €**
	TOTALE GENERALE A+B	**4.637.316,61 €**
C	**IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA (A.3+B.22)**	**617.063,06 €**
D	**IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012**	**4.020.253,55 €**
E	Totale Finanziamento	**4.050.000,00 €**

F	**ECONOMIE a carico Delibera Cipe 60/2012 (E-D)**	**29.746,45 €**

- di approvare in maniera specifica lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- di concedere all'R.T.I., una proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di giorni 30 naturali e consecutivi, come stabilito dall'art. 3 dello schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, decorrenti dalla data del verbale di ripresa totale dei lavori, specificando che la presente concessione, non attribuisce all'R.T.I. diritti o protese di sorta, che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- di autorizzare l'esecuzione delle lavorazioni previste con la perizia di variante e suppletiva, nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- di notificare il presente atto all'R.T.I. Capogruppo C.I.S.A.F S.p.A. (in qualità di mandataria);
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue.

Il RUP
Dott. Antonio Del Giudice

Il Commissario Unico
Fabio Fatuzzo / InfoCert S.p.A.
Atto firmato Digitalmente