Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 108 del 04/06/2026

Commissario Unico Depurazione

OGGETTO:	**"INTERVENTI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI AUGUSTA" (COD. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536,33537, 33538, 33539, 33540)(ID ACCORPATI A ID33344) - DELIBERA CIPE N. 60/2012) CUP: J56H19000030006. SECONDA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.**

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006120/2026 del 04/06/2026
Firmato digitalmente da FABIO FATUZZO

Il Responsabile del Procedimento f.to dott. ing. Carmelo Bramato

VISTI

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l'art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10.06.2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021,

n.77;

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152;
- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2023;

PREMESSO CHE

- lo Stato Italiano è oggetto di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), del 31 maggio 2018 (causa C-251/17) e del 10 aprile 2014 (Causa C 85/13) in ordine alla violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, definendo la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;
- tra gli interventi finanziati dalla Delibera CIPE n. 60/2012 sono previsti 12 interventi nel Comune di Augusta - cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540, denominati "*Interventi funzionali al superamento della criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta*" e che gli stessi sono ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "*Depurazione delle acque reflue*" del 30 gennaio 2013, che individuava l'ATO idrico di Siracusa quale Soggetto Attuatore per il tramite del gestore del SII SAI8 S.p.A.;
- con D.P.C.M. del 5 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 09.07.2015, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario, ex articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi di che trattasi;
- con Provvedimento n. 43 del 13.07.2016 il Commissario Straordinario ha nominato l'Ing. Riccardo Costanza quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli interventi di che trattasi, in sostituzione dell'Ing. Andrea Figura nominato dal precedente Soggetto Attuatore;
- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n.18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato *Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue,* ivi compreso, tra gli altri, gli interventi di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione degli interventi di che trattasi;
- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. n. U-CU0020 di pari data), il Commissario Straordinario Unico ha confermato l'Ing. Riccardo Costanza quale RUP degli interventi di cui sopra, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 47 del 16/04/2020, l'Ing. Valentina Parco è stata nominata quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- in data 07.05.2020, ad esito della conclusione delle procedure di gara di affidamento dei servizi, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei "*Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per gli interventi di Augusta*" tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e il RTP costituito tra "C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l. socio unico (mandataria), IA.ING. s.r.1. (mandante), ARTEC Associati s.r.l. (mandante), Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati s.r.l. (mandante), Altene Ingegneri Associati (mandante), Engeo associati - Engineering & Geology (mandante), TBE+Partner AG (mandante), Dott. Ing. Giuseppe Siligato (mandante), Idroter di Lo Presti Marco Rosario (mandante), Dott. Archeologo Eugenio Donato (mandante)";
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44, ivi compresi, tra gli altri, gli interventi di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, subentra in tutte le Situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa attuazione degli interventi di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 , ai sensi dell'art. 2, comma 1, l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato Sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo Commissario Unico;
- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 89/2020 (prot. U-CU1042 del 02.07.2020), l'Ing. Rosanna Grado è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Costanza;
- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al Sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti all'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- in data 07.09.2020 il DEC ha avviato le attività oggetto del servizio di progettazione (verbale prot. C-CUO0547 del 09.09.2020);
- con nota acquisita al prot. E-CU5417 del 21.12.2020, il RTP ha effettuato una prima consegna parziale degli elaborati progettuali, ad eccezione della documentazione inerente (i) alle indagini sul collettore emissario del depuratore di Punta Cugno, (ii) al collettore fognario P0-Punta Cugno ed (iii) alla relativa progettazione, in attesa dell'espletamento delle specifiche indagini ambientali prescritte nel caso di opere ricadenti in area SIN;
- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 146 del 08.11.2021 è intervenuta la nomina dell' Ing. Giuseppe Iannazzo quale Direttore per l'Esecuzione del Contratto in sostituzione dell'Ing. Valentina Parco;

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 147 del 08.11.2021 (Prot. U-CU1692 di pari data), l'Ing. Valentina Parco è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'Ing. Rosanna Grado;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, l'On. Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- in data 30/07/2024 (prot. U-CU1547, pari data) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del suddetto D.P.C.M. 7 agosto 2023 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 7 agosto 2023 e il Comune di Augusta, che disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario i rapporti tra i due soggetti ai fini dell'affidamento ai dipendenti del medesimo Ente dell'incarico di R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, necessari all'adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Augusta ai provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata Convenzione, l'ing. Carmelo Bramato, dipendente della Città di Augusta, è stato indicato dall'Ente per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto degli interventi di che trattasi;
- con Provvedimento n.224/2024/F del 22.10.2024 (pubblicato in pari data), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Progetto degli *"Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta"* (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 Delibera CIPE n.60/2012) in sostituzione dell'Ing. Valentina Parco e, ai sensi dell'art.6 comma 6 del DPR 327/2001, Responsabile del Procedimento Espropriativo.

CONSIDERATO CHE

- la Sogesid S.p.A. e il CSU, in data 19/09/2025 (prot.U-0004267), hanno sottoscritto il Piano Operativo di dettaglio – POD – finalizzato al "Supporto specialistico per le attività di carattere tecnico, amministrativo-gestionale e legale connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione";
- è stato emesso il Rapporto Finale di Verifica n.RC.03.C-02 del 08.07.2025 privo di non conformità e con marginali osservazioni/prescrizioni residue, emesso dal Servizio Verifica della RinaCheck in data 08/07/2025 e trasmesso da SOGESID con nota prot.n. U-0003139 del 10/07/2025 (in atti CSU con prot. n. 0006831 del 11/07/2025);

- - con nota Sogesid prot. n.U-0003139 del 10/07/2025 (in atti CSU con prot. n.0006831 del 11/07/2025) è stato trasmesso il Rapporto Conclusivo n. RC.03.C-02 del 08.07.2025 ed il verbale di progetto, privo di non conformità e con alcune marginali osservazioni residue, emesso da Rina Check;
- con provvedimento prot. n.6939 del 15/07/2025, il RUP ha validato il progetto esecutivo dal titolo "Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta" (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540) (cod. ID 33344 Delibera CIPE n. 60/2012);

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- il progetto esecutivo, è stato approvato con Provvedimento n.116 del 24/07/2025, pubblicato il 25/07/2025, per un importo complessivo di €. 69.240.000,00.
- con successivo Provvedimento n. 163 del 24/10/2025, pubblicato il 28/10/2025, sono stati riapprovati in linea amministrativa alcuni elaborati progettuali, con variazioni non sostanziali, ed è stata corretta la durata dei lavori, confermando in ogni restante parte il Provvedimento n. 116 del 24/07/2025;

CONSIDERATO CHE

- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 agli "Interventi funzionali al superamento della criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta" (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540) ammontavano a complessivi € 50.504.173,79;
- con Decreto Direttoriale prot. n. 160 del 01.12.2020, registrato alla Corte dei conti in data 19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM, vengono assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i quali € 4.642.472,41 destinati all'intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232";
- le risorse attualmente destinate all'intervento sono, pertanto, pari a complessivi € 55.146.646,20, di cui (i) € 50.504.173,79 destinati dalla Delibera CIPE n. 60/2012, (ii) € 4.642.472,41 a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232";
- la previsione di spesa risultante dal Quadro Economico dell'intervento, come sopra indicato, è pari ad € 69.240.000,00, a fronte di risorse finanziarie complessive attualmente disponibili pari a € 55.146.646,20, per un maggiore importo finanziario di € 14.093.353,80 (Euro quattordicimilioninovantatremilatrecentocinquantatre/80);
- il maggiore importo di € 14.093.353,80, il Commissario Straordinario Unico ha inserito tale somma nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027 - Accordo per la coesione MASE;
- la somma di € 14.093.353,80, può trovare copertura finanziaria - in via provvisoria e fino al perfezionamento della programmazione FSC 2021-2027 - Accordo per la coesione MASE, nei residui di risorse finanziarie assentite al Commissario Straordinario Unico per l'attuazione di interventi in fase esecutiva e nella rimodulazione e riprogrammazione delle risorse finanziarie

assentite agli ulteriori interventi in corso di attuazione, nell'ambito della contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Straordinario Unico;

- che l'assunzione di impegno di spesa di cui al presente deriva da quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. 164/2014, secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse finanziarie prescindendo dall'effettiva disponibilità di cassa;

Vista la nota prot. n. 9456/2025 del Commissario Straordinario avente ad oggetto: " Supporto specialistico per le attività di carattere tecnico, amministrativo-gestionale e legale connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione" con la quale sono state affidate alla sopradetta Sogesid S.p.A. le attività di Committenza ausiliaria per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Vista la Decisione di contrarre prot. n. C-0002709 del 24/10/2025 con quale la Sogesid S.p.A. ha determinato di affidare l'esecuzione dei lavori finalizzati agli interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del comune di Augusta (SR), per un importo complessivo di €.50.699.462,39;
- con determina prot. C-0002718 del 27/10/2025 il dott. Francesco Santini è stato nominato Responsabile della fase di affidamento in relazione alla procedura di gara descritta in epigrafe;
- in data 27/10/2025 la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma e-procurement della Sogesid S.p.A.;
- il termine iniziale per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 21/11/2025 alle ore 13.00;

PRESO ATTO

- che con nota Prot. C-0001995 del 09/04/2026 il Responsabile per la fase dell'Affidamento, con riferimento alla procedura di gara in epigrafe, - allegando i verbali della procedura di gara e la graduatoria finale scaricata dal portale acquisti TuttoGare - conclusi gli adempimenti della Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, partita IVA 05092830875, in qualità di mandataria con sede legale in Maletto (CT) Via Gandhi Snc Cap 95035 Indirizzo pec: consorziostabilepc@impresapec.it e Sideridraulic partita IVA: 02953450174 in qualità di mandante con sede legale in Via Badia 15 - 25060 Cellatica (BS) pec: gare@pec.sideridraulic.it;

-che la SOGESID spa, prot.n.C-0001634 del 08/05/2026 con provvedimento, di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ha individuato quale aggiudicatario definitivo il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori - partita IVA n.05092830875 in qualità di capogruppo mandataria con sede legale in Maletto (CT) Via Gandhi Snc Cap 95035 – pec: consorziostabilepc@impresapec.it e la Società Sideridraulic - partita IVA n.02953450174 in qualità di mandante con sede legale in Via Badia 15, 25060 Cellatica (BS) pec: gare@pec.sideridraulic.it per un importo di €. 38.521.009,39 (Euro trentottomilionicinquecentoventunomilazerozeronove/39) al netto del ribasso offerto del 27,333%, come sopra articolato, oltre IVA per un totale di €. 42.373.110,33;

-che con Provvedimento n. 85 dell'11/05/2026 del CSU è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico;

-che il Commissario Straordinario Unico, nominato con D.P.C.M. del 07/08/2023, nell'ambito dell'intervento in oggetto e in considerazione dell'imminente avvio della fase esecutiva dei lavori,

connessa a un significativo incremento delle attività e degli adempimenti inerenti alla gestione del contratto, ha ritenuto necessario garantire al Responsabile Unico del Progetto (RUP) un adeguato supporto specialistico di carattere tecnico e legale e pertanto con proprio provvedimento n. 93 del 18/05/2026 recante: *Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del comune di augusta" (cod. id 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536,33537, 33538, 33539, 33540) (id accorpati a id33344) - delibera cipe n. 60/2012) – Istituzione di una struttura stabile a supporto del R.U.P. ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 3 dell'allegato i.2 del d. lgs. n. 36/202*3 – ha istituito una struttura stabile a supporto del RUP.

-che conseguentemente bisogna procedere alla rimodulazione del quadro economico, al fine di inserire le somme necessarie alla copertura finanziaria degli incarichi di supporto al RUP, nella misura massima del 1%.

A – LAVORI							
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso			€	44.555.859,21		
	A.1.1	Lavori a corpo	€ 34.293.778,55				
	A.1.2	Lavori a misura	€ 10.262.080,60				
A.2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (ex art.100 D.Lgs.81/08) non soggetti a ribasso			€	6.143.603,18		
			IMPORTO APPALTO (A)	**€**	**50.699.462,39**		
A.3	Ribasso 27,333%			**€**	**12.178.453,00**		
A.4			**IMPORTO AGGIUDICAZIONE**	**€**	**38.521.009,39**	**€**	**38.521.009,39**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
b.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante:			€	879.220,60		
	b.1.1	(IND) - Servizi di rilievi topografici, videoispezioni, indagini geognostiche e strutturali propedeutiche alla progettazione IVA compresa	€ 125.740,60				
	b.1.2	(IND) - Indagini ambientali area SIN Priolo	€ 60.000,00				
	b.1.3	(BST) - Bonifica sistematica bellica terrestre	€ 280.000,00				
	b.1.4	(PMA) - Esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale	€ 680.183,09				
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione eventuali interferenze			€	1.010.860,00		
	b.2.1	(ALL) -Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 148.000,00				
	b.2.2	(INT) - Risoluzione interferenze	€ 862.860,00				
b.3	(IMP) - Imprevisti pari al 5% dell'importo dei lavori (A), IVA compresa			€	2.534.973,12		
b.4	(REV) - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice, pari al 1,00% dell'importo dei lavori (A), IVA compresa			€	506.994,62		
b.5	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€	124.630,29		
	b.5.1	Spese per occupazione temporanea, asservimenti, acquisizione aree, rifusione danni e contenziosi	€ 104.630,29				
	b.5.2	Spese per procedure, trascrizione atti ed adempimenti connessi	€ 20.000,00				
b.6	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€	3.330.456,29		
	b.6.1	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica	€ 3.330.456,29				
b.7	(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; compresi oneri previdenziali			€	3.988.021,60		
	b.7.1	Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (al netto del r.a. del 51.23%)	€ 1.319.708,33				
	b.7.2	Sorveglianza archeologica agli scavi	€ 105.824,91				
	b.7.3	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico, compresa quota incentivo di cui all'articolo 45 del codice (4% di A)	€ 2.027.978,50				
	b.7.3.1	quota IRAP su incentivi art. 45	€ 68.951,27				
	b.7.4	Rimborso per incentivi al precedente soggetto attuatore	€ 20.000,00				
	b,7.5	Somme per supporto al RUP	€ 445.558,59				
b.8	(ST) - Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici			€	679.641,03		
	b.8.1	Collaudo tecnico-amministrativo ed impianti	€ 548.628,38				
	b.8.2	Collaudo statico	€ 131.012,65				
b.9	(ST) - Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice			€	216.308,84		
	b.9.1	Attività di verifica della progettazione	€ 216.308,84				
b.10	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo;compresi oneri previdenziali			€	217.364,83		
	b.10.1	per pubblicità di gara e commissioni giudicatrici	€ 70.000,00				
	b.10.2	per istruttoria procedura V.I.A. Regione Sicila	€ 12.364,83				
	b.10.3	per acquisizione pareri, autorizzazioni e nullaosta	€ 20.000,00				
	b.10.4	per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 115.000,00				
b.11	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			€	384.406,61		
	b.11.1	(CCT) - Collegio Consultivo Tecnico (quota S.A.)	€ 402.636,69				
	b.11.2	(BON) - Accantonamento per eventuali accordi bonari (0,5 % di A) IVA compresa	€ 253.497,31				
b.11	(IVA) - IVA nelle misure di legge:			€	5.647.745,67		
	b.11.1	al 10% su (A)	€ 3.852.100,94				
	b.11.2	IVA al 22% su (b.1+b.2+b.6+b.7.1+b.7.2+b.8+b.9.1+b.10+b.11.1)	€ 1.795.644,73				
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	19.520.623,50	**€**	**19.520.623,50**
					TOTALE INTERVENTO (A+B)	**€**	**58.041.632,89**
					ECONOMIA DI SPESA	€	11.198.367,11
					Totale	€	69.240.000,00

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RITENUTO, CONSIDERATO

DETERMINA

- **dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

approvare la seconda rimodulazione del quadro economico del progetto come sopra riportato.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda ad ogni adempimento conseguente;
- di notificare il presente provvedimento alla Città di Augusta - pec protocollocomunediaugusta@pointpec.it.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.
- di adottare per il presente appalto le forme di pubblicità di cui agli artt. 27, 83, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023.

Il Commissario Unico
Fabio Fatuzzo / InfoCert S.p.A.
Atto firmato Digitalmente