Commissario Unico Depurazione Acque | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006843/2026 del 22/06/2026
Firmato digitalmente da SALVATORE CORDARO

Pubblicato il 23/06/2026

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 120 del 22/06/2026

Sub Commissario Sicilia Occidentale

OGGETTO:	**"COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE FASCIA COSTIERA DI AGRIGENTO" – COMUNE DI AGRIGENTO (AG) (COD. ID 33372 – DELIBERA CIPE N. 60/2012) CUP: C43J11001690004** **SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI NECESSARI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE FASCIA COSTIERA DI AGRIGENTO". CIG: 9286871862** **APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DERIVANTE DALL'ITER DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Giuseppe Costanza

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;

- l’art. 7, commi 4, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l’art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;
- l’art. 14 ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11.

PREMESSO CHE

- L’intervento “Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” è identificato in delibera CIPE n. 60/2012 con il codice ID33372, per un finanziamento complessivo pari a € 2.653.000,00, ed è stato ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava come Soggetto attuatore il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A.;
- Con D.P.C.M. 7 dicembre 2015, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la realizzazione, tra gli altri, dell’intervento di che trattasi;
- In data 23 settembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario Straordinario e la Sogesid S.p.A. a cui è attribuito il ruolo di “supporto tecnico-specialistico” al Commissario Straordinario e che all’art. 3, comma 2, lettera “g”, prevede che la Sogesid fornisca la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
- Con Provvedimento n. 50 del 13 luglio 2016 del Commissario Straordinario ex art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, l’Ing. Giovanni Pizzo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Gaetano Gucciardo;
- Con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n.18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato il Commissario Straordinario Unico, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10)

e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- Con Provvedimento n. 64 del 18.12.2017 (prot. n. U-CU0686) il Commissario Straordinario Unico ha nominato l'Ing. Rosanna Grado, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
- Con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- Per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- Con provvedimento n. 51/2021 (prot. U-CU0357) del 01/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo a base d'asta di Euro 5.832.199,87 ed ha determinato di contrarre l'affidamento dell'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta delegando la Centrale di Committenza Invitalia, per un importo complessivo pari a € 8.680.000,00, il cui quadro economico è di seguito riportato:

ID 33372 COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FASCIA COSTIERA AGRIGENTO - 2020

Aggiornamento prezzario R.S. 2019 - Rev. D

A – LAVORI

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:			€	5.392.199,87
a.1.a	- lavori a corpo	€	5.392.199,87		
a.1.b	- lavori a misura	€	-		
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	440.000,00
	A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO			**€**	**5.832.199,87**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, di cui:			€	842.197,12
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione e suporto al RUP	€	317.191,98		
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP	€	436.626,99		
b.1.3	Collaudi	€	50.378,15		
b.1.4	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)	€	38.000,00		

-

b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante			€	291.609,99
	b.2.1 Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€	233.287,99		
	b.2.2 Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€	58.322,00		
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo			€	75.000,00
	b.3.1 Autorizzazioni e acquisizione pareri	€	-		
	b.3.2 Pubblicità gara	€	30.000,00		
	b.3.3 Commissione giudicatrice	€	45.000,00		
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA			€	74.247,84
	b.4.1 Rilievi, accertamenti e indagini	€	15.490,00		
	b.4.2 Integrazione sistema allarme	€	19.100,00		
	b.4.3 Saggi archeologici	€	39.657,84		
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€	185.037,06	€	185.037,06
b.6	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi	€	110.600,00	€	110.600,00
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€	6.918,00	€	6.918,00
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	57.443,23	€	57.443,23
b.9	(BST) - Bonifica Sistematica Terrestre	€	98.475,21	€	98.475,21
b.10	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti 2,38%	€	138.684,49	€	138.684,49
b.11	(IVA) - IVA nelle misure di legge:			€	967.587,19
	b.11.1 al 10% (su A e b.10)	€	597.088,44		
	b.11.2 al 22% su b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b,7, b.9.	€	370.498,75		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			**€**	**2.847.800,13**
	TOTALE INTERVENTO (A+B)			**€**	**8.680.000,00**

- Con Provvedimento n.31 del 09/03/2022 del Commissario Straordinario Unico l'Ing. Giuseppe Costanza, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Rosanna Grado;
- Con nota E-CU1911 del 22/04/2022, l'Ufficio della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Agrigento, ha confermato che occorre l'assistenza continua per tutta la durata degli scavi di un archeologo, secondo le indicazioni del disciplinare tecnico fornito dalla stessa, trattandosi di aree soggette a possibili rinvenimenti di interesse archeologico. Le prestazioni dovranno essere svolte nell'ambito di tutti i lavori di scavo dell'intervento in oggetto, come da indicazioni dell'Ufficio della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Agrigento pervenute con nota E-CU1911del 22/04/2022, e che le attività relative alle fasi di scavo come da cronoprogramma progettuale sono stati indicati in circa 15 mesi, il RUP ha quantificato il servizio di sorveglianza archeologica per l'intervento di che trattasi in complessivi € 60.000,00 oltre IVA ed oneri di legge;
- In ragione del suddetto importo il RUP ha proceduto all'affidamento diretto ex art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, nel rispetto del principio di rotazione, previa richiesta di preventivi economici, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4;
- Con nota Prot. C-CU0670 del 08/08/2022 il RUP, stante l'urgenza, ha comunicato di aver proceduto in data 28/07/22 all'inserimento sulla piattaforma "Acquisti in rete" del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) la richiesta di preventivi non vincolanti per la stazione appaltante per la esecuzione del servizio di sorveglianza archeologica, selezionando cinque (5) operatori economici operanti nel settore dei servizi del Patrimonio Culturale e accreditati presso la piattaforma digitale MEPA come archeologo;
- Con la medesima nota Prot. C-CU0670 del 08/08/2022 il RUP ha proposto l'adozione di determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera "a", punto 2.1 del D.L. 77/2021 (convertito con legge n. 108/2021) del servizio in oggetto all'operatore economico dott.ssa Di Giuseppe Zelia, con sede legale a Melilli (SR) in Via E. Garrone n. 39, Città Giardino CAP 96010, Partita I.V.A. 01749020895, Codice fiscale DGSZLE76S56I754W, PEC: zeliadigiuseppe@pec.it che ha offerto un importo "a corpo" di pari a € 47.900,00 (quarantasettemilanovecento/00 euro) oltre IVA e oneri di legge;

- Con Provvedimento n. 107 del 09.08.2022 il Sub Commissario Ing. Riccardo Costanza ha affidato il Servizio di Sorveglianza Archeologica dell'intervento "Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento" è identificato in delibera CIPE n. 60/2012 con il codice ID33372 alla dott.ssa Di Giuseppe Zelia;
- In data 07.11.2022 è stato stipulato il contratto per l'affidamento del servizio di sorveglianza archeologica degli scavi nell'ambito dei lavori per il completamento della rete fognaria della fascia costiera di Agrigento – comune di Agrigento, tra il C.S.U. e l'operatore economico dott.ssa Di Giuseppe Zelia per l'importo pari a € 47.900,00 (quarantasettemilanovecento/00 euro) oltre IVA e oneri di legge;
- Con il verbale del 16/09/2022 (prot. E-CU4356) il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori e con verbale del 10/11/2022 (prot. E-CU5604) ha provveduto alla consegna definitiva dei lavori alla società VALORI S. C. A. R. L. consorzio stabile;
- Con comunicazione pec del 01/10/2024 la dott.ssa Di Giuseppe Zelia ha comunicato ritrovamenti archeologici nella zona via Cavaleri Magazzeni tratto Monte. Nello specifico nell'area di Via Cavaleri Magazzeni-tratto monte, tra il pozzetto n. 10 e lo spazio antistante il saggio per il pozzetto n. 9, si sono individuati strati terrosi antropizzati in antico e reperti archeologici. Successivamnete a una distanza di circa 120 metri lineari dall'area 1, durante lo scavo della trincea nel tratto tra il pozzetto n. 6 e la trincea per l'alloggio della condotta, il mezzo meccanico intaccava una struttura antica con evidenti tracce di combustione, ad una profondità di circa 200/220 cm;
- Con nota prot n. 8355 del 02-10-2024, acquisita al prot. n. E-CU5015 in pari data, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, a seguito del sopralluogo effettuato con personale tecnico in via Cavaleri Magazzeni, tratto Monte, dove nel corso dei lavori per la messa in posa della condotta fognaria, sono venuti in luce depositi archeologici, ha rappresentato la necessità di eseguire nel tratto interessato di Cavaleri Magazzeni lo scavo archeologico preventivo alla realizzazione delle opere;
- Con nota prot. n. C-CU2271 del 14/11/2024 il RUP chiedeva alla Dott.ssa Zelia Di Giuseppe di trasmettere una valutazione preventiva delle eventuali attività da mettere in campo necessarie a riscontrare la richiesta pervenuta dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.
- Con la nota prot. E-CU5890-18/11/2024 veniva comunicata dalla Dott.ssa Zelia Di Giuseppe la Valutazione preventiva per impianto e realizzazione Saggio archeologico nella zona via Cavaleri Magazzeni nel tratto di monte, inerente i lavori di "Completamento della rete fognante fascia costiera di Agrigento" nel comune di Agrigento (AG)" con la quale si comunicava che per espletare l'attività necessarie per la realizzazione dello scavo archeologico, oltre alle attività di "Direzione dello scavo archeologico" necessitavano le prestazioni professionali di un "Archeologo Collaboratore" oltre che della redazione delle eventuali documentazione scientifica di scavo; l'attività dell'Archeologo collaboratore – Disegnatore topografico veniva individuata in circa n.20 giorni lavorativi.
- Con nota prot. n. U-CU2404 del 02.12.2024 il RUP, considerato che l'attività di "Direzione dello scavo archeologico" riveste adempimento degli obblighi che l'operatore ha assunto con la sottoscrizione del contratto del 07/11/2022 (Cfr art.1 c.3), considerato che l'attività relativa all'Archeologo Collaboratore e della eventuale documentazione scientifica di scavo, si configura come aggiuntiva rispetto alle prestazioni previste nel contratto di affidamento del 07/11/2022 e scaturisce dalla sopravvenienza di cause impreviste ed imprevedibili, e quindi si ravvedono le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, disponeva alla Dott.ssa Zelia Di Giuseppe di procedere, nelle more di perfezionamento degli atti, alle attività richieste nella nota prot. E-CU5015 del 02.10.24 della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;

- Con nota prot. E-CU5890-18/11/2024 la Dott.ssa Zelia Di Giuseppe stimava che detto servizio sarebbe stato svolto presumibilmente in circa 20 giornate lavorative.
- Con nota prot. n. U-CU2404 del 02.12.2024 il RUP comunicava che l'importo delle prestazioni necessarie sarebbe stato riconosciuto a misura (per mesi o frazioni di mesi), ai sensi del punto 5.2-Attività di Sorveglianza e scavo archeologico-lettera "*B. Compensi forfettari mensili per lavoro autonomo di lunga durata"*, del Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologica (ANA) edito nell'ottobre 2011, considerando per l'attività di Archeologo Collaboratore, Disegnatore topografico, il compenso Archeologo 3° livello. Mentre, ai sensi del Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologica (ANA), per la documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi etc.) si prevede una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative previste per l'intervento di scavo, calcolata sul 3° livello del Collaboratore Archeologo. Le eventuali attività per il lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti e la loro sistemazione in depositi, compresa la redazione di un indice della collocazione nelle cassette comprese le attrezzature: Cassette di platica, sacchetti ermetici, cartellini in legno, TNT, cancelleria, materiali di imballaggio, si prevede una quota aggiuntiva minima pari al 15% delle giornate lavorative previste per l'intervento di scavo;
- I citati nuovi compensi, redatti ai sensi art. 22, comma 5, del D.M. 49/2018, sono riportati a lordo nella seguente tabella e sono soggetti al ribasso d'asta del 25,26% di cui al Contratto di appalto del 07/11/2024:

VOCE	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo unitario
1_Archeol_Coll	Archeologo Collaboratore - Disegnatore topografico,	mese	3.543,57 €
2_DOC_SCIE	Documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi, stampe etc.)	mese	708,71 €
3_LAVAG	Lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti e la loro sistemazione in depositi, compresa la redazione di un indice della collocazione nelle cassette, Attrezzature: Cassette di platica, sacchetti ermetici, cartellini in legno, TNT, cancelleria, materiali di imballaggio,	mese	531,54 €

- Tali attività si configurano come aggiuntive rispetto alle prestazioni previste nel contratto di affidamento del 07.11.2022 e scaturiscono dalla sopravvenienza di cause impreviste ed imprevedibili, e quindi si ravvedono le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- Con nota pec del 23.01.2025 la Dott.ssa Zelia Di Giuseppe comunicava l'inizio lavori del rilievo e pulizia dell'area per la realizzazione del Saggio archeologico nell'area interessata da resti archeologici, individuati durante lo scavo per la messa in posa della condotta fognaria di via Cavaleri Magazzeni tratto Monte.
- Con nota prot. 2577 del 18.03.2025 la Dott.ssa Zelia Di Giuseppe comunicava la chiusura dei lavori inerenti lo scavo dei Saggi archeologici nel tratto di via Cavaleri Magazzeni tratto Monte e la contestuale richiesta di indicazioni sulle modalità di rinterro per le aree indagate con direttive da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.
- Con nota Protocollo N. 0002730/2025 il RUP comunicava la chiusura dei lavori inerenti lo scavo dei Saggi archeologici nel tratto di via C. Magazzeni-tratto monte e richiedeva le direttive per il rinterro delle aree indagate alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.

- Con nota prot. n. 3466 del 08.04.2025, assunta al prot. n. 3287 in pari data, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento autorizzava il rinterro delle aree con le prescrizioni da eseguire.
- Con prot. n. .0004229/2025 del 12/05/2025 la Dott.ssa Zelia Di Giuseppe trasmetteva il Report chiusura servizio di Sorveglianza archeologica, nel quale veniva comunicato che i lavori inerenti i saggi, comprensivi di chiusura sono stati svolti in **26 giorni**, la parte relativa al lavaggio materiali, siglatura, database elenchi materiali, elenchi e schede US sono state eleborate in 6 giorni.
- Con Provvedimento n° 21 del 3 febbraio 2025 l Commissario Straordinario Unico approvava il quadro economico rimodulato derivante dall'iter di attuazione dell'intervento come di seguito riportato:

ID 33372 COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FASCIA COSTIERA AGRIGENTO -RIMODULATO-

A – LAVORI						
A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:			€	5.392.199,87	
a.1.a	- lavori a corpo	€	5.392.199,87			
a.1.b	- lavori a misura	€	-			
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	440.000,00	
A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO				**€**	**5.832.199,87**	
R.1.	Ribasso d'asta offerto 23,11800%			€	1.246.568,77	
A.N. – IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A- R1)				**€**	**4.585.631,10**	**€ 4.585.631,10**
	di cui:					
	per lavori a corpo al netto di ribasso	€	4.145.631,10			
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	440.000,00			
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, di cui:			€	643.401,46	
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione e suporto al RUP	€	317.191,96			
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP	€	154.623,80			
b.1.3	Collaudi	€	16.000,00			
b.1.4	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)	€	49.816,00			
b.1.5	Collegio consultivo tecnico	€	27.769,70			
b.1.6	Accantonamento per Compensi DL per attività art. 26 DL 17/05/2022 n°50	€	78.000,00			
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante			€	291.609,99	
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)	€	233.287,99			
b.2.2	Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€	58.322,00			
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo			€	75.000,00	
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri	€	-			
b.3.2	Pubblicità gara	€	30.000,00			
b.3.3	Commissione giudicatrice	€	45.000,00			
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA			€	34.590,00	
b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€	15.490,00			
b.4.2	Integrazione sistema allarme	€	19.100,00			
b.4.3	Saggi archeologici					
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€	185.037,06	€	185.037,06	
b.6	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi	€	110.600,00	€	110.600,00	
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€	6.918,00	€	6.918,00	
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	98.140,74	€	98.140,74	
b.9	(BST) - Bonifica Sistematica Terrestre	€	104.160,11	€	104.160,11	

b.10	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 69.342,25	€ 69.342,25		
b.11	(IVA) - IVA nelle misure di legge:		€ 784.786,99		
b.11.1	al 10% (su A e b.10)	€ 465.497,33			
b.11.2	al 22% su b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b,7, b.9.	€ 319.289,66			
b.12	(COMP) - Compensazioni e caro materiale		€ 1.151.083,27		
b.12.1	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50 riferite fino al SAL8 - quota attinta agli imprevisti e relativa IVA	€ 69.342,25			
b.12.2	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50 riferite fino al SAL8 - quota attinta al ribasso d'asta e relativa IVA	€ 1.081.741,03			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		**€ 3.554.669,87**		**€ 3.554.669,87**
C - ECONOMIE					
c.1	Economie da ribasso d'asta comprese IVA	€ 1.371.225,64			
c.2	Dalla rimodulazione delle somme a disposizione	€ 250.214,41			
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO (C)		**€ 1.621.440,05**		
D - UTILIZZO ECONOMIE			**€ 1.081.741,03**		
d.1	Per compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50, IVA compresa - quota attinta al ribasso d'asta	€ 1.081.741,03			
d.2	Per rimodulazione delle somme a disposizione	€ -			
E - RESTANO LE ECONOMIE (C-D)					**€ 539.699,02**
e.1	Da ribasso d'asta	€ 289.484,61			
e.2	Dalla rimodulazione delle somme a disposizione	€ 250.214,41			
	TOTALE INTERVENTO (A.N.+B+E)				**€ 8.680.000,00**

CONSIDERATO CHE

- L'importo netto contrattuale delle prestazioni relative all'Archeologo Collaboratore e alla eventuale documentazione scientifica di scavo, calcolato facendo riferimento al punto 5.2-Attività di Sorveglianza e scavo archeologico-lettera B. COMPENSI FORFETTARI MENSILI PER LAVORO AUTONOMO DI LUNGA DURATA, del Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologica (ANA) edito nell'ottobre 2011, al netto del ribasso contrattuale del 25,26% è così determinato:
  - Archeologo collaboratore – Disegnatore fotografico, conduce ad un maggiore corrispettivo contrattuale di **€ 3.433,00**;
  - Documentazione scientifica di scavo, conduce ad un maggior corrispettivo contrattuale di **€ 688,60**;
  - Lavaggio e pre-catalogazione dei materiali rinvenuti ecc…, conduce ad un maggior corrispettivo contrattuale di **€ 516,45**.
- in relazione alle maggiori attività effettuate dall'Archeologo e dai suoi collaboratori nel corso dello svolgimento del servizio con comunicazione di fine attività in data 12.05.2024 il Responsabile Unico del Progetto ha redatto la perizia di variante e suppletiva n°1 (datata luglio 2025) al servizio di Sorveglianza archeologica degli scavi, per un maggiore importo contrattuale di **€ 4.648,05**.
- la presente perizia di variante e suppletiva n°1, è stata redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per circostanze impreviste ed imprevedibili come meglio descritte negli atti di perizia;
- la stessa, pertanto, ricomprende i maggiori servizi di attività dell'Archeologo collaboratore e della eventuale documentazione scientifica di scavo, non previsti nel contratto principale del 07.11.2022, disposte con le seguenti Disposizioni di Servizio del R.U.P:
  a. Disposizione di Servizio n°1/RUP (prot. U-CU2404 del 02.12.2024), per la predisposizione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori n.1;
- i servizi previsti nella perizia di variante e suppletiva non alterano le condizioni del contratto principale del 07.11.2022, trattandosi di maggiori attività di dell'Archeologo collaboratore e della eventuale documentazione scientifica di scavo;

- in data 29.08.2025 con nota. Prot.8347/2025 l'Appaltatore ha sottoscritto gli elaborati della perizia di variante e suppletiva n.1 unitamente allo schema di atto di sottomissione;
- il maggiore importo netto a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva n°1, pari a **€ 4.648,05**, determina un incremento del 9,70% rispetto all'importo contrattuale del 07.01.2022.

VISTO

- la Perizia di variante e suppletiva n°1 proposta dal Responsabile Unico del Progetto e firmata dal RT affidatario, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art.106 del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii.;
- la relazione, parte integrante della Perizia di variante e suppletiva n.1, nella quale sono puntualmente descritte e circostanziate le cause;
- la relazione del R.U.P., Ing. Giuseppe Costanza, (prot. n.6534 del 15.06.2026) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della Perizia di variante e suppletiva n.1, istruttoria ed approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – art. 161, commi 7 e 9 del D.P.R. 207/2010);

PRESO ATTO

- che la suddetta relazione del R.U.P. attesta che la variante proposta rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. 5) del D.Lgs. 50/2016 ("per circostanze impreviste ed imprevedibili" per quanto applicabile ai contratti di servizi);
- che il RT Affidatario ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione;
- che i lavori dell'intervento di che trattasi sono in fase di collaudo e si rende necessario adeguare le voci ed i relativi importi delle somme a disposizione dell'amministrazione (aggiunta, variazione e/o integrazione) rispetto al quadro economico approvato, in ultimo, con Provvedimento n.21 del 03.02.2025 nell'ambito dell'importo complessivo per l'intervento di € 8.680.000,00, ed in particolare le variazioni riguardano le seguenti voci:

    b.1.4 - adeguamento al corrispettivo per le maggiori attività di sorveglianza archeologica;

    e.1 – riduzione dell'importo in previsione degli importi da liquidare;

- che in conseguenza delle aggiunte, variazioni e/o integrazioni alle voci delle somme a disposizione dell'amministrazione sopra riportate, il quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € 8.680.000,00, viene aggiornato come di seguito indicato:

ID 33372 COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FASCIA COSTIERA AGRIGENTO -RIMODULATO N°2-

A – LAVORI

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:			€	5.392.199,87
a.1.a	- lavori a corpo	€	5.392.199,87		
a.1.b	- lavori a misura	€	-		
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	440.000,00
A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO				**€**	**5.832.199,87**
R.1.	Ribasso d'asta offerto 23,11800%			€	1.246.568,77
A.N. – IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A- R1)				**€**	**4.585.631,10**
	di cui:				
	per lavori a corpo al netto di ribasso	€	4.145.631,10		
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	440.000,00		

€ 4.585.631,10

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, di cui:			€	595.235,43
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione e suporto al RUP	€	317.191,96		
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP	€	154.623,80		
b.1.3	Collaudi	€	16.000,00		
b.1.4	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)	€	54.649,97		
b.1.5	Collegio consultivo tecnico	€	27.769,70		
b.1.6	Accantonamento per Compensi DL per attività art. 26 DL 17/05/2022 n°50	€	25.000,00		
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante			€	243.675,87
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico compreso quota art. 113 del D.Lgs 50/2016 (4% di A)	€	233.287,99		
b.2.2	Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€	10.387,88		
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo			€	59.832,94
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri	€	1.718,48		
b.3.2	Pubblicità gara	€	13.114,46		
b.3.3	Commissione giudicatrice	€	45.000,00		
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA			€	34.590,00
b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€	15.490,00		
b.4.2	Integrazione sistema allarme	€	19.100,00		
b.4.3	Saggi archeologici				
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€	5.883,29	€	5.883,29

b.6	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi	€ 110.600,00	€ 110.600,00		
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€ 6.918,00	€ 6.918,00		
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 98.140,74	€ 98.140,74		
b.9	(BST) - Bonifica Sistematica Terrestre	€ 104.160,11	€ 104.160,11		
b.10	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 69.342,25	€ 69.342,25		
b.11	(IVA) - IVA nelle misure di legge:		€ 719.600,05		
b.11.1	al 10% (su A e b.10)	€ 465.497,33			
b.11.2	al 22% su b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b,7, b.9.	€ 254.102,72			
b.12	(COMP) - Compensazioni e caro materiale		€ 1.920.946,36		
b.12.1	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50 riferite fino al SAL11 - quota attinta agli imprevisti e relativa IVA	€ 69.342,25			
b.12.2	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50 riferite fino al SAL11 - quota attinta al ribasso d'asta e relativa IVA	€ 1.851.604,11			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		**€ 3.968.925,04**		**€ 3.968.925,04**
C - ECONOMIE					
c.1	Economie da ribasso d'asta comprese IVA	€ 1.371.225,64			
c.2	Dalla rimodulazione delle somme a disposizione	€ 605.822,33			
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO (C)		**€ 1.977.047,97**		
D - UTILIZZO ECONOMIE			**€ 1.851.604,11**		
d.1	Per compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50, IVA compresa - quota attinta al ribasso d'asta	€ 1.371.225,64			
d.2	Per rimodulazione delle somme a disposizione	€ 480.378,47			
E - RESTANO LE ECONOMIE (C-D)					**€ 125.443,86**
e.1	Restano Economie	€ 125.443,86			
	TOTALE INTERVENTO (A.N.+B+E)				**€ 8.680.000,00**

- la copertura finanziaria dell'intervento, il cui costo complessivo è pari a € 8.680.000,00, è garantita per l'importo di € 5.364.008,00 con i fondi della Delibera CIPE 60/2012, così come rimodulata dalla Delibera CIPE n. 94/2015, dal Decreto Direttoriale n. 160 del 01.12.2020 per l'importo di € 2.324.432,39, e per l'importo di € 991.559,61 dal D.D. 212 del MASE del 30/11/2021.

Delibera CIPE	DD 160/2020	DD 212/2021	DD 65/2022	CIPESS 25/2023	TOT Assegnazioni	Costo dell'intervento	Criticità
€ 5.364.008,00	€ 2.324.432,39	€ 991.559,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.680.000,00	€ 8.680.000,00	€ 0,00

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, per quanto di competenza, la Perizia di variante e suppletiva n.1, datata luglio 2025, al contratto del Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi necessari all'intervento denominato "Completamento della rete fognante fascia costiera di Agrigento" – Comune di Agrigento (AG) (cod. ID 33372 – Delibera CIPE n. 60/2012) per un maggiore importo contrattuale di € 4.648,05;
- di approvare il quadro economico dell'intervento nell'ambito dell'importo del finanziamento assentito di € 8.680.000,00, come da seguente dettaglio delle voci:

ID 33372 COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FASCIA COSTIERA AGRIGENTO -RIMODULATO N°2-

A – LAVORI

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:			€ 5.392.199,87	
a.1.a	- lavori a corpo	€ 5.392.199,87			
a.1.b	- lavori a misura	€ -			
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 440.000,00	
A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO				**€ 5.832.199,87**	
R.1.	Ribasso d'asta offerto 23,11800%			€ 1.246.568,77	
A.N. – IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A- R1)				**€ 4.585.631,10**	**€ 4.585.631,10**
	di cui:				
	per lavori a corpo al netto di ribasso	€ 4.145.631,10			
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 440.000,00			

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, di cui:		€ 595.235,43	
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Indagini propedeutiche alla progettazione e suporto al RUP	€ 317.191,96		
b.1.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RE e al RUP	€ 154.623,80		
b.1.3	Collaudi	€ 16.000,00		
b.1.4	Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)	€ 54.649,97		
b.1.5	Collegio consultivo tecnico	€ 27.769,70		
b.1.6	Accantonamento per Compensi DL per attività art. 26 DL 17/05/2022 n°50	€ 25.000,00		
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante		€ 243.675,87	
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico compreso quota art. 113 del D.Lgs 50/2016 (4% di A)	€ 233.287,99		
b.2.2	Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€ 10.387,88		

b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo			€	59.832,94	
	b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri	€ 1.718,48			
	b.3.2	Pubblicità gara	€ 13.114,46			
	b.3.3	Commissione giudicatrice	€ 45.000,00			
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA			€	34.590,00	
	b.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 15.490,00			
	b.4.2	Integrazione sistema allarme	€ 19.100,00			
	b.4.3	Saggi archeologici				
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero		€ 5.883,29	€	5.883,29	
b.6	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi		€ 110.600,00	€	110.600,00	
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili		€ 6.918,00	€	6.918,00	
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 98.140,74	€	98.140,74	
b.9	(BST) - Bonifica Sistematica Terrestre		€ 104.160,11	€	104.160,11	
b.10	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti		€ 69.342,25	€	69.342,25	
b.11	(IVA) - IVA nelle misure di legge:			€	719.600,05	
	b.11.1	al 10% (su A e b.10)	€ 465.497,33			
	b.11.2	al 22% su b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b,7, b.9.	€ 254.102,72			
b.12	(COMP) - Compensazioni e caro materiale			€	1.920.946,36	
	b.12.1	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50 riferite fino al SAL11 - quota attinta agli imprevisti e relativa IVA	€ 69.342,25			
	b.12.2	Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50 riferite fino al SAL11 - quota attinta al ribasso d'asta e relativa IVA	€ 1.851.604,11			
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		**€**	**3.968.925,04**	**€ 3.968.925,04**
C - ECONOMIE						
c.1	Economie da ribasso d'asta comprese IVA		€ 1.371.225,64			
c.2	Dalla rimodulazione delle somme a disposizione		€ 605.822,33			
		TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO (C)		**€**	**1.977.047,97**	
				€	**1.851.604,11**	
D - UTILIZZO ECONOMIE						
d.1	Per compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 D.L. 17.05.2022, n.50, IVA compresa - quota attinta al ribasso d'asta		€ 1.371.225,64			
d.2	Per rimodulazione delle somme a disposizione		€ 480.378,47			
E - RESTANO LE ECONOMIE (C-D)						**€ 125.443,86**
e.1	Restano Economie		€ 125.443,86			
		TOTALE INTERVENTO (A.N.+B+E)				**€ 8.680.000,00**

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto affinché provveda ad ogni adempimento conseguente;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

Il Sub Commissario
SALVATORE CORDARO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente