Pubblicato il 05/08/2026

Commissario Straordinario Unico
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 150 del 29/07/2026

Sub Commissario Regione Calabria

OGGETTO:	**"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. FONDO BARCHI E REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEI COLLETTAMENTI NELLE LOCALITÀ NON SERVITE DEL COMUNE DI ROCCA DI NETO (KR)" – CUP: F18F18000810002 - CIG: 7961334CA4 – APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE**

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008690/2026 del 31/07/2026
Firmato digitalmente da ANTONINO DAFFINA'

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ssa ing. Lucia Sansò

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.05.2016 è stato approvato il "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*", stipulato tra Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria in data 30.04.2016;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08.02.2018 è stato approvato il programma degli interventi inerenti al settore della depurazione per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE;
- che il già menzionato programma di interventi ricomprende anche l'intervento in oggetto, titolato "*Realizzazione nuovo Impianto di depurazione in Loc. Fondi Barchi e realizzazione della Rete Fognaria e dei Collettamenti nelle Località non servite del comune di Rocca di Neto (KR)",* CUP: F18F18000810002, cui risulta assegnato un finanziamento di € 1.287.000,00;
- che in data 07.09.2018, il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria ed il Comune di Rocca di Neto hanno stipulato la convenzione rep. n. 10813 per la realizzazione del predetto intervento;

PREMESSO, ALTRESI'

- che il Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante "*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 all'art. 2 relativo a "*Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione*" prevede la nomina di un Commissario straordinario unico di Governo, al quale "*sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014*

(causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, ivi inclusa la gestione degli impianti, fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- che con il D.P.C.M. 11/05/2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44;
- che con il D.P.C.M. 30.09.2022, registrato alla Corte dei Conti al n.3550 del 07.10.2022 e pubblicato sulla G.U. n.291 del 14.12.2022, recante "*Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore*", il CSU ha assunto il ruolo di soggetto attuatore degli interventi elencati nella Tabella A, allegata al provvedimento del Presidente del Consiglio, ai sensi di quanto a suo tempo prescritto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in particolare dal comma 3 dell'art. 4–septies;
- che ai sensi dell'art. 3, co.1 del DPCM 30.09.022 "*... per gli interventi di cui alla tabella A, per i quali il commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore, tutte le risorse finanziarie pubbliche disponibili, da destinare ai medesimi interventi confluiscono nella disponibilità del commissario unico con le modalità di cui ai commi 7 -bis e 7 -ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014*";
- che per effetto del citato D.P.C.M., il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento in argomento è assunto *ex lege* dal Commissario Unico il quale subentra in tutte le situazioni giuridiche esistenti;
- che con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- che il D.P.C.M. 07.08.2023 individua altresì il Dott. Antonino Daffinà quale Subcommissario;
- che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione di parte dell'intervento di che trattasi;
- che in forza dei poteri conferitigli dalla legge, il Commissario Straordinario Unico è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, 195, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- che con Provvedimento n. 160/2024 del 26/07/2024, prot. U-CU1528, recante "*Attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M 7 agosto 2023*", il CSU ha attribuito al Subcommissario Dott. Antonino Daffinà le deleghe inerenti: la verifica della rispondenza degli interventi Commissariati nella Regione Calabria al superamento della procedura di infrazione; l'attuazione dei piani d'intervento e il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi; le attività di coordinamento giuridico/amministrativo della Stazione Appaltante (aggiudicazioni gare, stipula di contratti di appalto, provvedimenti, ecc.); le attività relative alla gestione del contenzioso con ogni più ampia rappresentazione esterna e potere di firma; i rapporti con gli enti locali e la Regione Calabria per il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi; l'espletamento delle attività di supporto e strumentali a quelle sopra descritte con efficacia di rappresentanza esterna anche di firma;
- che per il principio di continuità dell'azione amministrativa, con Provvedimento n. 085 del 25 marzo 2024 si è preso atto dei provvedimenti assunti dal Comune di Rocca di Neto (KR) in qualità di precedente soggetto attuatore dell'intervento, fermo restando il potere di autotutela qualora si dovessero palesare profili di illegittimità in tali provvedimenti, e nominato l'ing. Roberto Luigi Ruffolo, dipendente della Regione Calabria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, RUP dell'intervento in argomento in sostituzione dell'Ing. Sebastiano Rocca.

CONSIDERATO

- che in data 20.02.2020 il Comune di Rocca di Neto (KR), con Determinazione a Contrarre n. 13, ha approvato le risultanze della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale di Progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori e CSE dei lavori di "*Realizzazione nuovo Impianto di depurazione in Località Fondi Barchi e realizzazione della Rete Fognaria e dei Collettamenti nelle Località non Servite del Comune di Rocca di Neto (KR)",* CUP: F18F18000810002, alla società di ingegneria EDILING srl con sede in Castelnuovo Cilento (SA), Via Vigne n.3, P.IVA 04467780658, per un importo complessivo di euro € 45.928,65 (comprensivo degli oneri della sicurezza ed oneri e spese varie), oltre IVA ed oneri previdenziali, nella misura di legge, dando atto che la stessa ha presentato, in sede concorsuale, la miglior offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, in particolare, l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara (37,05%) e oltre contributi previdenziali ed IVA, veniva così ripartito:

1	Progetto Fattibilità Tecnico ed Economica	€ 3.103,71
2	Progettazione Definitiva (inclusa sicurezza)	€ 16.449,66
3	Direzione dei lavori, Contabilità e C.R.E.	€ 18.616,01
4	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 7.759,27
	Totale	€ 45.928,65

- che, inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Contratto, la società di ingegneria EDILING srl "*è tenuto ad svolgere tutte le prestazioni aggiuntive offerte in sede di gara come riportato all'interno dell'offerta tecnica che è parte integrante e sostanziale del presente contratto*";
- che, in particolare, la EDILING srl ha offerto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rimandando per tutto il resto all'Offerta Tecnica, in atti al prot. n. 0008387 del 24/07/2026, "*1) Analisi del fabbisogno depurativo reale, ricognizione delle aree servite dal collettamento fognario e depurativo; ricognizione dei fabbricati serviti da IAS (sistemi individuali adeguati); 2) Pianificazione progettuale generale improntata al superamento delle condizioni che hanno*

determinato l'inclusione del comune di Rocca di Neto tra gli agglomerati inclusi nella procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota MAAT n. prot. 24444 del 15/11/2017; redazione dello schema generale del collettamento e del servizio depurativo comunale, ubicazione di tutti gli scarichi censiti nella fase ricognitiva, individuazione di condizioni non conformità (NC) ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE; 3) Sviluppo di diverse ipotesi progettuali a livello di studio di fattibilità per fornire alla stazione appaltante la possibilità di adottare la scelta progettuale tecnicamente ed economicamente più conveniente; 4) Sviluppo di un progetto generale per la razionalizzazione del sistema fognario depurativo al livello definito suddivisibile in stralci funzionali;……. 9) Redazione del progetto definitivo con gli elaborati progettuali sviluppati con gli approfondimenti e i contenuti di un progetto esecutivo, garantendo alla Stazione Appaltante la flessibilità sulle modalità di approvazione del progetto e la scelta della tipologia di appalto per la realizzazione dell'opera";

- che in data 04.03.2021, con prot. n. 1623, la società di ingegneria EDILING srl, ha consegnato al Comune di Rocca di Neto (KR) il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per i lavori di ammodernamento del sistema fognario e depurativo del Comune di Rocca di Neto, composto da n. 3 lotti:
  - **LOTTO A**: Lavori per la realizzazione di nuovo impianto di depurazione in Loc. Fondo Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del Comune di Rocca di Neto, dell'importo complessivo di € 1.287.000,00 finanziato dalla Regione Calabria, "*Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria*" concesso per la realizzazione dell'intervento denominato "*Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR)"* giusta Convenzione n. 2543 del 07/09/2018;
  - **LOTTO B**: Lavori di riequilibrio del sistema fognario-depurativo del Comune di Rocca di Neto, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
  - **LOTTO C**: Lavori di completamento del sistema fognario-depurativo del Comune di Rocca di Neto, dell'importo complessivo di € 1.913.592,35;
- che in data 26.05.2021 il Comune di Rocca di Neto (KR), con delibera di Giunta Comunale n. 38, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di ammodernamento del sistema fognario e depurativo come sopra descritto e suddiviso in tre lotti;
- che in data 23.09.2022 il Comune di Rocca di Neto (KR), con nota prot. n. 0008840, ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, articoli 14 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., indicando il giorno 21.11.2022 quale termine perentorio per il rilascio delle determinazioni da parte degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte;
- che al fine di verificare il corretto svolgimento della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Rocca di Neto, il RUP Ing. Roberto Ruffolo - una volta nominato in sostituzione dell'Ing. Sebastiano Rocca per effetto del subentro del CSU - ha richiesto ai soggetti interpellati nella Conferenza di Servizi richiamata, se siano stati rilasciati pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti assenso e comunque determinazioni in termini di assenso o di dissenso;
- che nel termine fissato per rendere le eventuali determinazioni rilasciate, con nota prot. 230348 del 08/04/2025, assunta al prot. n. 3312 del 08/04/2025, il Dip. Agricoltura e Sviluppo rurale Settore 1 - "Coordinamento delle Attività Dipartimentali e Usi Civici – Biodiversità" della Regione Calabria, previa verifica sul protocollo informatizzato e sulla pec di Settore, ha comunicato che "*non sono stati rinvenuti pareri rilasciati dal Dipartimento Agricoltura in merito alla procedura in oggetto*";
- che nessun altro Ente interpellato ha risposto;
- che con nota al prot. n. 3201 del 07.04.2025 la Soc. EDILING srl, progettista dell'intervento, ha

trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in conformità con il nuovo Codice Appalti D.lgs 36/2003 e al Prezzario ufficiale dei Lavori Pubblici per la regione Calabria anno 2024, nel frattempo entrato in vigore, per l'importo complessivo di euro 3.700.592,35, confermando in linea generale l'impostazione del precedente progetto già approvato dal Comune di Rocca di Neto e comprensivo degli interventi che, nella precedente progettazione, ricadevano nei lotti denominati A e C che prevedono, quindi, la realizzazione dei collettori fognari nelle località non servite dalla rete fognaria esistente, indispensabile per superare la procedura di infrazione comunitaria;

- che con nota al prot. n. 04472/2025 del 16/05/2025 la Soc. EDILING srl, progettista dell'intervento, ha trasmesso gli elaborati del PFTE, RE.02_REV.1 e TAV.INQ.01_REV.1, revisionati, in sostituzione dei medesimi elaborati precedentemente trasmessi;
- che ai fini della correttezza del procedimento e a tutela dell'interesse pubblico prevalente, è stato ritenuto necessario indire una nuova Conferenza dei Servizi al fine di acquisire, dagli Enti interessati, tutti i pareri necessari, così da assicurare la piena efficacia e validità di tutti gli atti del procedimento;
- che con nota prot. 3895/2025 del 29/04/2025, è stata pertanto indetta Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla legge 30 giugno 2016 n. 127;
- che la conferenza dei servizi si è conclusa positivamente con Determinazione motivata del RUP, prot. 1817/2026 del 17/02/2026, trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che, per legge, sono intervenuti nel procedimento;

CONSIDERATO, ALTRESI'

- che le risorse finanziarie attualmente disponibili per l'intervento in oggetto ammontano ad € 1.287.000,000, a fronte di un costo complessivo, emerso dal PFTE redatto dai progettisti, pari a circa € 3.700.592,35;
- che, quindi, sono state avviate, unitamente all'operatore economico affidatario del servizio di progettazione, analisi tecniche ed economiche per poter addivenire ad una ridefinizione e rimodulazione del contratto attraverso la redazione di una perizia di variante al progetto dei servizi posto a base di gara, scaturita a seguito della volontà di affidare al medesimo progettista la redazione del progetto esecutivo del lotto oggetto di finanziamento;
- che dette analisi hanno tenuto conto, per ciò che concerne le valutazioni dell'Ufficio del CSU – improntate al principio del risultato e del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i principi di economicità ed efficienza - anche delle circostanze che, dovendo riaffidare nuovamente le attività residue di che trattasi, detto affidamento sarebbe soggetto alle nuove disposizione legislative che imporrebbero, ex art. 41, comma 15-bis, lett. b, un ribasso fino al massimo del 35% per cento dell'importo a base di gara (in luogo del 37.05% offerto dall'appaltatore);
- che, ai sensi dell'art. 3 del Contratto d'appalto, agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 0008387 del 24/07/2026, "*le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato*";
- che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, "*Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:….. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto*

dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi";

- che il comma 7 dell'art. 106, prescrive che "*nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice*";
- che, inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016, *"Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento…"*;
- che, pertanto, con Ordine di servizio n.1/2026 prot. 0002464 del 04/03/2026, il RUP Ing. Roberto Ruffolo ha richiesto alla Soc. Ediling progettista dell'intervento, di individuare, nell'ambito del Lotto A del PFTE già trasmesso (ovvero quello di competenza del CSU), n. 2 stralci funzionali, di cui uno immediatamente realizzabile con le somme rese disponibili dal finanziamento attualmente assentito e relativamente al quale dovrà essere successivamente redatto il Progetto esecutivo;
- che con nota assunta al prot. interrno n. 0003273 del 26/03/2026, l'Ing. Dante Leoni, nella sua qualità di Direttore Tecnico e Legale Rappresentante della EDILING S.C. A R.L., in ottemperanza alla disposizione di servizio impartita dal RUP, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al primo stralcio del Lotto A, denominato A.1, aggiornato al Prezzario ufficiale dei Lavori Pubblici per la Regione Calabria anno 2025;

VISTO

- la nota assunta al prot. interno n. 0006619 del 16/06/2026, con cui l'Ing. Dante Leoni, nella sua qualità di Direttore Tecnico e Legale Rappresentante della EDILING S.C. A R.L., ha inteso rappresentare al CSU, con spirito di totale e rinnovata sinergia istituzionale, l'eccezionale impegno profuso dal 2020 ad oggi, evidenziando come le attività e le prestazioni rese siano andate ben oltre la normale e fisiologica alea contrattuale originaria e richiedendo, pertanto, un adeguamento del compenso ovvero il pagamento delle ulteriori spese vive sostenute a causa del protrarsi del contratto oltre il termine originariamente previsto;
- la nota prot. n. 0007780 del 13/07/2026, con cui il RUP riscontrava detta nota, ringraziando l'appaltatore per l'impegno profuso ma evidenziando come tutte le prestazioni rese – solo in parte imputabili ad attività di competenza del CSU - fossero conformi all'offerta tecnica formulata in sede di gara; ci si rendeva disponibili, ad ogni modo, a riconoscere - oltre agli onorari dovuti per l'aggiornamento del PFTE al nuovo Prezziario Regione Calabria 2024 e del P.E. del lotto A.1 al nuovo Prezziario Regione Calabria 2025 - quanto dovuto per le spese vive sostenute a causa del protrarsi del contratto oltre il termine originariamente previsto;
- la relazione a firma del RUP, acquisita con Protocollo N. 8330 del 23/072026, con la quale si esprime parere favorevole alla variante contrattuale, oltre che al riconoscimento delle ulteriori spese vive e degli onorari dovuti per l'aggiornamento del PFTE al nuovo Prezziario Regione Calabria 2024 e del P.E. del lotto A.1 al nuovo Prezziario Regione Calabria 2025;
- l'atto aggiuntivo allegato alla predetta Relazione già sottoscritto dalla società EDILING Srl.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
DETERMINA

a) di approvare, per quanto di competenza, la variante contrattuale, *ex* art. 106, commi 1, lett. b), e 7,

del D. Lgs. n. 50/2016, dell'intervento "*Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla "Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in loc. Fondo Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del Comune di Rocca di Neto (KR)"* – CUP: F18F18000810002 - CIG: 7961334CA4, ovvero l'affidamento alla società EDILING Srl, - con sede legale in 84040-Castelnuovo Cilento (SA), alla Via Vigne, 3, C.F. / P.I. 04467780658 – del servizio di redazione del progetto esecutivo del lotto oggetto di finanziamento, per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore (37.05%), di € 8.823,73, pari a una variazione del 19,21% % del contratto originario;

b) di approvare il relativo atto aggiuntivo trasmesso unitamente alla relazione a firma del RUP, acquisita con Protocollo N. 8330 del 23/072026;

c) di riconoscere gli onorari dovuti per l'aggiornamento del PFTE al nuovo Prezziario Regione Calabria 2024 e del P.E. del lotto A.1 al nuovo Prezziario Regione Calabria 2025, per un importo, rispettivamente, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore (37.05%), di € 7.264,59 e di € 1.522,74; e così, in totale, € 8.787,33;

d) di riconoscere le ulteriori spese vive sostenute dall'Appaltatore a causa del protrarsi del contratto oltre il termine originariamente previsto, per un importo di € 1.378,00.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, ing, Roberto Luigi Ruffolo, per gli adempimenti successivi;
- la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ssa ing. Lucia Sansò

Il Sub Commissario
ANTONINO DAFFINA' / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente