Pubblicato il 05/08/2026

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 156 del 03/08/2026

Sub Commissario Regione Calabria

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO** **"OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI ACRI (CS) – LOTTO FUNZIONALE N. 2A"** **E DECISIONE DI CONTRARRE EX ART.17, CO.1 D.LGS. 36/2023**

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008820/2026 del 03/08/2026
Firmato digitalmente da ANTONINO DAFFINA'

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Antonio Stranges

VISTI

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, "***Codice dei Contratti***");
- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l'art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
- il D.L. n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.lgs. n. 209/2024;
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;
- il provvedimento n. 091/2023/F del 14/09/2023 recante *"Attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 7 agosto 2023*;
- il provvedimento n. 112/2024/F del 24/05/2024 – prot. U-CU1123 – recante la "*Revoca precedente provvedimento attribuzione deleghe ai subcommissari e nuova attribuzione deleghe*";
- il provvedimento n. 160/2024/F – prot. U-CU1528 del 26/07/2024 – con il quale il CSU ha disposto l'attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M 7 agosto 2023, con revoca dei precedenti provvedimenti di pari oggetto;

PREMESSO CHE

- lo Stato italiano è oggetto di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in ordine alla violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
- con Delibera CIPE del 30 aprile 2012 n. 60 sono stati finanziati interventi finalizzati al superamento delle infrazioni alla base del predetto contenzioso comunitario, tra i quali è ricompreso l'intervento "*Ottimizzazione del Sistema fognario e depurativo del Comune di Acri (CS)*" - cod. ID 33453;
- l'Accordo di Programma Quadro rafforzato "*Depurazione delle Acque*" siglato in data 05/03/2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria individuava il Comune di Acri quale Soggetto Attuatore dell'intervento di che trattasi;
- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017, è stato nominato il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;
- per effetto della predetta nomina il Commissario Straordinario Unico è subentrato al Comune di Acri quale Soggetto Attuatore dell'intervento poiché l'agglomerato di Acri è tra quelli interessati dalla sentenza di condanna C-565/10 ed alla data di nomina del Commissario Straordinario Unico non era intervenuta l'aggiudicazione dei lavori e, con provvedimento n. 16 del 3/8/2017, ha nominato l'Ing. Giovanni Pizzo Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Annunziata Ranaldi nominata in precedenza dal Comune di Acri con determina n. 142/4 del 29/7/2014;
- al nuovo Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito delle attività previste dall'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato dato il compito di approfondire gli aspetti tecnici delle soluzioni proposte nello Studio di Fattibilità (SdF) redatto dal Comune di Acri, tenuto conto delle osservazioni formulate dall'UTS del MATTM – che non risultavano allo stato recepite – ed avendo come obiettivo stringente ed essenziale, quello di superare le condizioni che hanno portato alla condanna;
- ai sensi dell'art. 2, comma2 del D.L. 243/16 la procedura di affidamento mediante project financing è risultata incompatibile con il ruolo ed i poteri attribuiti al Commissario Unico che con provvedimento n°9 del 01/02/2018 prot U-CU0090 il CSU ha revocato la procedura di gara di project financing
- in ottemperanza all'incarico ricevuto il Responsabile Unico del Procedimento, in data 07/02/2018 (Prot. C-CU0022) ha emesso il "Documento di Indirizzo alla Progettazione" (DIP) relativo all'intervento denominato "Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri (CS) - ID 33453 Delibera CIPE 60/2012";
- con provvedimento n. 67 del 15 giugno 2018 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il "Progetto di servizi integrati di progettazione, direzione lavori e attività a supporto" finalizzato all'attuazione

dell'intervento succitato, per un importo a base di gara di € 1.569.034,77 e ha determinato di procedere, ai fini di quanto previsto dall'art.32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, all'affidamento dell'esecuzione del progetto attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016;

- con Provvedimento n. 25 del 13 marzo 2019, il Commissario Straordinario Unico ha determinato l'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.P Dizeta Ingegneria (mandataria) Hydroarch S.r.l. (mandante), Ing. Nicola Giuseppe Gallo – Dott, Geol Arcangelo Francesco Violo (mandanti) con sede legale in Milano via E. Bassini 19, con un punteggio finale di 93,278 ed un ribasso economico del 55,55%;
- in data 4 settembre 2019 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Straordinario Unico e la R.T.I aggiudicataria;
- con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente – D.G. per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua n.160 del 01/12/2020 sono state individuate ulteriori disponibilità finanziarie che concorrono alla realizzazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane. Dette risorse aggiuntive, pari complessivamente ad € 389.849.317,11, di cui € 33.091.999,11 stanziati nell'ambito del richiamato Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014/2020 ed € 356.757.318,00 (di cui € 9.000.000,00 già trasferiti a favore del Commissario) a valere sul Fondo investimenti di cui alle citate Leggi di bilancio sono utilizzate da parte del Commissario per il finanziamento di nuovi interventi ovvero per assicurare la complessiva copertura finanziaria di altri interventi già finanziati per i quali il Commissario ha individuato un ulteriore fabbisogno. All'interno delle predette risorse aggiuntive, risulta assegnata la somma di € 8,2 M€ a copertura dei fabbisogni dell'intervento "Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri (CS) - ID 33453 Delibera CIPE 60/2012";
- con nota U-CU1253 del 26/09/2019 il RUP ha richiesto al Raggruppamento aggiudicatario di sottoporre al Commissario Straordinario Unico un documento contenente gli schemi progettuali da considerare nel Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito DOCFAP) al fine di emettere l'Ordine di Servizio di inizio delle attività di cui all'art. 3 del Contratto di Appalto, una volta condiviso il suddetto quadro di alternative proposto;
- in una riunione svoltasi a Roma presso gli uffici del CSU il 20/11/2019 l'RTP ha illustrato i criteri per la formulazione delle tre alternative progettuali da comprendere DOCFAP;
- tali criteri, di seguito elencati, sono stati condivisi dal Commissario Straordinario Unico:
- ingegnerizzazione dell'ipotesi progettuale contenuta nel Documento preliminare alla progettazione, con l'obiettivo di massimizzare il grado di copertura del servizio;
- ricerca della soluzione progettuale in grado di raggiungere il massimo grado di copertura del servizio, rimanendo nell'ambito di un limite di economicità dell'intervento che non ecceda il valore medio, assunto come riferimento, di 10 metri di condotta fognante per nuovo abitante equivalente servito;
- ricerca della soluzione progettuale che massimizzi i punti di depurazione dei reflui riducendo conseguentemente lo sviluppo di nuove tratte fognarie in zone extra urbane o rurali;
- in data 26/11/2019 prot. U-CU1585 è stato emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto che prevede come prima attività la elaborazione del DOCFAP;
- i progettisti, in un incontro avvenuto il 10/12/2019 a Catanzaro, presso la sede della Cittadella della Regione Calabria, hanno illustrato il DOCFAP al Commissario Unico ed al Comune di Acri;
- in data 11/12/2019 prot. E-CU4020 l'RTP ha trasmesso al Commissario Straordinario Unico il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali nel quale sono state previste tre soluzioni progettuali di seguito illustrate e che comportano, in ogni caso, in relazione alla vastità del territorio comunale e alle notevoli distanze tra i vari nuclei abitati, il ricorso a sistemi di trattamento individuali appropriati (IAS) in misura significativa, variabile dal 15 al 20% circa del carico generato, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Direttiva 91/271/CE:
- la prima soluzione progettuale proposta si basava sull'ingegnerizzazione dell'ipotesi progettuale contenuta nel Documento preliminare alla progettazione, con l'obiettivo di massimizzarne il grado di copertura del servizio. Prevede la realizzazione di nuovi tratti fognari e collettamenti, a completamento della rete fognaria esistente e/o a servizio di frazioni del tutto sprovviste, per uno sviluppo complessivo di circa 28,4 km, un numero totale di 23 impianti di trattamento di cui 7 sono gli impianti di depurazione esistenti, per i quali si prevede un revamping, e 16 gli impianti di nuova realizzazione, dei quali 10 nuovi impianti di

fitodepurazione (potenzialità ≤ 100 A.E.) e 6 nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi prefabbricati del tipo a monoblocco (100 A.E. < potenzialità ≤ 500 A.E.). La copertura prevista del servizio è del 80,5%, la stima dei lavori ammonta a € 9.361.000,00;

- la seconda alternativa progettuale si basava sulla ricerca di una soluzione in grado di raggiungere il massimo grado di copertura del servizio, rimanendo nell'ambito dell'economicità dell'intervento, rispettando un limite che non ecceda il valore medio di 10 metri di condotta fognante per nuovo abitante equivalente servito. Questa ipotesi progettuale prefigura una maggior aggregazione di nuclei abitati, con conseguente aumento dello sviluppo di nuove tratte fognarie e riduzione dei siti depurativi, con l'obiettivo, appunto, di raggiungere il massimo grado di copertura del servizio possibile, rimanendo nell'ambito del limite di economicità dell'intervento sopra detto. Lo sviluppo complessivo dei nuovi tratti fognari, derivante da questa scelta progettuale, risulta pari a circa 67,7 km. il numero totale di impianti di trattamento previsti è 19 di cui 7 sono gli impianti di depurazione esistenti, per i quali si prevede un revamping, e 12 sono gli impianti di nuova realizzazione, dei quali 5 nuovi impianti di fitodepurazione (potenzialità ≤ 100 A.E.) e 6 nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi prefabbricati del tipo a monoblocco (100 A.E. < potenzialità ≤ 500 A.E.) e un impianto a fanghi attivi con potenzialità > 500 A.E. ; la copertura prevista del servizio è del 85,7%, la stima dei lavori ammonta a € 16.028.000,00;
- la terza alternativa progettuale presentata era basata sulla ricerca di una soluzione che, mantenendo il grado di copertura ottenuto in base all'ipotesi precedente (ipotesi n. 2), massimizzi i punti di depurazione dei reflui riducendo conseguentemente lo sviluppo di nuove tratte fognarie. Il criterio di base adottato per definire tale proposta progettuale è quello di un approccio tecnico che privilegi le soluzioni depurative localizzate nelle immediate vicinanze dei nuclei urbani evitando lunghi percorsi di tubazioni in aree extra urbane di difficile realizzazione, controllo e gestione, anche tenuto conto della peculiare conformazione orografica del territorio comunale. In quest'ottica la presente soluzione progettuale prevede la realizzazione di 40 impianti di trattamento di cui: cui 7 sono gli impianti di depurazione esistenti, per i quali si prevede un revamping, e 33 sono gli impianti di nuova realizzazione, dei quali 21 nuovi impianti di fitodepurazione (potenzialità ≤ 100 A.E.) e 12 nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi prefabbricati del tipo a monoblocco (100 A.E. < potenzialità ≤ 500 A.E.); la copertura prevista del servizio è del 85,5%, la stima dei lavori ammonta a € 13.284.000,00.
- il DOCFAP, elaborato dall' RTP affidatario, è stato sviluppato in aderenza alla vigente normativa allo scopo di fornire gli elementi di valutazione utili per prendere una decisione riguardo alla realizzazione operativa del progetto;
- con nota prot. U-CU1699 del 19/12/2019, il Commissario Straordinario Unico ha inviato il DOCFAP al Comune di Acri al fine di acquisire le opportune valutazioni;
- con Provvedimento n. 19 del 31/01/2020 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l'Ing. Sergio Ragozzino Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Giovanni Pizzo;
- il Comune di Acri - con nota acquisita con prot.E-CU0435 del 3/2/2020 - ha espresso il proprio favore "preminentemente per la soluzione 3" del DOCFAP motivato dalla maggiore copertura del servizio (85,5%), rispetto alla soluzione n.1 (80,5%) ed ha ritenuto di escludere la soluzione n.2 sia per il maggiore costo totale sia per l'elevato numero di stazioni di sollevamento che comporterebbero ingenti oneri in fase di gestione;
- il Commissario Straordinario Unico con provvedimento n.42 del 24 marzo 2020 ha approvato il "Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ver. dicembre 2019", redatto dall'R.T.P. Dizeta Ingegneria (mandataria) Hydroarch S.r.l. (mandante), Ing. Nicola Giuseppe Gallo – Dott, Geol Arcangelo Francesco Violo (mandanti), prendendo atto che il Comune di Acri ha espresso la propria preferenza per la soluzione 3 del DOCFAP, per la maggiore copertura del servizio (85,5%) che essa assicura con i più contenuti oneri di gestione, in particolare quelli energetici;
- con l'ODS n. 2 del 30/3/2020 - prot. U-CU0496 - in applicazione dell'art 4 comma 1 del Contratto, il RUP ha dato disposizione al Raggruppamento aggiudicatario di predisporre il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE) dell'intervento in oggetto, sviluppato sulla soluzione n.3 del DOCFAP, effettuando tutti gli approfondimenti ritenuti necessari;
- con nota del 14/4/2020 – acquisita con prot. E-CU1500 del 15/4/2020 – l'RTP ha trasmesso il PFTE per un importo complessivo dell'intervento pari a € 18.000.000,00;

- con Provvedimento del CSU n°71/2020 prot.U-CU0764 del 07/05/2020 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di € 18.00.000,00, come da seguente quadro economico:

A) Lavori	
A1) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	13.200.000,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/08)	260.000,00
Totale	**13.460.000,00**
B) Somme a Disposizione	
B1) Espropri	80.000,00
B2) Spese Tecniche	1.400.000,00
B3) Contributo 4% su B2	56.000,00
B4) IVA sui lavori (10% di A)	1.346.000,00
B5) IVA su spese tecniche (22% di B2 + B3)	320.320,00
B6) Imprevisti (circa 8% di A)	1.337.680,00
Totale Somme a Disposizione	**4.540.000,00**
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	**18.000.000,00**

- con il D.P.C.M. 11/05/2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44, ivi compresi, tra gli altri, l' intervento di che trattasi; per effetto della suddetta nomina, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione del presente intervento;
- con l'Ods n.3 del RUP – prot.U-CU0950 del 16/06/2020 - sono state avviate le attività di rilievi, indagini e progettazione definitiva;
- con nota prot. E-CU2361 del 31/05/2021 l'RTP affidatario ha trasmesso la versione conclusiva degli elaborati della progettazione definitiva che tiene conto di tutte le integrazioni richieste dall'ufficio del RUP;
- in data 23/07/2021, con nota prot. U-CU1162 di pari data, è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla Legge 30 giugno 2016, ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri per l'approvazione del Progetto definitivo presentato dall'Aggiudicatario, invitando i seguenti Enti interessati dal procedimento:
  1. Comune di Acri
  2. Regione Calabria
     - Dipartimento n.6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
     - Dipartimento n.8- Agricoltura e Risorse Agroalimentari
     - U.O.A. Politiche Della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa Del Suolo
     - Dipartimento n.11 Tutela dell'Ambiente
     - Economia Circolare - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile
     - Ciclo Integrato delle Acque
     - Dipartimento n. 14 – Urbanistica
     - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale
     - Autorità Idrica Calabria
  3. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Calabria
  4. Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio, Catanzaro, Cosenza e Crotone

5. Provincia di Cosenza
6. Settore Viabilità
7. Settore Ambiente
8. Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali
9. AGENZIA DEL DEMANIO - Filiale Calabria
10. CONSORZIO DI BONIFICA DELLO IONIO COSENTINO – TREBISACCE
11. ASP di Cosenza
12. ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Regione Calabria - Dipartimento di Cosenza
13. SORICAL - Società Risorse Idriche Calabresi
14. RFI - Direzione Territoriale Calabria
15. ANAS SPA - Area compartimentale Calabria
16. ITALGAS
17. SNAM RETE GAS - Dipartimento Tarsia
18. ENEL
19. TELECOM S.p.A.

- con Provvedimento n. 125/2021 del 09/09/2021 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l'Ing. Maria Pia Funaro Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Sergio Ragozzino in quiescenza e Direttore dell'esecuzione dei Contratti l'Ing. Antonio Stranges in sostituzione dell'Ing. Maria Pia Funaro;
- con Provvedimento n. 032/2022 del 10/03/2022 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l'Ing. Antonio Stranges Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Maria Pia Funaro e Direttore dell'esecuzione del Contratto l'Ing. Giulio Palma in sostituzione dell'Ing. Antonio Stranges;
- con determinazione del RUP – prot. U-CU1570 del 08.08.2022 – avveniva la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e asincrona ex 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 127 del 2016, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- con prot. E-CU5413 del 03.11.2022 è stato acquisito il Decreto n. 13401 del 02/11/2022 emesso dal Settore 2 – Valutazioni Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria contenente il "parere di esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di incidenza" il progetto di "Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri (CS) – cod. ID 33453 Delibera CIPE 60/2012 – Impianto di fitodepurazione, di potenzialità complessiva di 73 a.e., a servizio della popolazione residente e fluttuante della frazione "Foresta Sottana" nel Comune di Acri (CS);
- con prot. E-CU6195 del 05.12.2022 è stato acquisito il Decreto n. 14907 del 23/11/2022 emesso dal Settore 2 – Valutazioni Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria di "esclusione dall'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" il progetto di "Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri (CS) – cod. ID 33453 Delibera CIPE 60/2012 – Impianto di trattamento delle acque reflue a servizio di Acri centro";
- nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di "Acri Centro", è pervenuta la nota del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione Settore 1 – "Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità" – Ufficio Operativo Usi Civici, acquisita con prot. n. E-CU4898 del 12.10.2022, con la quale si evidenziava che, non essendo sinora stato approvato il registro generale delle terre civiche della Regione Calabria di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 18/2007, ai fini dell'eventuale accertamento demaniale sono state fornite a tutti i Comuni

calabresi le indicazioni operative sulla nomina del PID e sull'espletamento dell'incarico del PID ai sensi della normativa statale e regionale vigente;

- in merito alla suddetta nota del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione Settore 1 – "Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità" – Ufficio Operativo Usi Civici, dal Comune di Acri (CS), che era in indirizzo per conoscenza, non è pervenuta nessuna comunicazione né nell'ambito della procedura di assoggettabilità a VIA né successivamente allo scrivente Commissario Straordinario Unico sulla presenza di particelle catastali oggetto dell'intervento gravate da usi civici;
- nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di "Acri Centro", è pervenuta la nota del Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020, acquisita con prot. n. E-CU5949 del 24.11.2022, con la quale venivano indicate le procedure da seguire per gli interventi da eseguire in aree sottoposte a vincolo idrogeologico con particolare riferimento a quelle boscate;
- in riscontro alla comunicazione del Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020, con nota prot. E-CU2533 del 12.12.2022 il RUP ha evidenziato che la richiamata procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA riguardava il solo impianto esistente di Acri Centro ricadente in area già recintata e non boscata, sul quale sono previsti esclusivamente interventi di revamping, mentre per tutte le altre opere previste in progetto da eseguire sulla rimanente parte del territorio comunale, consistenti nella realizzazione di nuovi piccoli impianti e reti di collettamento che interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori verranno avviate le procedure indicate dal suddetto dipartimento regionale con la presentazione della relativa specifica documentazione;
- il progetto definitivo redatto dall'RTP affidatario prevedeva la necessità di realizzare opere anche all'interno di aree private, mediante l'espropriazione, asservimento e/o occupazione temporanea delle stesse ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., come riportato nell'elaborato "Piano Particellare";
- in virtù della Convenzione Quadro tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e l'Unità Tecnica Amministrativa (U.T.A.) della Presidenza del Consiglio dei ministri, stipulata in data 21.12.2020, è stato confermato il supporto funzionale di UTA con adeguate risorse strumentali ed umane per l'espletamento, tra le altre, della funzione di Responsabile del Procedimento Espropriativo per gli interventi demandati alla struttura commissariale;
- in ragione della suddetta Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 6 del DPR 327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 102 del 29.07.2022, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento per le procedure espropriative l'ing. Cosma Niutta, funzionario dell'U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti del procedimento espropriativo demandate all'U.T.A., relative all'intervento di "Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)" – Delibera CIPE n. 60/2012 cod. ID33453;
- con nota prot. E-CU6065 del 30.11.2022 il Responsabile del Procedimento di Esproprio ha trasmesso al Commissario Straordinario Unico l'avviso dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli ex artt. 11, 16 e 49 del DPR 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità, ed ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/90, finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed all'approvazione del progetto.
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, comma 2, 16 e 49 del DPR 327/2001, il suddetto avviso è stato trasmesso al Comune di Acri (CS) per l'affissione nell'Albo Pretorio, alle redazioni di un quotidiano a diffusione nazionale e di un quotidiano a diffusione locale, alla Regione Calabria per la pubblicazione sul sito informatico istituzionale;
- con nota prot. U-CU0091 del 13.01.2023 del RUP dell'intervento, ing. Antonio Stranges, al Responsabile del Procedimento di Esproprio, ing. Cosma Niutta, si attestava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Unico a partire dal 05.12.2022, sull'Albo Pretorio del comune di

Acri (CS) n. 2022/0002314 del 02.12.2022, sul sito istituzionale della Regione Calabria e sul B.U.R.C. n. 271 del 01.12.2022;

- nei termini specificati nel predetto avviso, non sono pervenute agli atti del Commissario Straordinario Unico richieste di accesso e osservazioni da parte degli interessati, né osservazioni in merito;
- con note prot. n. E-CU0584 del 30/01/2023 e prot. n. E-CU0635 del 31/01/2023 e, pertanto, oltre il termine utile per l'acquisizione di osservazioni da parte degli interessati ai fini espropriativi, sono pervenute delle richieste di variazione di brevi tratti di rete fognaria da parte di privati cittadini;
- per un'attenta valutazione delle summenzionate richieste di variazione del tracciato è opportuno effettuare dei sopralluoghi congiunti con i progettisti e i proprietari delle particelle catastali attualmente interessate dall'intervento e di quelle indicate dagli stessi nel percorso variato;
- si è ritenuto opportuno valutare le variazioni evidenziate nelle due suddette note in fase di stesura del progetto esecutivo, aggiornando, eventualmente, il piano particellare d'esproprio ed interessando direttamente le nuove ditte catastali intestatarie;
- con attestazione del Responsabile del Procedimento di Esproprio acquisita in data 07/02/2023 – prot. E-CU0781 – è avvenuta la conclusione del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli ex art.11, 16 e 49 del DPR n.327/2001 in materia di espropriazione per la pubblica utilità, ed ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge n.241/90, finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed all'approvazione del progetto definitivo "*Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS) – ID33453*", redatto dall'RTP affidatario ed acquisito agli atti del CSU;
- con nota prot. C-CU0231 del 22/02/2023 il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva la Relazione tecnica con la quale esprimeva parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo "*Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS) – ID33453*", redatto dall'RTP affidatario ed acquisito agli atti del Commissario Straordinario Unico ex DPCM 11 maggio 2020 con prot. n. E-CU2361 del 31/05/2021;
- con provvedimento n. 026/2023 del 23.02.2023 prot. U-CU0471 veniva approvato da parte del Commissario Straordinario Unico il progetto definitivo dell'intervento "*Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)*" redatto secondo il Prezziario della Regione Calabria approvato con D.G.R. n 348 del 01/08/2017 e pubblicato in data 02/09/2019/Rev. n. 4;

PREMESSO INOLTRE CHE

- con nota del RUP prot. U-CU0580 del 06.03.2023 veniva chiesto al Comune di Acri quali particelle tra quelle interessate dall'intervento fossero gravate dagli usi civici;
- in data 14.10.2024 il PID incaricato dal Comune di Acri ha trasmesso la relazione sulla ricognizione degli usi civici per le particelle catastali interessate dall'intervento;

TENUTO CONTO CHE

- con Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 31.01.2024 è stato approvato del "Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria Anno 2024" pubblicato sul BURC n. 45 del 28.02.2024;
- nell'incontro tecnico con la mandataria del RTP tenutosi in data 10.07.2024 presso la sede commissariale di Catanzaro, è stato concordato di dover aggiornare il progetto definitivo al nuovo Prezziario della Regione Calabria e alla successiva individuazione di lotti funzionali coperti dal finanziamento attualmente disponibile per i quali poter avviare la successiva fase di progettazione esecutiva;
- con comunicazione del RUP tramite e-mail alla mandataria del RTP del 15.07.2024, è stato richiamato quanto concordato nella precedente riunione del 10.07.2024 ed evidenziato che all'esito del nuovo importo lavori e del quadro economico aggiornato dell'intero intervento, si darà avvio alla progettazione esecutiva dei singoli lotti funzionali;

PRESO ATTO CHE

- con e-mail del 18.07.2024, la mandataria del RTP Dizeta Ingegneria Studio Associato trasmetteva la Modifica dell'Atto Costituivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti del 12.07.2024 sottoscritta presso lo studio della Dottoressa MARIA FEDERICA BONITO, notaio in Roma iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
- a seguito di tale modifica, la quota della mandante HYDROARCH S.r.l. pari al 27,6% viene interamente rilevata dalla mandataria DIZETA INGEGNERIA Studio Associato, la quale dichiara di possedere tutti i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dei servizi ancora da espletare;
- a seguito del nuovo Atto Costituivo, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti risulta così composto:
  - DIZETA INGEGNERIA Studio Associato, società capogruppo mandataria, quota di esecuzione dei servizi di ingegneria 69,31 %;
  - ING. NICOLA GIUSEPPE GALLO, quota di esecuzione dei servizi di ingegneria 21,90 %;
  - GEOL. ARCANGELO FRANCESCO VIOLO, quota di esecuzione dei servizi di ingegneria 8,79 %;

VISTO

- il progetto definitivo aggiornato al Prezziario della Regione Calabria 2024 trasmesso dalla mandataria del RTP ed acquisito con prot. E-CU4047 del 30.07.2024 che presenta un costo complessivo dell'intervento pari a € 28.045.518,60, di cui € 21.046.000,00 per lavori e € 6.999.518,60 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo la seguente suddivisione in quattro lotti funzionali:

lotto 1 – Importo lavori € 5.065.000,00

Lotto	Intervento
1	3.1a ID - Adeguamento impianto esistente di MACCHIA (efficientamento opere esistenti) 3.1b ID - Adeguamento impianto esistente di MACCHIA (nuovo locale ispessimento fanghi) 3.2 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di SERRALONGA 2 3.1 RF1 - Collettamento all'impianto di depurazione 3.1 RF2 - Ampliamento rete fognaria Montagnola e Costantino 4.1a ID - Adeguamento impianto esistente di SAN GIACOMO (efficientamento opere esistenti) 4.1b ID - Adeguamento impianto esistente di SAN GIACOMO (nuovo locale ispessimento fanghi) 4.2 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di TERNITA' 4.3 ID - Impianto di fitodepurazione CASALINELLA 2 4.4 ID - Impianto di fitodepurazione COTURA 2 4.1 RF1 - Collettamento della Frazione di Casalinella 1 4.1 RF2 - Sollevamento per il collettamento della Frazione di Casalinella 1 4.4 RF - Nuova rete fognaria Cotura 2 5.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di SORBO 5.1 RF - Ampliamento della rete tramite sollevamento Sorbo 2 6.1a ID - Adeguamento impianto esistente di FORESTA (efficientamento opere esistenti) 6.1b ID - Adeguamento impianto esistente di FORESTA (nuovo locale ispessimento fanghi) 6.2 ID - Impianto di fitodepurazione FORESTA SOTTANA 6.1 RF - Completamento rete esistente collettamento di Pantalia tramite sollevamento 7.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di GUGLIELMO 7.1 RF - Completamento rete esistente

	8.1 ID - Impianto di fitodepurazione PIETRAMORELLA 8.1 RF - Nuova rete fognaria Pietramorella 9.1a ID - Adeguamento impianto esistente di CHIMENTO (efficientamento opere esistenti) 9.1b ID - Adeguamento impianto esistente di CHIMENTO (nuovo locale ispessimento fanghi)

lotto 2 – Importo lavori € 4.745.000,00

2	1.1a ID - Adeguamento impianto esistente di ACRI (efficientamento opere esistenti) 1.1b ID - Adeguamento impianto esistente di ACRI (nuovo locale ispessimento fanghi) 1.1c ID - Efficientamento vasca Imhoff esistente (zona Sud di Acri) 10.1a ID - Adeguamento impianto esistente di CUTA (efficientamento opere esistenti) 10.1b ID - Adeguamento impianto esistente di CUTA (nuovo locale ispessimento fanghi) 10.2 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di CROCE BAFFI 2 10.1 RF1 - Nuova rete fognaria Croce di Baffi 1 10.1 RF2 - Collettamento della frazione di Serricella all'impianto 10.1 RF3 - Ampliamento rete di Cuta 10.2 RF - Nuova rete fognaria Croce di Baffi 2 10.3 RF - Nuova rete fognaria Pezza D'Uonica 12.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di POLICARETTO 12.1 RF - Nuova rete fognaria Policaretto 12.2 RF - Nuova rete Cerasello

lotto 3 – Importo lavori € 4.972.000,00

3	1.1 RF1 - Collettamento zona Marullo 1.1 RF2 - Sostituzione condotta esistente 2.1a ID - Adeguamento impianto esistente di DUGLIA (efficientamento opere esistenti) 2.1b ID - Adeguamento impianto esistente di DUGLIA (nuovo locale ispessimento fanghi) 2.1 RF1 - Collettamento di Pietremarine a Duglia 13.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di ORDICHETTO 13.2 ID - Impianto di fitodepurazione PAGANIA 13.3 ID - Impianto di fitodepurazione VALLONE CUPO OVEST 13.1 RF - Nuova rete fognaria Ordichetto - Vallone Cupo 13.3 RF - Nuova rete fognaria Vallone Cupo Ovest 14.1 ID - Impianto di fitodepurazione VAGNO 14.2 ID - Impianto di fitodepurazione TIMPONE 14.1 RF - Nuova rete fognaria Vagno 14.2 RF - Ampliamento rete fognaria esistente 16.1 ID - Impianto di fitodepurazione COCOZZELLO 16.1 RF - Nuova rete fognaria Cocozzello

lotto 4 – Importo lavori € 5.923.000,00

4	11.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di FERRANTE 11.2 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di SCUVA 1 11.3 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di PIANO D'ARNICE 2 11.4 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di SAN MARTINO 11.1 RF1 - Nuova rete fognaria Cantinella 2 e Ferrante 11.1 RF2 - Collettamento in progetto alla rete di Ferrante delle frazioni Pastamolla e Piano D'Arnice 1 11.2 RF - Nuova rete fognaria Scuva 1 e Scuva 2 11.3 RF - Nuova rete fognaria Piano D'Arnice 2 11.4 RF - Nuova rete fognaria S. Martino

	15.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di VALLONE UMIDO 15.1RF - Nuova rete fognaria Vallone Umido

- il Provvedimento n. 166/2024/F del 02.08.2024 prot. U-CU1594 di approvazione, ai sensi dell'art.27 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., del progetto definitivo "*Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)*" – ID 33453 Delibera Cipe n.60/2012, aggiornato al prezziario Regione Calabria Anno 2024" pubblicato sul BURC n. 45 del 28.02.2024, redatto dall'RTP Dizeta Ingegneria (mandataria), Ing. Nicola Giuseppe Gallo – Dott, Geol Arcangelo Francesco Violo (mandanti) con sede legale in Milano via E. Bassini 19 – P.IVA 09208530155, acquisito agli atti del Commissario Straordinario con prot E-CU4047 del 30/07/2024, dell'importo complessivo pari a € 28.045.518,60, di cui € 21.046.000,00 per lavori e € 6.999.518,60 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE

- durante la fase di approfondimento progettuale dei singoli lotti, è emersa la necessità di modificare ulteriormente gli interventi previsti ai fini di una coerente distribuzione degli importi disponibili tali da permettere l'individuazione di lotti funzionali;
- la nuova conformazione individua gli importi e il nuovo schema di opere da realizzare per ciascun lotto come di seguito riportato:

Lotto	Interventi con importo complessivo pari a € 4.745.000,00
1	3.1a ID - Adeguamento impianto esistente di MACCHIA (efficientamento opere esistenti) 3.1b ID - Adeguamento impianto esistente di MACCHIA (nuovo locale ispessimento fanghi) 3.2 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di SERRALONGA 2 3.1 RF1 - Collettamento all'impianto di depurazione 3.1 RF2 - Ampliamento rete fognaria Montagnola e Costantino 5.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di SORBO 5.1 RF - Ampliamento della rete tramite sollevamento Sorbo 2 7.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di GUGLIELMO 7.1 RF - Completamento rete esistente 8.1 ID - Impianto di fitodepurazione PIETRAMORELLA 8.1 RF - Nuova rete fognaria Pietramorella 9.1a ID - Adeguamento impianto esistente di CHIMENTO (efficientamento opere esistenti) 9.1b ID - Adeguamento impianto esistente di CHIMENTO (nuovo locale ispessimento fanghi) 12.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di POLICARETTO 12.1 RF - Nuova rete fognaria Policaretto 12.2 RF - Nuova rete Cerasello
Lotto	Interventi con importo complessivo pari a € 2.554.000,00
2A	1.1a ID - Adeguamento impianto esistente di ACRI (efficientamento opere esistenti) 1.1b ID - Adeguamento impianto esistente di ACRI (nuovo locale ispessimento fanghi) 1.1c ID - Efficientamento vasca Imhoff esistente (zona Sud di Acri) 1.1 RF1 - Collettamento zona Marullo 1.1 RF2 - Sostituzione condotta esistente 4.1a ID - Adeguamento impianto esistente di SAN GIACOMO (efficientamento opere esistenti) 4.1b ID - Adeguamento impianto esistente di SAN GIACOMO (nuovo locale ispessimento fanghi) 4.2 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di TERNITA' 4.3 ID - Impianto di fitodepurazione CASALINELLA 2 4.4 ID - Impianto di fitodepurazione COTURA 2 4.1 RF1 - Collettamento della Frazione di Casalinella 1 4.1 RF2 - Sollevamento per il collettamento della Frazione di Casalinella 1 4.4 RF - Nuova rete fognaria Cotura 2
Lotto	Interventi con importo complessivo pari a € 2.511.000,00
2B	10.1a ID - Adeguamento impianto esistente di CUTA (efficientamento opere esistenti) 10.1b ID - Adeguamento impianto esistente di CUTA (nuovo locale ispessimento fanghi)

	10.2 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di CROCE BAFFI 2 10.1 RF1 - Nuova rete fognaria Croce di Baffi 1 10.1 RF2 - Collettamento della frazione di Serricella all'impianto 10.1 RF3 - Ampliamento rete di Cuta 10.2 RF - Nuova rete fognaria Croce di Baffi 2 10.3 RF - Nuova rete fognaria Pezza D'Uonica
Lotto	Interventi con importo complessivo pari a € 4.972.000,00
3	2.1a ID - Adeguamento impianto esistente di DUGLIA (efficientamento opere esistenti) 2.1b ID - Adeguamento impianto esistente di DUGLIA (nuovo locale ispessimento fanghi) 2.1 RF1 - Collettamento di Pietremarine a Duglia 6.1a ID - Adeguamento impianto esistente di FORESTA (efficientamento opere esistenti) 6.1b ID - Adeguamento impianto esistente di FORESTA (nuovo locale ispessimento fanghi) 6.2 ID - Impianto di fitodepurazione FORESTA SOTTANA 6.1 RF - Completamento rete esistente collettamento di Pantalia tramite sollevamento 13.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di ORDICHETTO 13.2 ID - Impianto di fitodepurazione PAGANIA 13.3 ID - Impianto di fitodepurazione VALLONE CUPO OVEST 13.1 RF - Nuova rete fognaria Ordichetto - Vallone Cupo 13.3 RF - Nuova rete fognaria Vallone Cupo Ovest 14.1 ID - Impianto di fitodepurazione VAGNO 14.2 ID - Impianto di fitodepurazione TIMPONE 14.1 RF - Nuova rete fognaria Vagno 14.2 RF - Ampliamento rete fognaria esistente 16.1 ID - Impianto di fitodepurazione COCOZZELLO 16.1 RF - Nuova rete fognaria Cocozzello
Lotto	Interventi con importo complessivo pari a € 5.923.000,00
4	11.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di FERRANTE 11.2 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di SCUVA 1 11.3 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di PIANO D'ARNICE 2 11.4 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di SAN MARTINO 11.1 RF1 - Nuova rete fognaria Cantinella 2 e Ferrante 11.1 RF2 - Collettamento in progetto alla rete di Ferrante delle frazioni Pastamolla e Piano D'Arnice1 11.2 RF - Nuova rete fognaria Scuva 1 e Scuva 2 11.3 RF - Nuova rete fognaria Piano D'Arnice 2 11.4 RF - Nuova rete fognaria S. Martino 15.1 ID - Impianto monoblocco a fanghi attivi di VALLONE UMIDO 15.1 RF - Nuova rete fognaria Vallone Umido

- da una stima dettagliata fatta dai progettisti sulla base di tale nuova suddivisione degli interventi ricompresi in ciascun lotto, rientrano all'interno del finanziamento oggi disponibile pari a € 18.000.000,00 la realizzazione del lotto n. 4, del lotto n. 3 e il lotto n. 2, stralcio lotto n. 2A;
- nelle more del reperimento delle ulteriori risorse finanziarie da parte del CSU da destinare al completamento degli interventi in fase di progettazione esecutiva, si è ritenuto opportuno dover acquisire anche il progetto esecutivo dei restanti lotti, stralcio n. 2B e lotto n. 1;
- la successiva fase di progettazione esecutiva, pertanto, è stata sviluppata per lotti secondo la suddivisione sopra riportata;

RILEVATO

- che non v'è dubbio che tanto l'emergenza dovuta alla pandemia COVID quanto la situazione geo politica europea hanno determinato degli incontrollabili incrementi dei prezzi di acquisto di acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e loro derivati e che dette circostanze hanno riversato i loro effetti sull'importo dei lavori da eseguirsi, così da rendere impossibile, in considerazione della copertura finanziaria, l'esecuzione complessiva dell'intervento;
- che, conseguentemente, si è reso necessario rimodulare, come sopra riportato, il progetto definitivo

dividendolo in lotti funzionali da avviare singolarmente a successiva progettazione esecutiva ed esecuzione in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
- che il servizio così come complessivamente svolto ha comportato attività ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste e ipotizzate nel Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- che tutte le circostanze ed attività sopra enunciate hanno inciso fortemente sul rapporto contrattuale intercorrente con l'appaltatore, originariamente affidato per un'esecuzione unitaria del servizio;
- che, infatti, le tempistiche dei vari procedimenti amministrativi, condizionate dalle circostanze sopra enunciate, hanno fortemente inciso sullo sviluppo temporale delle prestazioni richieste, procrastinandole nel tempo;
- che la redazione della progettazione esecutiva dell'intero agglomerato suddivisa per lotti nonché la direzione dei lavori per quelli attualmente coperti dal finanziamento disponibile, abbia legittimato un adeguamento dell'importo di cui al contratto d'appalto originario stipulato in data 04.09.2019;

VISTO

- il Contratto Aggiuntivo firmato digitalmente e trasmesso dai progettisti in data 05.05.2025 Protocollo N.0003985/2025 con il quale venivano aggiornati gli onorari per le seguenti attività coperte dal finanziamento disponibile pari a € 18.000.000,00:
  - progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lotti n. 4 – 3 - 2 (stralcio 2A e stralcio 2B) – 1;
  - direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecuzione per i lotti n. 4-3-2A coperti dal finanziamento attualmente disponibile;

CONSIDERATO CHE

- sono stati stralciati dal suddetto Contratto Aggiuntivo, perché relativi a lotti allo stato non coperti da finanziamenti, i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecuzione per i lotti n. 1 e 2, stralcio 2B, prevedendo, tuttavia, la possibilità per la Stazione Appaltante, per l'ipotesi in cui si dovesse trovare la relativa copertura, di valutare la possibilità, previa rinegoziazione delle condizioni economiche, da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel contratto originario, di attivare nuovamente il servizio di che trattasi sulla base di un ulteriore apposito atto aggiuntivo;
- dovranno altresì essere integrate le indagini aggiuntive illustrate nella relazione trasmessa dal geologo mandante del RTP in data 18.07.2024 riguardanti alcune aree oggetto di intervento che presentano maggiori criticità e consistenti in:
  - *n. 16 prospezioni sismiche a rifrazione tomografiche*
  - *n. 21 prospezioni sismiche superficiali di tipo MASW*
  - *n. 9 prove penetrometriche dinamiche DPSH*

VISTI

- la nuova polizza fideiussoria N. **115873987** del 01.07.2025 rilasciata da Groupama Assicurazioni con sede in Via A. Volta, 49 – 87036 Rende (CS), prestata a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Contratto Aggiuntivo, commisurata alle sole nuove attività progettuali affidate;
- il Progetto Esecutivo "*Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)*" – ID 33453 Delibera Cipe n.60/2012 – **Lotto n. 2A**, trasmesso dai progettisti con nota Protocollo N. 0007368/2025 del 24/07/2025;
- l'Accordo Quadro suddiviso in due lotti per l'affidamento a più operatori economici, del servizio di verifica della progettazione di talune opere oggetto delle convenzioni attuative, attraverso il quale la Sogesid ha individuato l'operatore economico CONTECO CHECK s.r.l. per l'esecuzione della suddetta attività sul progetto esecutivo dell'intervento "*Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)*" – ID 33453 Delibera Cipe n.60/2012 – **Lotto n. 2A**;
- l'Atto di Attivazione della procedura di Verifica ex art. 42 del D.lgs 36/2023 sul progetto esecutivo "*Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)*" – ID 33453 Delibera Cipe n.60/2012 –

Lotto n. 2A, trasmesso dal RUP in data **30/09/2025 Protocollo N.0009552/2025** a Sogesid S.p.A. nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto tra detta società e il Commissario Straordinario Unico in data 22.09.2023;

CONSIDERATO CHE

- nelle date nelle date 13.05.2026, 25.06.2026 e 20.07.2026 venivano trasmessi da parte del RUP i riscontri alle osservazioni e non conformità trasmesse dal verificatore;
- con nota prot. E-0008852 del 29/07/2026 veniva trasmesso dall'operatore economico CONTECO CHECK s.r.l.il Rapporto di Controllo Conclusivo "**2026LT0965_25053VA-06_PE_RC03_00 del 29.07.2026**" nel quale veniva attestata la "conformità", rimettendo al Responsabile del Procedimento l'apprezzamento degli esiti in funzione dei compiti suoi propri per il prosieguo del procedimento, con raccomandazione che le segnalazioni espresse vengano in ogni caso recepite nelle successive fasi di sviluppo dell'iniziativa;
- nel medesimo Rapporto di Controllo Conclusivo "2026LT0965_25053VA-06_PE_RC03_00 del 29.07.2026" si attesta la conformità del progetto alle NTC 2018 (DM 17/01/2018) purché, come segnalato nella valutazione n. MI01.36 del Modulo Ispettivo "25053VA-06_PE_MI01-03_00", la Stazione Appaltante provveda ad espletare le afferenti azioni nel prosieguo dell'iter;

VISTI, INOLTRE,

- l'atto di validazione del progetto esecutivo di che trattasi, emesso dal RUP con Protocollo N.0008792/2026 del 03/08/2026 nel quale veniva richiamato il Rapporto di Controllo Conclusivo "**2026LT0965_25053VA-06_PE_RC03_00 del 29.07.2026**" sul Progetto Esecutivo **"Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)" – ID 33453** Delibera **Cipe n.60/2012 – Lotto n. 2A**, garantendo che lo stesso sia privo di difetti e meritevole da porre a base di gara;
- il Progetto Esecutivo **"Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)" – ID 33453** Delibera **Cipe n.60/2012 – Lotto n. 2A**, completo di tutte le modifiche e integrazioni richieste in fase di verifica, esibito e conservato agli atti di questa struttura commissariale, composto dai seguenti elaborati:

Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri (CS) Progetto esecutivo - Lotto 2 - 1° stralcio	
N.	***ELABORATI DI TESTO***
R.01	***Relazione generale***
R.02	***Relazione geologica, geotecnica e sismica***
R.03	***Relazione tecnica di dimensionamento dei circuiti idraulici***
R.04	***Relazione tecnica di dimensionamento impianti elettromeccanici e di processo***
R.05.1	***Relazione sulle verifiche di stabilità geotecniche***
R.05.2	***Relazione di calcolo strutturale***
R.06	***Relazione tecnica di dimensionamento degli impianti elettrici***
R.07	***Studio di fattibilità ambientale***
R.08.1	***Relazione paesaggistica***

R.08.2	***Relazione di valutazione di incidenza ambientale***
R.09	***Relazione sulle interferenze***
R.10	***Relazione sulla gestione delle materie***
R.11	***Elenco prezzi unitari***
R.12	***Analisi nuovi prezzi***
R.13	***Computo metrico estimativo***
R.14	***Quadro economico***
R.15.1	***Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa***
R.15.2	***Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche***
R.16	***Piano di manutenzione***
R.17	***Quadro d'incidenza della manodopera***
R.18	***Fascicolo con le caratteristiche dell'opera***
R.19	***Piano di Sicurezza e Coordinamento***
R.20	***Cronoprogramma***
R.21	***Piano particellare grafico di esproprio, servitù e occupazione temporanea ed elenco ditte***
R.22	***Documento di valutazione archeologica preventiva***
R.23	***Schema di contratto***
R.24	***Relazione sui Criteri Ambientali Minimi***
R.25	***Relazione sui Materiali Strutturali***
R.26	***Relazione di sostenibilità dell'opera***

N.	***ELABORATI GRAFICI***	***SCALA***
P01	***Corografia degli interventi - Lotto 2.1***	***1:10.000***
1 - SISTEMA FOGNARIO ACRI CENTRO		
1-P00	***Corografia degli interventi Acri Centro***	***1:5.000***
1-ST00	***Tabella materiali interventi Acri Centro***	

INTERVENTO 1.1 - ID - REVAMPING DEL DEPURATORE DI ACRI CENTRO		
1.1-ID-P1	***Planimetria stato di fatto***	***1:100***
1.1-ID-P2	***Planimetria dismissione e adeguamento opere esistenti***	***1:100***
1.1-ID-P3	***Planimetria di progetto***	***indicata***
1.1-ID-S1	***Schema funzionale***	***---***
1.1-ID-S2	***Profilo idraulico***	***1:50***
1.1-ID-M1.1	***Pretrattamenti e sollevamento: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni***	***1:50***
1.1-ID-M1.2	***Pretrattamenti e sollevamento: opere civili ed elettromeccaniche - particolari costruttivi carpenteria metallica***	***indicata***
1.1-ID-ST1	***Pretrattamenti e sollevamento: carpenterie e armature***	***1:50***
1.1-ID-M2	***Ispessimento dinamico fanghi e pompe ricircoli: opere civili e elettromeccaniche - piante, sezioni e particolari costruttivi***	***indicata***
1.1-ID-ST2	***Ispessimento dinamico fanghi e pompe ricircoli: carpenterie e armature***	***1:50***
INTERVENTO 1.1 - RF2 - NUOVE CONDOTTE FOGNARIE DI VIA VIOLA E DI VIA DELLA SILA (ANFITEATRO)		
1.1-RF2-P1	***Planimetria di progetto***	***1:1.000***
1.1-RF2-T1	***Profilo longitudinale di progetto rami 1,2 - VIA VIOLA E VIA DELLA SILA***	***1:1.000/1:100***
1.1-RF2-V1	***Particolari costruttivi: pozzetti e sezioni di scavo***	***indicata***
1.1-RF2-V2	***Schemi tipologici per la risoluzione delle interferenze***	***indicata***
4 - SISTEMA FOGNARIO S.GIACOMO-TERNITA'		
4-P00	***Corografia degli interventi San Giacomo, Ternità***	***1:5.000***
4-ST00	***Tabella materiali interventi San Giacomo - Ternità***	
INTERVENTO 4.1 - ID - REVAMPING IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAN GIACOMO		
4.1-ID-P1	***Planimetria stato di fatto e dismissioni***	***1:50***
4.1-ID-P2.1	***Planimetria di progetto, profili e particolari costruttivi***	***indicata***
4.1-ID-P2.2	***Letti di essiccamento: pianta e sezioni***	***1:50***

4.1-ID-M1	*Ispessimento dinamico fanghi: opere civili ed elettromeccaniche - piante, sezioni e particolari costruttivi*	*indicata*
4.1-ID-ST1	*Ispessimento dinamico fanghi: opere strutturali - armature*	*indicata*
4.1-ID-ST2	*Stazione di sollevamento: opere strutturali - armature*	*indicata*
INTERVENTO 4.1 - RF1 - SOLLEVAMENTO PER IL COLLETTAMENTO DELLA FRAZIONE DI CASALINELLA 1		
4.1-RF1-P1	*Planimetria di progetto*	*1:1.000*
4.1-RF1-T1	*Profilo longitudinale di progetto*	*1:1.000/1:100*
4.1-RF1-V1	*Particolari costruttivi: pozzetti e sezioni di scavo*	*indicata*
4.1-RF1-V2	*Particolari costruttivi: attraversamenti su strada statale*	*indicata*
4.1-RF1-V3	*Schemi tipologici per la risoluzione delle interferenze*	*indicata*
4.1-RF1-S15	*Particolari costruttivi: stazione di sollevamento S15 - tratto A1-A2*	*indicata*
INTERVENTO 4.2 - ID - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI TERNITA'		
4.2-ID-P1	*Corografia generale, planimetria di progetto e sistemazioni esterne, condotta di scarico*	*indicata*
4.2-ID-Z1	*Sezioni di progetto delle sistemazioni esterne da A a F*	*1:100*
4.2-ID-Z2	*Sezioni di progetto delle sistemazioni esterne da G a N*	*1:100*
4.2-ID-M1	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni*	*1:50*
4.2-ID-M2	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: opere civili ed elettromeccaniche - sezioni e particolari costruttivi*	*indicata*
4.2-ID-LS1	*Schema funzionale, profilo idraulico e utenze elettriche*	*indicata*
4.2-ID-ST1	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: carpenterie e armature - sinottico*	
4.2-ID-ST2	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: carpenterie e armature - fondazioni e pali*	*indicata*
4.2-ID-ST3	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: carpenterie e armature - muro M1, travi cordoli e pilastri*	*indicata*

4.2-ID-ST4	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: carpenterie e armature - muri M2, M3, M14, travi e cordoli*	*indicata*
4.2-ID-ST5	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: carpenterie e armature - muri da M4 a M7 e da M15 a M17 e cordoli*	*indicata*
4.2-ID-ST6	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: carpenterie e armature - muri da M9 a M13 e trave TR2*	*indicata*
4.2-ID-ST7	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: carpenterie e armature - scale e rampe*	*indicata*
4.2-ID-ST8	*Impianto di trattamento a fanghi attivi: carpenterie e armature - abachi*	
INTERVENTO 4.3 - ID - IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE CASALINELLA 2		
4.3-ID-P1	*Corografia generale, planimetria di progetto e sistemazioni esterne, condotta di scarico*	*indicata*
4.3-ID-Z1	*Sezioni longitudinali di progetto delle sistemazioni esterne da 1 a 5*	*1:100*
4.3-ID-Z2	*Sezioni trasversali di progetto delle sistemazioni esterne da A a F*	*1:100*
4.3-ID-M1	*Impianto di fitodepurazione: pianta*	*1:50*
4.3-ID-M2	*Impianto di fitodepurazione: particolari costruttivi*	*indicata*
INTERVENTO 4.4 - ID - IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE COTURA 2		
4.4-ID-P1	*Corografia generale, planimetria di progetto e sistemazioni esterne, condotta di ingresso*	*indicata*
4.4-ID-P2	*Planimetria di progetto, sezioni tipo di scavo e profilo condotta di scarico*	*indicata*
4.4-ID-Z1	*Sezioni longitudinali di progetto delle sistemazioni esterne da 1 a 5*	*1:100*
4.4-ID-Z2	*Sezioni trasversali di progetto delle sistemazioni esterne da A a F*	*1:100*
4.4-ID-M1	*Impianto di fitodepurazione: pianta*	*1:50*
4.4-ID-M2	*Impianto di fitodepurazione: particolari costruttivi*	*indicata*
INTERVENTO 4.4 - RF - NUOVA RETE FOGNARIA COTURA 2		
4.4-RF-P1	*Planimetria di progetto*	*1:1.000*
4.4-RF-T1	*Profilo longitudinale di progetto*	*1:1.000/1:10*

		0
4.4-RF-V1	***Particolari costruttivi: pozzetti e sezioni di scavo***	***indicata***
4.4-RF-V2	***Schemi tipologici per la risoluzione delle interferenze***	***indicata***

CONSIDERATO CHE

- il finanziamento iniziale dell'intero intervento inserito nell'Accordo Quadro del 2013 era di 9,8 M€ al quale si sono aggiunte successivamente le ulteriori risorse pari a 8,2 M€ attraverso il DD 160 del 01.12.2020;
- come già rappresentato, l'importo complessivo del finanziamento attualmente disponibile, pari a 18 M€ (9,8M€ + 8,2M€), è sufficiente a coprire una parte dei lotti che compongono l'agglomerato, e precisamente i lotti 4-3-2A;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art.27 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Progetto Esecutivo **"Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)" – ID 33453** Delibera **Cipe n.60/2012 – Lotto n. 2A**, completo di tutte le modifiche e integrazioni richieste in fase di verifica e richiamate nell'atto di validazione Protocollo N.0008792/2026 del 03/08/2026, da porre a base di gara di appalto di lavori contenuto in formato digitale e reso disponibile dal RUP, esibito e custodito in atti, per l'importo complessivo dell'intervento pari ad **€ 3.034.000,00 di cui € 2.217.000,00** per lavori e oneri di sicurezza, **€ 528.083,98** per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed **€ 283.916,02** per I.V.A. e Oneri Fiscali, come da seguente quadro economico:

A.	**Importo dei lavori**				
A.1	**Importo dei lavori Lotto 2 stralcio 1**			**2.167.000,00**	
	lavori fognari (cat. OG6): importo dei lavori a corpo:	€	524.290,14		
	lavori impianti depurazione (cat. OS22): importo dei lavori a corpo:	€	1.642.709,86		
A.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**	€		**50.000,00**	
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	50.000,00		
Totale importo Lavori + Oneri della Sicurezza (A=A.1+A.2)		**€**			**2.217.000,00**
A.3	**somme per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (non soggetto a ribasso)**	**€**		**2.500,00**	
A.4	**opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale**	**€**		**2.500,00**	

					5.000,00
B.	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**				
B.1.1	**Rilievi e Indagini accessorie alla progettazione**			**9.230,00**	
B.1.2	**Rilievi e Indagini accessorie alla progettazione da atto aggiuntivo**	**€**		**1.638,00**	
B.2	**Allacciamento ai pubblici servizi (rete elettrica e acquedotto)**	**€**		**43.000,00**	
B.3	**Imprevisti (3.5% di A) e arrotondamenti**	**€**		**88.960,39**	
B.4	**Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni (valori agricoli medi riferiti all'ultimo aggiornamento disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate per la provincia di Vibo Valentia del 2016)**	**€**		**35.000,00**	
B.5	**Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice, pari al 0,50% dell'importo dei lavori (A), IVA compresa**	**€**		**11.085,00**	
B.6	**Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante**	**€**		**155.190,00**	
B.6.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A), inclusa verifica della progettazione	€	88.680,00		
B.6.2	Incentivo per funzioni tecniche ex art.45 D.lgs. 36/2023 (2% di A)	€	44.340,00		
B.6.3	Fondo per struttura di supporto al RUP ex art.15, co.6 D.lgs. 36/2023 (1% di A)	€	22.170,00		
B.7	**Contributo ANAC di cui alla delibera n. 1197 del 18/12/2019**	**€**		**4.000,00**	
B.8	**Spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)**	**€**		**12.500,00**	
B.9	**Spese per pubblicità (IVA compresa)**				
B.10	**Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto**	**€**		**6.750,00**	
B.11	**Spese tecniche**			**143.476,00**	

B.11.1	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	16.250,00		
B.11.2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva (quota a parte del lotto)	€	42.250,00		
B.11.3	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	29.899,00		
B.11.4	Spese tecniche relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	55.077,00		
B.12	**Oneri per l'esecuzione di saggi di scavo per verifica preventiva d'interesse archeologico (iva compresa)**	**€**		**12.500,00**	
B.13	**Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.**	**€**		**4.754,59**	
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B=B.1+…+B.16)		**€**			**528.083,98**
C.	**I.V.A. e oneri fiscali**				
C.1	**I.V.A. 10% su Lavori**	**€**		**222.200,00**	
C.2	**Contributo 4% (su B.11,B13)**	**€**		**5.929,22**	
C.3	**I.V.A. Somme a disposizione della Stazione Appaltante**	**€**		**55.786,80**	
C.3.1	I.V.A. 22% Somme a disposizione della Stazione Appaltante e contributo 4% (su B.1,B.2,B.10,B.11,B13,C.2)	€	46.890,76		
C.3.2	I.V.A. 10% Somme a disposizione della Stazione Appaltante (su B.3)	€	8.896,04		
Totale I.V.A. e Oneri Fiscali (C=C.1+…+C.3)		**€**			**283.916,02**
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		**€**	**3.034.000,00**		

CONSIDERATO CHE

- ai fini di cui all'articolo 58 comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto non può essere ulteriormente suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, della necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto dello stesso;
- ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, il contratto sarà

stipulato a corpo per le seguenti ragioni: definizione chiara dell'oggetto dell'appalto, mantenimento dell'equilibrio contrattuale, rispetto del principio di certezza e stabilità contrattuale, maggiore certezza e prevedibilità dell'esecuzione contrattuale;

DECIDE

- di procedere, ai sensi dell'art. 17, co.1 del D.lgs. 36/2023, all'affidamento dei lavori di cui al Progetto Esecutivo dei lavori di **"Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)" – ID 33453 Delibera Cipe n.60/2012 – Lotto n. 2A** – CUP **G28F12000150003**, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
  - **Oggetto:** Affidamento dell'esecuzione dei lavori sulla base del Progetto Esecutivo dei lavori di "Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)*" – ID33453 –Lotto 2A*;
  - **Criterio di scelta del contraente:** procedura negoziata, ai sensi dell'art.50, co.1 lett. d) del D.lgs. n.36/2023;
  - **Criterio di aggiudicazione e modalità di stipulazione del contratto:** criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.108, del D.lgs. n.36/2023; il contratto sarà stipulato a corpo per le ragioni sopra rappresentate;
  - **Importo dell'appalto:** L'importo totale dell'appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a **€ 2.217.000,00**, di cui **€ 2.167.000,00** per lavori (comprensivi di € 242.183,74 di costi di manodopera) ed **€ 50.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
  - **Subappalto:** Non vi sono limitazioni per il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 119 del Codice dei Contratti.
  - **Durata dell'appalto: 638** (**seicentotrentotto**) **giorni** naturali e consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 3 dell'All. II.14 al Codice dei Contratti;
  - **Copertura finanziaria**: € 18.000.000,00 (di cui € 9.800.000,00ex Del. CIPE n.60/2012, € 8.200.000 ex D.D. MASE n.160/2020).

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la trasmissione del presente provvedimento all'RTP affidatario presso la capogruppo mandataria – pec dizetastudioassociato@pec.it ;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**
Ing. Antonio Stranges

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Antonio Stranges

Il Sub Commissario
ANTONINO DAFFINA' / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente