Pubblicato il 09/09/2026

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009783/2026 del 09/09/2026
Firmato digitalmente da SALVATORE CORDARO

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 178 del 09/09/2026

Sub Commissario Sicilia Occidentale

OGGETTO:	**"COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI PORTO EMPEDOCLE" - INTERVENTO COD. ID 33380 – DELIBERA CIPE N. 60/2012.** **SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CONCERNENTI L'INTERVENTO PREVISTO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL S.I.I. DELL'ATO DI AGRIGENTO, DENOMINATO "COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI PORTO EMPEDOCLE" CIPE 60/2012 - ID 33380** **CUP: C43J11001740004- CIG: 8759666110** **APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016.**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Francesco Grasso

Il Commissario Straordinario Unico

VISTO

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla egge n. 164 del 2014;
- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D. Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023;
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2023;
- l’art. 14 ter del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11;
- l’art. 3, comma 2, del Decreto Legge del 17 ottobre 2024 n.153.

PREMESSO CHE

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi;
- con nota prot. C-CU0082 del 02.02.2021, il RUP dell’intervento ID33380 (unitamente ai RUP degli ulteriori interventi ID33372-33376-33377-33378-33381-33382-33383), stante l’esito non positivo dell’interpello effettuato e tenuto conto che il contratto stipulato il 07.08.2018 con la società Delta Ingegneria s.r.l. prevedeva l’affidamento opzionale in capo alla stessa del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi progettati, ha proposto di procedere ad attivare l’opzione contrattuale in favore della Delta Ingegneria;
- i RUP, nella nota sopra richiamata, hanno altresì determinato il corrispettivo del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi progettati ai sensi del D.M. 16.06.2016 che ascende ad un totale di € 1.402.870,59, al netto del ribasso medio ottenibile accedendo al libero mercato, come desunto dal sito dell’OICE, pari al 32%, superiore a quello offerto originariamente in occasione della gara di affidamento del SII e pari al 11,13%;

- con Provvedimento n. 63 del 24 marzo 2021, valevole anche come impegno di spesa *ex* art. 7, comma 7-*bis* del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014 e determina a contrarre, la Struttura Commissariale ha dunque formalmente disposto di esercitare l'opzione contenuta nel contratto stipulato con Delta Ingegneria il 7 agosto 2018 e per l'effetto di affidare a tale società le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relative all'intervento in rilievo ID33380 (nonché agli ulteriori interventi ID: 33376-33377-33378-33381-33382-33383) per un importo pari ad Euro 75.959,01;
- in data 05/10/2021 è stato stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione del servizio in oggetto per un importo complessivo pari ad € 75.959,01 oltre IVA ed oneri di legge;
- a seguito della procedura di gara, l'appalto per l'esecuzione dei lavori è stato aggiudicato al concorrente A.T.I. Trasporti e Movimenti Terra S.r.l. (mandataria) - S.I.P.L.A. S.r.l. (mandante) - Progetto Geoambiente. S.r.l. (mandante) e in data 07/04/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
- Con verbale del 01/07/2022 il Direttore dei Lavori ing. Maurizio Carlino ha proceduto alla prima consegna parziale dei lavori;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 07.08.2023 l'On. Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n. 160/2024/F prot. U-CU1528 del 26.07.2024, il Commissario Straordinario Unico prof. Fabio Fatuzzo ha conferito al sub Commissario On. Avv. Salvatore Cordaro le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nell'area delle provincie siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, fatta eccezione per le Isole Pelagie (AG) e per l'Isola di Pantelleria (TP), con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma.

CONSIDERATO CHE

- Nel corso dei lavori si è reso necessario introdurre alcune lavorazioni aggiuntive che sono state oggetto di una perizia di variante approvato con Provvedimento n. 102 del 22 novembre 2023 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07/08/2023 che ha lasciato immutato l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori;
- deve essere riconosciuto il compenso professionale per la redazione della stessa
- Nel corso dei lavori si è inoltre reso necessario l'aggiornamento della contabilità dei lavori in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. n.50/2022;
- con nota prot. n. U-CU1545 del 30/07/2024 il Commissario Straordinario Unico ha disposto ai RUP di chiedere ai Direttori dei Lavori di procedere, all'integrazione della contabilità relativa a

ciascuno dei c.d. *"SAL bis"* già adottati alle lavorazioni eseguite e contabilizzate relative a voci di contratto non rinvenibili nel Prezzario Regionale di riferimento usato in progetto e derivanti da analisi prezzi;

- nella stessa nota, con riferimento agli aspetti contrattuali tra questa Struttura Commissariale e gli OO.EE., il Commissario confermava che *"le attività professionali già svolte e quelle che saranno svolte in adempimento alle Disposizioni di Servizio, consistenti nell'aggiornamento della contabilità dei lavori in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. n.50/2022, costituiscono prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza della nuova disposizione legislativa in argomento, circostanza imprevista ed imprevedibile all'epoca della stipula dei relativi contratti del servizio"*. Inoltre il corrispettivo per le predette attività sarà determinato in accordo a quanto previsto dai disciplinari di affidamento, facendo riferimento al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione"* confrontando l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote *Qcl.09 "Contabilità dei lavori a misura"* e/o *Qcl.10 "Contabilità dei lavori a corpo"* sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari, rispetto a quello derivante da analoga applicazione sull'importo lordo di progetto posto a base gara eventualmente incrementato a seguito delle modifiche contrattuali intervenute.
- deve essere riconosciuto il compenso professionale per la redazione dei *"SAL bis";*
- le modifiche contrattuali rientrano nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1, lett. c), del D. Lgs 50/2016.
- con la nota prot. n. 0008509 del 27/07/2026 il RUP ha comunicato che era in fase di redazione la perizia, composta dai seguenti elaborati:
  - ED. 1 – Relazione tecnica illustrativa e determinazione del corrispettivo
  - ED. 2 – Schema dell'atto aggiuntivo.
- con la nota prot. n. 0008551 del 28/07/2026 il RUP ha trasmesso gli elaborati di perizia all'affidatario;
- con nota assunta al prot. n. 0008860 del 04/08/2026 Delta Ingegneria ha trasmesso la Perizia di variante, sottoscritta con riserva, compreso lo schema di atto di sottomissione comprensivo di 2 (due) nuovi prezzi;
- le attività aggiunte con la presente perizia di variante e suppletiva variano l'importo contrattuale che viene rideterminato rideterminato in **€ 88.375,30** (diconsi euro ottantaottomilatrecentosettantacinque/30), con un aumento di **12.416,29** e incremento percentuale del **16,346%** rispetto all'importo di contratto di **€ 75.959,01** oltre IVA e oneri di legge;
- ai sensi dell'art.106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aumento rispetto all'importo contrattuale originario non eccede il limite del 50%;

VISTI

- la relazione di accertamento di sussistenza delle cause, condizioni e presupposti e contestuale proposta di approvazione della Perizia di variante e suppletiva, giusto atto del RUP prot. n. 0009708 del 07/09/2026;
- gli elaborati della Perizia di variante e suppletiva, allegati alla citata nota prot. n. 0009708 del 07/09/2026, firmati digitalmente da Affidatario e RUP, comprendenti lo schema di atto di sottomissione (elab. ED.2).

PRESO ATTO

- che la relazione del RUP, Ing. Francesco Grasso, prot. n. 0009708 del 07/09/2026 attesta che le attività inserite con la Perizia di variante e suppletiva rientrano nella fattispecie contemplata dall'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:
    - poiché le lavorazioni aggiuntive sono state determinate da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto;
    - la modifica non altera la natura generale del contratto;
- che l'importo complessivo dell'intervento di € 4.680.000,00 non varia rispetto a quello approvato con Provvedimento n. 102 del 22 novembre 2023.

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto di competenza, la perizia di variante dei *Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori concernenti l'intervento previsto nell'ambito della gestione del S.I.I. dell'ATO di Agrigento, denominato "Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle" CIPE 60/2012 - ID 33380* per un importo complessivo di **€ 88.375,30** (diconsi euro ottantaottomilatrecentosettantacinque/30), con un maggiore importo contrattuale di **€ 12.416,29** rispetto al contratto originario (pari ad una variazione del **16,346%**) di **€ 75.959,01**.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesco Grasso per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

IL SUB COMMISSARIO

On. Avv. Salvatore Cordaro

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Francesco Grasso

Il Sub Commissario
SALVATORE CORDARO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente