Pubblicato il 14/10/2026

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010955/2026 del 13/10/2026
Firmato digitalmente da ANTONINO DAFFINA'

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023 prorogato con D.P.C.M. 14/09/2026

Provvedimento N. 190 del 12/10/2026

Sub Commissario Regione Calabria

OGGETTO:	**"REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DEPURATIVE" COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)" _ CUP: D53H18000110006** **D.P.C.M. 30.09.2022 (G.U. N.291 14.12.2022)** **APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Fabio Scionti

VISTO

- la Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;
- il D.P.R. 327/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del

2009;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18;
- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n.

55;

- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020; - la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- il D.P.C.M. 30.09.2022 registrato alla Corte dei Conti al n.3550 del 07.10.2022 e pubblicato sulla

G.U. n.291 del 14.12.2022;

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla

G.U. n.210 del 08.09.2023;

- il provvedimento n. 091/2023/F del 14/09/2023 recante *"Attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 7 agosto 2023*;
- il Provvedimento n. 112/2024/F del 24/05/2024, prot. U-CU1123, recante "Revoca precedente provvedimento attribuzione deleghe ai subcommissari e nuova attribuzione deleghe";
- il Provvedimento n. 160/2024/F del 26/07/2024, prot. U-CU1528, recante "attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M 7 agosto 2023" con cui sono stati revocati i precedenti atti n. 091/2023/F ed n. 112/2024/F e attribuite nuove deleghe;
- l'Accordo Quadro per il supporto di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale a servizio delle attività del Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, siglato il 21/09/2023 tra il CSU e la Sogesid S.p.A.
- il DPCM 14.09.2026 con cui è prorogato l'incarico conferito con D.P.C.M. 07/08/2023 al Prof. Fabio Fatuzzo come Commissario Unico e al Dottor Antonino Daffinà come subcommissario per la Regione Calabria;

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante *"Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno",* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 all'art. 2 relativo a *"Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione";* prevede la nomina di un Commissario straordinario unico di Governo, al quale *"sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, ivi inclusa la gestione degli impianti, fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*
- ai sensi dell'art. 2, comma 9 del predetto decreto legge, "*il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*" e che "*Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare*";
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 è stato approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio", stipulato tra Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria in data 30/04/2016;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08/02/2018 è stato approvato il programma degli interventi inerenti al settore della depurazione per la messa in conformità

degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE;

- il predetto programma ricomprende anche l'intervento di "*Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative"* nel Comune di Belvedere M. (CS)" _ CUP: D53H18000110006, con relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 2.150.000,00;
- con convenzione tra il Comune di Belvedere Marittimo e il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria rep. n. 1648 del 26.06.2018 è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi per il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria – Programma degli Interventi per il settore depurazione", successivamente rinnovata in data 15.12.2021 con Decreto Dirigenziale n° 12947 prot in entrata acquisito al n° 19262 del 29.12.2021 ed in data 11.07.2023 con Decreto Dirigenziale n° 9832 prot in entrata acquisito al n° 24848 del 30.08.2023;
- con determinazione n. 116 dell'08/10/2018 del Responsabile del Settore veniva affidato, all'ing. Daniele Caroprese, con studio tecnico in Belvedere M. alla c.da Calabro, l'incarico per la redazione del Documento di fattibilità tecnica ed economica, del progetto "*Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative*";
- con Deliberazione di G.C. n. 116 del 15/11/2018 è stato approvato il Documento di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in oggetto;
- con la determinazione n. 80 del 20/07/2020 del Responsabile del Settore veniva indetta una procedura per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità relativamente alla "*Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative"*;
- con la determinazione n. 70 del 08/04/2022 del Responsabile del Settore venivano affidati i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità relativi ai lavori per la "*Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative*" all'operatore economico RTP Ing. CERVAROLO Giuseppe con sede in via Acquafredda n.23 – 87010 Torano Castello (CS) – P.IVA n.03044510786 studiocervarolo@pec.it;
- con Delibera di Giunta n. 129 del 05.12.2022 si approvava il progetto esecutivo relativo all'intervento di che trattasi;
- con la determinazione del responsabile del settore n. 253 del 06.12.2022 si indiceva la procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'affidamento dei lavori in parola, nonché l'approvazione schema lettera di invito e relativi allegati per procedura di scelta aggiudicatario;
- con determinazione del responsabile del settore n. 74 del 23.03.2023 si procedeva all'aggiudicazione della procedura all'operatore economico PERRI ALDO FRANCESCO COSTRUZIONI SRL con sede in Via Città di Ponti, Dipignano, CS, Italia, Dipignano P.IVA n. 01383230784 pec perricostruzioni@pec.it;
- i lavori in parola sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 30/05/2023 e sono in itinere;
- tutta la predetta documentazione è stata acquisita in atti con trasmissione avvenuta a mezzo pec in data18/12/23 al prot. n. E-CU6631 e successivamente al prot. n. E-CU0185 del 12/01/24;
- con provvedimento n. 012/2024/F del 16/01/2024 il CSU ha preso atto dei provvedimenti

assunti dal Comune di Belvedere Marittimo in qualità di soggetto attuatore, confermando l'ing. Giuliana Rosalia Cangelosi quale RUP dell'intervento in epigrafe;

- successivamente con nota n. E-CU1820 del 10.04.2024 il Comune di Belvedere Marittimo ha comunicato le dimissioni volontarie dell'ing. Giuliana Rosalia Cangelosi;
- con atto prot. U-CU0785 dl 15/04/2024 il CSU ha evidenziato la necessità di procedere alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Progetto, in sostituzione del RUP dimissionario;
- con Provvedimento n. 108/2024/F del 21/05/2024 avente ad oggetto "Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative - Comune di Belvedere Marittimo (CS) - CUP D53H18000110006 D.P.C.M. 30.09.2022 (G.U. n.291 14.12.2022). Sostituzione del RUP" è stato nominato R.U.P. dell'intervento in oggetto l'ing. Fabio Scionti;

PRESO ATTO CHE

- con il D.P.C.M. 11/05/2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44, ivi compresi, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- con il D.P.C.M. 30.09.2022 registrato alla Corte dei Conti al n.3550 del 07.10.2022 e pubblicato sulla G.U. n.291 del 14.12.2022, recante "*Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore*", il CSU ha assunto il ruolo di soggetto attuatore degli interventi elencati nella Tabella A, allegata al provvedimento del Presidente del Consiglio, ai sensi di quanto a suo tempo prescritto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in particolare dal comma 3 dell'art. 4–*septies*;
- ai sensi dell'art. 3, co.1 del DPCM 30.09.022 "*... per gli interventi di cui alla tabella A, per i quali il commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore, tutte le risorse finanziarie pubbliche disponibili, da destinare ai medesimi interventi confluiscono nella disponibilità del commissario unico con le modalità di cui ai commi 7 -bis e 7 -ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014";*
- per effetto del citato D.P.C.M., il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento in argomento è assunto *ex lege* dal Commissario Unico il quale subentra in tutte le situazioni giuridiche esistenti;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- il D.P.C.M. 07.08.2023 individua altresì il Dott. Antonino Daffinà quale Subcommissario;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- con Provvedimento del CSU n.091/2023/F del 14/09/2023 il CSU ha attribuito al Subcommissario Dott. Antonino Daffinà le deleghe inerenti: all'attività di verifica della rispondenza degli interventi Commissariati nella Regione Calabria al superamento della procedura di infrazione; alle attività di coordinamento giuridico/amministrativo della Stazione Appaltante (aggiudicazioni gare, stipula di contratti di appalto, provvedimenti, ecc.) nella Regione Calabria; ai rapporti con gli enti locali e la Regione Calabria per il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi ivi realizzati; all'espletamento delle attività di supporto e strumentali a quelle sopra descritte con efficacia di rappresentanza esterna anche di firma;
- con Provvedimento del CSU n. 112/2024/F del 24/05/2024, prot. U-CU1123, recante "Revoca precedente provvedimento attribuzione deleghe ai subcommissari e nuova attribuzione deleghe" e con successiva nota, sempre a firma del Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, prot. UCU1146 del 29/05/2024, sono state fornite precisazioni in ordine alle deleghe conferite;
- che, in particolare, in virtù del Provvedimento di cui sopra per come successivamente precisato, sono state conferite al SubCommissario Dott. Antonio Daffinà le deleghe inerenti: il monitoraggio e le attività di attuazione sullo stato di avanzamento degli interventi nella Regione Calabria, il contenzioso afferente ai detti interventi), l'espletamento delle attività di supporto e strumentali a quelle sopra descritte con efficacia di rappresentanza esterna anche di firma;
- con Provvedimento del CSU n. 160/2024/F del 26/07/2024, prot. U-CU1528, recante "attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M 7 agosto 2023" sono stati revocati i precedenti atti n. 091/2023/F ed n. 112/2024/F e sono state attribuite al Subcommissario Dott. Antonino Daffinà le deleghe inerenti: l'attività di verifica della rispondenza degli interventi Commissariati nella Regione Calabria al superamento della procedura di infrazione; l'attuazione dei piani d'intervento e il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi Commissariati nella Regione Calabria; le attività di coordinamento giuridico/amministrativo della Stazione Appaltante (aggiudicazioni gare, stipula di contratti di appalto, provvedimenti, ecc.) nella Regione Calabria; le attività relative alla gestione del contenzioso; i rapporti con gli enti locali e la Regione Calabria per il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi ivi realizzati; l'espletamento delle attività di supporto e strumentali a quelle sopra descritte; il tutto, con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- i lavori consegnati parzialmente in data 30/05/2023 e definitivamente in data 09/10/2023, ad oggi ultimati, hanno prodotto sino ad oggi n° 7 stato d'avanzamento;
- con provvedimento n. 54 del 31/03/2025 avente ad oggetto "Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative - Comune di Belvedere Marittimo (CS) - CUP D53H18000110006 – Approvazione Perizia di Variante" è stata approvata una perizia di variante al progetto;
- con provvedimento n. 150 del 13/10/2025 avente ad oggetto "Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative - Comune di Belvedere Marittimo (CS) - CUP D53H18000110006 – Nomina Collaudatore Tecnico Amministrativo" è stato incaricato quale Collaudatore Tecnico-Amministrativo l'Ing. Fausto Contartese;

CONSIDERATO che in fase esecutiva e a chiusura dei lavori è emersa la necessità, segnalata dal Direttore dei lavori, di redigere una perizia di assestamento in stretta conformità con le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), con particolare riferimento agli istituti applicabili alla disciplina delle varianti e dei bilanciamenti contabili in corso d'opera:

- *art. 106, comma 2*: si attesta che le modifiche apportate e le compensazioni quantitative introdotte con l'assestamento non superano le soglie percentuali previste dalla norma rispetto al valore del contratto iniziale, restando al di sotto dei limiti del 10% per i contratti di lavori, garantendo l'assenza di varianti sostanziali;
- *art. 101 (Direzione dei lavori)*: la figura del Direttore dei Lavori ha operato il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, garantendo che le variazioni quantitative necessarie all'esatta esecuzione a regola d'arte fossero puntualmente registrate e motivate dal punto di vista ingegneristico;

DATO ATTO che con PEC del 01/09/2026 prot. n. 9550, il Direttore dei Lavori incaricato, ha fatto pervenire una perizia di assestamento dei lavori, acquisita agli atti, senza alcun importo contrattuale aggiuntivo composta dei seguenti elaborati, tutti agli atti del presente procedimento:

1. Elenco prezzi di variante;
2. Computo metrico di variante;
3. Quadro comparativo di variante;
4. Quadro economico di variante;
5. Relazione tecnica di perizia di variante.

PRESO ATTO che il bilancio complessivo tra le due perizie dimostra che le maggiori e minori spese individuate nell'assestamento si compensano reciprocamente;

EVIDENZIATO inoltre che l'importo finale dei lavori non subisce variazioni in aumento rispetto al quadro economico approvato in sede di Perizia di Variante, garantendo il pieno rispetto del vincolo di invarianza finanziaria per la Stazione Appaltante e la perfetta esecuzione tecnica delle opere;

VISTA la relazione di Perizia di Assestamento ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dalla quale, a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni, si evince che la variante:

- non comporta modifiche sostanziali al contratto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
- deriva, come dichiarato da Direttore dei Lavori nell'istanza succitata, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il quadro economico di perizia di seguito illustrato:

"Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative" Comune di Belvedere Marittimo (CS)"_ CUP: D53H18000110006.

QUADRO ECONOMICO				IMPORTO FINANZIATO		€					2 150 000,00
					PROGETTO	post-gara (RIB. %)		PERIZIA 1		ASSESTAMENTO	
					IMPORTO	27,869%		36,345%			
a)		**Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni**									
	a1)	A misura			€ 1 629 000,00	€ 1 629 000,00		€ 2 221 065,59		€ 2 221 065,59	
	a2)	A corpo			€ -	€ -		€ -		€ -	
	a3)	*Incidenza manodopera*			€ -	€ -		€ -		€ -	
		Sommano			**€ 1 629 000,00**	**€ 1 629 000,00**		**€ 2 221 065,59**		**€ 2 221 065,59**	
		ECONOMIE DA RIBASSO			€ -	€ 453 986,01		€ 618 988,77		€ 618 988,77	
		Lavori al netto del ribasso			€ -	€ 1 175 013,99		€ 1 602 076,82		€ 1 602 076,82	
b)		Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 25 000,00	€ 25 000,00		€ 25 000,00		€ 25 000,00	
c)		Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetto a ribasso			€ -	€ -		€ -		€ -	
d)		Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale			€ -	€ -		€ -		€ -	
A		**Totale somme per lavorazioni e attuazione Piani di Sicurezza**			**€ 1 654 000,00**	**€ 1 200 013,99**		**€ 1 627 076,82**		**€ 1 627 076,82**	
e)		**Somme a disposizione della stazione appaltante per:**									
		SPESE TECNICHE									
	e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista			€ -	€ -		€ -		€ -	
	e8.1)	DFTE			18 085,60 €	18 085,60 €		18 085,60 €		18 085,60 €	
	e8.2)	Progettazione definitiva e prime indicazioni stesura piani di sicurezza			18 955,44 €	18 955,44 €		18 955,44 €		18 955,44 €	
	e8.3)	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			12 670,35 €	12 670,35 €		12 670,35 €		12 670,35 €	
	e8.4)	Direzione lavori, misure contabilità e perizie di variante			23 848,43 €	23 848,43 €		23 848,43 €		23 848,43 €	
	e8.5)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			8 885,85 €	8 885,85 €		8 885,85 €		8 885,85 €	
	e8.6)	Relazione geologica e sismica e DL indagini E INDAGINI			10 425,42 €	10 425,42 €		10 425,42 €		10 425,42 €	
	e8.7)	Spese tecniche di perizia (come da calcolo parcella e ribassato del 55%)						21 597,96 €		21 597,96 €	
	e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al cordinamento in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 92 871,09	€ 82 445,67		€ 114 469,05		€ 114 469,05	
	e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'aministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4									
		Struttura di Supporto al RUP art.15 comma 6 del codice		1%	€ 8 688,39	€ 8 688,39		€ 8 688,39		€ 8 688,39	
		Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articlo 42 del codice (verifica prog. Preliminare, definitiva ed esecutiva)			€ 26 065,16	€ 26 065,16		€ 26 065,16		€ 26 065,16	
	e14.1)	collaudo tecnico-amministrativo			€ 6 318,83	€ 6 318,83		€ 6 318,83		€ 6 318,83	
	e14.2)	collaudo statico			€ -						
	e14.3)	altri eventuali collaudi specialistici			€ -						
	e14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici			€ 6 318,83	€ 6 318,83		€ 16 880,37		€ 16 880,37	
	e15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice			€ 5 000,00	€ 5 000,00					
		Assistenza archeologica agli scavi (eventuale)			€ -	€ -		€ -		€ -	
		Spese tecniche per frazionamenti (eventuali)			€ -	€ -		€ -		€ -	
		Totale SPESE TECNICHE			**€ 138 943,47**	**€ 128 518,05**		**€ 166 102,97**		**€ 166 102,97**	
		IMPREVISTI									
	e5)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato 1.7		5% di A	€ 51 228,53	€ 51 228,53		€ -		€ -	
		INDAGINI (IVA inclusa)									
	e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie e specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio necessario alla realizzazione dell'opera, ove previsto			€ -	€ -		€ -		€ -	
		indagini geognostiche (iva inclusa)									
		ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE									
	e7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi			€ 20 000,00	€ 20 000,00					
		Spese di voltura e frazionamento		15% di e7)+100 euro a ditta+1000 euro per voltura							
		ALTRO									
		ANAC									
	e1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		5% di A	€ -	€ -		€ -		€ -	
		LAVORI IN ECONOMIA (iva inclusa)			€ 45 000,00	€ 45 000,00					
	e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			€ -	€ -		€ -		€ -	
	e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			€ -	€ -		€ -		€ -	
	e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice			€ -	€ -		€ -		€ -	
	e10)	Spese di cui all'articolo 45, comma 2, del codice (spese RUP)		2% di A	€ 23 080,00	€ 23 080,00		€ 32 580,00		€ 32 580,00	
	e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici di cui all'articolo 45, comma 8, del codice		max 25% di e10)	€ 10 000,00	€ 10 000,00					
	e12)	Spese per pubblicità			€ 5 000,00	€ 5 000,00		€ 197,48		€ 197,48	
	e16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			€ -	€ -		€ -		€ -	
	e17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717			€ -	€ -		€ -		€ -	
		Collegio consultivo tecnico art. 215 del codice		0,5% di A	€ -	€ -		€ -		€ -	
		Spese di funzionamento struttura commissariale		4%	€ -	€ -		€ 33 080,57		€ 33 080,57	
		SAL bis ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50						€ 83 606,57		€ 83 606,57	
		PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP									
	e18)	Cassa previdenziale su spese tecniche			€ 5 557,74	€ 5 140,72		€ 6 644,12		€ 6 644,12	
		IVA									
	e19)	IVA 22% su spese tecniche e cassa di previdenza			€ 31 790,27	€ 29 404,93		€ 38 004,36		€ 38 004,36	
	e20)	IVA 10% sui lavori ed oneri di sicurezza			€ 165 400,00	€ 120 001,40		€ 162 707,68		€ 162 707,68	
B		**Totale somme a disposizione della stazione appaltante**			**€ 496 000,00**	**€ 437 373,63**		**€ 522 923,18**		**€ 522 923,18**	
C		**ECONOMIE DISPONIBILI**				€ 512 612,38		-€ 0,00		-€ 0,00	
A+B		**TOTALE**			**€ 2 150 000,00**	**€ 2 150 000,00**		**€ 2 150 000,00**		**€ 2 150 000,00**	

DATO ATTO CHE non vi è alcuna modifica dell'importo contrattuale per come definito nell'ultimo provvedimento di approvazione della perizia di variante;

VISTO in particolare che non risulta necessario redigere alcuno schema di Atto di sottomissione con verbale di concordamento;

CONSIDERATO che per ciò che riguarda la compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici, la stessa non comporta variazioni alle destinazioni già assentite;

RITENUTA pertanto la necessaria una presa d'atto ed approvazione della stessa da parte del Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane;

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di procedere all'approvazione perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per la necessità di varianti, resesi necessarie, trasmessa dal Direttore dei Lavori A.T.P. ing. Giuseppe Cervarolo, per le opere citate in oggetto con le risultanze economiche per come riportato negli elaborati redatti sono di seguito:
    1. Elenco prezzi di variante;
    2. Computo metrico di variante;
    3. Quadro comparativo di variante;
    4. Quadro economico di variante;
    5. Relazione tecnica di perizia di variante.

e nel quadro economico sottoriportato:

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Fabio Scionti

Il Sub Commissario
ANTONINO DAFFINA' / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente