Pubblicato il 16/10/2026

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023 prorogato con D.P.C.M. 14/09/2026

Provvedimento N. 192 del 16/10/2026

Sub Commissario Sicilia Occidentale

OGGETTO:	**"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA CRUILLAS CON L'ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI LIQUAMI NEL CANALE MORTILLARO" NEL COMUNE DI PALERMO (COD. ID33525 DELIBERA CIPE N. 60/2012) – CUP: D77H97000010006** **SERVIZI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E SERVIZI DI RILIEVO ED INDAGINI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE – CIG: 81381906D6 – CIG AGGIUNTIVO: A04F665DAB** **APPROVAZIONE PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE N.3 EX ART.106, COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.**

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011111/2026 del 16/10/2026
Firmato digitalmente da SALVATORE CORDARO

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Mirella Di Giovanni

VISTI

- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n.195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152;

- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;

- l’art. 14-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2026, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2026 al n. 2646, con il quale sono stati prorogati, per un ulteriore triennio, l’incarico conferito al Prof. Fabio Fatuzzo quale Commissario Straordinario Unico e gli incarichi di subcommissario conferiti all’Avv. Salvatore Cordaro e al Dott. Antonino Daffinà, per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base delle specifiche deleghe conferite dal Commissario Unico.

PREMESSO CHE

- l’intervento denominato “*Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro”* è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID33525), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata dall’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle acque reflue” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Sicilia, sottoscritto il 30.01.2013;

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge del 27 febbraio 2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 03.11.2015, già nominato ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014 e cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n.1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data) il Commissario Straordinario Unico ha confermato l'Ing. Cecilia Corrao quale R.U.P. dell'intervento di che trattasi;

- con Provvedimento n. 13 del 7 febbraio 2019 del Commissario Straordinario Unico è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento: "Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro" per un importo a base di gara pari a € 314.814,19 (euro trecentoquattordimilaottocentoquattordici/19) di cui € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- la procedura di gara per l'affidamento delle attività è stata indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia" o "Centrale di Committenza"), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'Appalto per conto della Stazione Appaltante, giusta la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ed Invitalia in data 12 ottobre 2017;

- con D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell'unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- a seguito della procedura di gara, con Provvedimento prot. n. 0091775 del 24 giugno 2020 di Invitalia è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento: "Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro" al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l., Artec associati S.r.l., Dott. Geologo Fabio Nicita (mandanti), che ha offerto il ribasso di 47,230000% e, quindi, per l'importo di € 165.599,74 oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza;

- con nota prot. E-CU2893 del 23 luglio 2020, INVITALIA ha comunicato l'intervenuta efficacia del provvedimento n. 0091775 del 24 giugno 2020 a seguito dell'esito positivo delle verifiche ex art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 effettuate sull'operatore economico aggiudicatario;

- in data 7 Agosto 2020 (atto registrato il 07 Agosto 2020 repertorio n. 1838 S. 1T a Lanciano) le società C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & Associati S.r.l. (mandante), Dott. Geologo Fabio Nicita (mandante), Artec Associati s.r.l. (mandante) si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al fine di espletare le attività oggetto del contratto d'appalto di che trattasi; tale composizione è stata successivamente modificata con nuovo atto del 14/01/2022 (Rep. n. 105.940, Racc. n.21.077) con l'estromissione della mandante Artec Associati s.r.l.;

- in data 09.12.2020 è stato stipulato il Contratto d'appalto relativo ai servizi in oggetto e il giorno 18.12.2020, con verbale prot. C-CU0959 di pari data, il R.U.P. ha provveduto all'avvio del servizio;

- con Provvedimento n.65 del 24.05.2022 il Commissario Straordinario Unico ha approvato la Perizia di variante in corso d'opera n.1, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 al Contratto di affidamento di che trattasi, per l'importo di € 191.581,54 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 47,23%; il relativo atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 24.06.2022;

- con il Provvedimento n.99 del 27/07/2022 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il Progetto esecutivo (rev. luglio 2022), che prevede un importo complessivo dell'intervento di euro 15.000.000,00, di cui euro 11.606.087,02 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 3.393.912,98 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- con medesimo D.P.C.M. 07.08.2023 l'On. Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;

- con Provvedimento n.51 del 07.02.2024 l'Ing. Mirella Di Giovanni è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023, in sostituzione dell'Ing. Cecilia Corrao;

- con Provvedimento n.55 del 13.02.2024 il Commissario Straordinario Unico ha approvato la Perizia per modifica contrattuale n.2, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 al Contratto di affidamento di che trattasi, per l'importo di € 273.811,82 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, al

netto del ribasso offerto in sede di gara del 47,23%; il relativo atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 14.02.2024;

- con Provvedimento n. 160/2024/F prot. U-CU1528 del 26.07.2024, il Commissario Straordinario Unico ha conferito al sub Commissario On. Avv. Salvatore Cordaro le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nell'area delle provincie siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, fatta eccezione per le Isole Pelagie (AG) e per l'Isola di Pantelleria (TP), con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- con Provvedimento n.140/F del 12.07.2024 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l'Ing. Giuseppe Iannazzo Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in argomento, in sostituzione temporanea dell'Ing. Mirella Di Giovanni;
- con Provvedimento n.158/2025/F del 17 ottobre 2025 il Commissario Straordinario Unico ha determinato il rientro dell'Ing. Mirella Di Giovanni nelle funzioni di R.U.P. per l'intervento in argomento, con ciò concludendosi l'incarico temporaneo conferito all'Ing. Giuseppe Iannazzo;
- con Provvedimento n.10 del 23/01/2026 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il Quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito delle risultanze della gara d'appalto dei lavori;
- con il D.P.C.M. 14.09.2026, registrato alla Corte dei Conti al n.2646 del 24.09.2026, l'incarico conferito al Prof. Fabio Fatuzzo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141 quale Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 è stato prorogato, per un ulteriore triennio;
- con il medesimo D.P.C.M. 14.09.2026, l'incarico di sub-commissario conferito all'Avv. Salvatore Cordaro, con D.P.C.M. 07.08.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, è stato prorogato, per un ulteriore triennio.

CONSIDERATO CHE

- il contratto dei *Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione*, stipulato in data 09/12/2020 con il R.T.P. "C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria) - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & Ass.ti S.r.l. - Dott. Geologo Fabio Nicita (mandanti)" e successivamente modificato con la Perizia per variante in corso d'opera n.1 (approvata con Provvedimento n.65 del 24.05.2022) e con la Perizia per modifica contrattuale n.2 (approvata con Provvedimento n.55 del 13.02.2024), prevede l'esecuzione dell'attività di "assistenza archeologica in corso d'opera" per il corrispettivo netto di € 11.217,64, da attivarsi in caso di effettiva necessità;
- durante il corso dei lavori di scavo propedeutici alla realizzazione della nuova rete fognaria lungo la via Cruillas, è stata rinvenuta una cavità verticale di presumibile interesse archeologico, di cui si è data tempestiva notizia alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 42/2004, contestualmente trasmettendo apposita relazione archeologica redatta dal R.T.P. nell'ambito del contratto di affidamento dei servizi;
- in data 02 settembre 2025 si è tenuto un sopralluogo congiunto con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, giusto verbale prot. N.0008442 di pari data, nell'ambito del quale

l'Ente competente ha indicato che "*per tutte le lavorazioni che richiedono scavo e/o movimento di terra sia prevista la vigilanza costante e continua di un archeologo in possesso dei requisiti previsti nel pertinente articolo del Codice Appalti*";

- con nota prot. N.0009175 del 22/09/2025, il R.U.P. pro tempore ha disposto al R.T.P. l'attivazione della sorveglianza archeologica, già prevista nel Contratto di affidamento, precisando che "… *Le predette prestazioni saranno successivamente regolate con opportuna modifica contrattuale, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016."*;
- onde garantire la prosecuzione del servizio di sorveglianza archeologica di contratto, attivata dopo il rinvenimento di materiale archeologico e richiesta dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, si è reso necessario procedere alla modifica del contratto originario, prevedendo l'esecuzione dei servizi supplementari di sorveglianza archeologica degli scavi al contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale;

- la Perizia per modifica contrattuale n.3, redatta dal R.U.P. e datata Agosto 2026, è costituita dai seguenti elaborati:

  - ED 1.1 Relazione illustrativa;
  - ED 1.2 Schema di atto di sottomissione

- in data 07/08/2026, con nota acquisita a prot. N.0009183 in pari data, il R.T.P. ha trasmesso copia degli elaborati di perizia firmati digitalmente in segno di accettazione;

- la Perizia per modifica contrattuale n.3 comporta l'esecuzione di servizi supplementari per un maggiore importo netto di **€ 32.928,48** (euro trentaduemilanovecentoventotto/48), tenuto conto del ribasso del 47,23% offerto in sede di gara dal R.T.P., oltre IVA e oneri di legge, se dovuti;

- il valore della modifica comporta una variazione sul contratto derivante dalla Perizia di modifica contrattuale n.2 (con un importo netto complessivo di € 273.811,82) pari circa il **12,026%** e pertanto, ai sensi dell'art.106, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si può procedere alla modifica;

- che il nuovo importo contrattuale, derivante dalla perizia in argomento, ammonta a complessivi **€ 306.740,30** (euro trecentoseimilasettecentoquaranta), di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti;

- con nota prot. N.0010747 del 08/10/2026 il R.U.P. ha trasmesso la relazione di accertamento di sussistenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all'art.106, comma 1 lettera b del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- con la medesima nota prot. N.0010747 del 08/10/2026 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica gli elaborati della Perizia n.3 per modifica contrattuale, datata Agosto 2024, trasmettendo gli elaborati controfirmati, comprendenti lo schema di atto di sottomissione;

VISTI

- gli elaborati della Perizia per modifica contrattuale n.3, allegati alla nota prot N.0010747 del 08/10/2026 e firmati digitalmente dal R.T.P. e dal R.U.P.;

- la relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della Perizia per modifica contrattuale n.3, di cui alla citata nota prot. N.0010747 del 08/10/2026;

- la proposta di approvazione della Perizia per modifica contrattuale n.3, datata Agosto 2024, giusto atto prot. N.0010747 del 08/10/2026 del R.U.P.;

PRESO ATTO

- che, come attestato dal R.U.P., la Perizia per modifica contrattuale n.3 rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1 lettera b del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- che gli oneri per l'esecuzione dei servizi integrati, nonché quelli relativi alla presente modifica contrattuale che comporta un incremento di **€ 32.928,48** oltre IVA e oneri di legge, sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

PER TUTTO QUANTO SOPRA

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto di competenza, della Perizia per modifica contrattuale n.3, datata Agosto 2024, redatta dal R.U.P. nell'ambito del contratto di *Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione* – CIG: 81381906D6 per l'esecuzione del servizio supplementare di sorveglianza archeologica degli scavi a tutto il mese di ottobre 2026, delle attività aggiuntive comprendenti la produzione di elaborati specialistici del livello di progettazione definitiva, tra cui la relazione geologica, e l'aggiornamento del progetto al nuovo Prezzario, nell'ambito dell'intervento *"Realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro"* (cod. ID33525 Delibera CIPE n. 60/2012) – CUP: D77H97000010006, per un importo in aumento di € **32.928,48** oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, al netto del ribasso offerto del 47,23%, pari a circa il **12,026%** dell'importo contrattuale derivante dalla Perizia di modifica contrattuale n.2.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto Ing. Mirella Di Giovanni;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Mirella Di Giovanni

Il Sub Commissario
SALVATORE CORDARO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente