Pubblicato il 02/11/2026

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011804/2026 del 02/11/2026
Firmato digitalmente da SALVATORE CORDARO

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023 prorogato con D.P.C.M. 14/09/2026

Provvedimento N. 206 del 02/11/2026

Sub Commissario Sicilia Occidentale

OGGETTO:	**"FOGNATURA ZONA CANNATELLO-ZINGARELLO" NEL COMUNE DI AGRIGENTO (COD. ID33376 DELIBERA CIPE N. 60/2012) – CUP: C43J11001710004** **SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CONCERNENTI L'INTERVENTO PREVISTO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL S.I.I. DELL'ATO DI AGRIGENTO, DENOMINATO "FOGNATURA ZONA CANNATELLO-ZINGARELLO"– CIG: 8755301EEF** **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 EX ART.106, COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Mirella Di Giovanni

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n.195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152;

- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;

- l’art. 14-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2026, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2026 al n. 2646, con il quale sono stati prorogati, per un ulteriore triennio, l’incarico conferito al Prof. Fabio Fatuzzo quale Commissario Straordinario Unico e gli incarichi di subcommissario conferiti all’Avv. Salvatore Cordaro e al Dott. Antonino Daffinà, per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base delle specifiche deleghe conferite dal Commissario Unico.

PREMESSO CHE

- l’intervento denominato “*Fognatura zona Cannatello-Zingarello”* è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID33376), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata dall’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle acque reflue” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Sicilia, sottoscritto il 30.01.2013;

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge del 27 febbraio 2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017

è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 07.12.2015, già nominato ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014 e cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- con nota prot. C-CU0082 del 02.02.2021, il RUP dell'intervento ID33376 (unitamente ai RUP degli ulteriori interventi ID33372-33377-33378-33380-33381-33382-33383), stante l'esito non positivo dell'interpello effettuato e tenuto conto che il contratto stipulato il 07.08.2018 con la società Delta Ingegneria s.r.l. prevedeva l'affidamento opzionale in capo alla stessa del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi progettati, ha proposto di procedere ad attivare l'opzione contrattuale in favore della Delta Ingegneria s.r.l.; nella suddetta nota i RUP hanno evidenziato che la società Delta Ingegneria s.r.l. possiede i necessari requisiti professionali e tecnico-economici per lo svolgimento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi progettati;

- i RUP, nella nota sopra richiamata, hanno altresì determinato il corrispettivo del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi progettati ai sensi del D.M. 16.06.2016 che ascende ad un totale di € 1.402.870,59, al netto del ribasso medio ottenibile accedendo al libero mercato, come desunto dal sito dell'OICE, pari al 32%, superiore a quello offerto originariamente in occasione della gara di affidamento del SII e pari al 11,13%;

- con Provvedimento n. 63 del 24 marzo 2021, valevole anche come impegno di spesa ex art. 7, comma 7-bis del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014 e determina a contrarre, la Struttura Commissariale ha dunque formalmente disposto di esercitare l'opzione contenuta nel contratto stipulato con Delta Ingegneria il 7 agosto 2018 e per l'effetto di affidare a tale società le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relative all'intervento in rilievo ID33376 (nonché agli ulteriori interventi ID: 33372-33377-33378-33380-33381-33382-33383);

- in data 28.09.2021 è stato stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione del servizio in oggetto per un importo complessivo di contratto pari ad € 133.178,65 oltre IVA ed oneri di legge;

- con Provvedimento n.135 del 19 ottobre 2021 il Commissario Straordinario Unico, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha nominato l'Ing. Mirella Di Giovanni, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in parola, in sostituzione dell'Ing. Rosanna Grado;

- con il Provvedimento n.138 del 22.10.2021 il Commissario Straordinario Unico ha proceduto all'istituzione dell'ufficio di Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito agli artt. 2 e 9 del contratto dei servizi in argomento;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, in data 21.03.2022 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e l'impresa FENIX Consorzio Stabile Società a R.L. (consorziata esecutrice Althea S.r.l.) è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori dell'intervento di " Fognatura zona Cannatello - Zingarello" per l'importo a corpo, al netto del ribasso d'asta del 22,198400% di € 4.340.681,86 (di cui € 121.218,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- in data 19.05.2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Carlino, ha proceduto alla consegna dei lavori;

- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- con medesimo D.P.C.M. 07.08.2023 l'On. Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;

- con Provvedimento n. 160/2024/F prot. U-CU1528 del 26.07.2024, il Commissario Straordinario Unico prof. Fabio Fatuzzo ha conferito al sub Commissario On. Avv. Salvatore Cordaro le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nell'area delle provincie siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, fatta eccezione per le Isole Pelagie (AG) e per l'Isola di Pantelleria (TP), con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;

- i lavori si sono svolti nei tempi contrattuali, fissati al giorno 08/05/2024, con l'emissione del "Certificato di ultimazione dei lavori con opere da completare" redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/05/2024. In data 05/07/2024 il Direttore dei lavori ha constatato la fine dei lavori relativi alle opere da completare, giusto verbale di pari data;
- con Provvedimento n.141/F del 12.07.2024 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l'Ing. Giuseppe Costanza Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in argomento, in sostituzione temporanea dell'Ing. Mirella Di Giovanni;
- con Provvedimento n.158/2025/F del 17 ottobre 2025 il Commissario Straordinario Unico ha determinato il rientro dell'Ing. Mirella Di Giovanni nelle funzioni di R.U.P. per l'intervento in argomento, con ciò concludendosi l'incarico temporaneo conferito all'Ing. Giuseppe Costanza;

- con il D.P.C.M. 14.09.2026, registrato alla Corte dei Conti al n.2646 del 24.09.2026, è stato prorogato, per un ulteriore triennio, l'incarico conferito al Prof. Fabio Fatuzzo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141 quale Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55;
- con il medesimo D.P.C.M. 14.09.2026, è stato prorogato, per un ulteriore triennio, l'incarico di sub-commissario conferito all'Avv. Salvatore Cordaro, con D.P.C.M. 07.08.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141.

CONSIDERATO CHE

- durante il corso dell'appalto, si è reso necessario procedere con l'aggiornamento della contabilità dei lavori, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. n.50/2022;
- tale attività, svolta dall'ufficio di Direzione Lavori, si è dapprima sviluppata sui prezzi alle voci di contratto derivanti dal Prezzario Regionale, in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
- successivamente, con nota prot. U-CU1545 del 30/07/2024 il Commissario Straordinario Unico ha disposto ai RUP di disporre ai Direttori dei Lavori di procedere all'integrazione della contabilità relativa a ciascuno dei c.d. "SAL bis" già adottati alle lavorazioni eseguite e contabilizzate relative a voci di contratto non rinvenibili nel Prezzario Regionale di riferimento usato in progetto e derivanti da analisi prezzi;
- con la medesima nota il C.S.U. ha specificato che:
  - "*Con riferimento agli aspetti contrattuali tra questa Struttura Commissariale e gli OO.EE., si conferma che le attività professionali già svolte e quelle che saranno svolte in adempimento alle Disposizioni di Servizio, consistenti nell'aggiornamento della contabilità dei lavori in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. n.50/2022, costituiscono prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza della nuova disposizione legislativa in argomento, circostanza imprevista ed imprevedibile all'epoca della stipula dei relativi contratti del servizio.*"
  - "*ogni RUP procederà, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, con la modifica al contratto stipulato con ciascun O.E. Tale modifica contrattuale, in relazione alle attività già svolte e da svolgere, e in virtù dell'avanzato stato di ultimazione dei lavori, potrà essere convenientemente adottata al completamento delle prestazioni aggiuntive stesse*";
  - *Il corrispettivo per le predette attività sarà determinato in accordo a quanto previsto dai disciplinari di affidamento, facendo riferimento al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione" confrontando l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote Qcl.09 "Contabilità dei lavori a misura" e/o Qcl.10 "Contabilità dei lavori a corpo" sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari, rispetto a quello derivante da analoga applicazione sull'importo lordo di progetto posto a base gara eventualmente incrementato a seguito delle modifiche contrattuali intervenute.*"
- con la Disposizione di Servizio n.1 del 01/08/2024 (prot. U-CU1582, pari data) il R.U.P. pro tempore ha disposto all'Ufficio di Direzione dei Lavori l'integrazione della contabilità relativa a ciascuno dei c.d. "SAL bis", già emessi, con riferimento alle voci di contratto derivanti da

analisi prezzi, al contempo comunicando che tali attività "*costituiscono prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza della nuova disposizione legislativa in argomento, circostanza imprevista ed imprevedibile all'epoca della stipula del contratto di appalto del servizio*";

- le prestazioni aggiuntive sono state svolte dall'affidatario del servizio nel corso dell'emissione dei S.A.L. da n.1 a n.7 e si sono concluse, in ultimo, a valle dell'ultimazione dei lavori (avvenuta nel mese di maggio 2024) con la trasmissione dell'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. n°50 del 17/05/2022 con riferimento alle voci non ricomprese nel Prezziario regionale, come da citata Disposizione di servizio;

- con nota prot. N.0011400 del 23/10/2026 il R.U.P. ha trasmesso la relazione di accertamento di sussistenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all'art.106, comma 1 lettera c del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., specificando che:

  - il corrispettivo per le attività aggiuntive è determinato facendo riferimento al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione*" confrontando l'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota Qcl.10 "Contabilità dei lavori a corpo" sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari, rispetto a quello derivante da analoga applicazione sull'importo lordo di progetto posto a base di gara;

  - il compenso professionale per la redazione dei *"SAL bis"*, calcolato secondo quanto sopra riportato, ammonta a € 8.995,21 lordi; tenuto conto del ribasso offerto del 32%, ne deriva un incremento netto di € 6.116,74 sull'importo contrattuale fissato in € 133.178,65, con un aumento di circa il 4,593%, entro i limiti di cui al co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016;

  - la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili in relazione alla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e non altera la natura generale del contratto, trattandosi di esecuzione di ulteriori servizi di ingegneria rispetto a quelli di contratto, inquadrandosi, dunque, tra le "varianti in corso d'opera", ai sensi dell'art.106, co.1 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016, applicabile *ratione temporis* al contratto;

- la Perizia di variante in corso d'opera n.1, redatta dal R.U.P. e datata Ottobre 2026, è costituita dai seguenti elaborati:

  - ED 1.1 Relazione illustrativa;

  - ED 1.2 Schema di atto di sottomissione

- in data 22/10/2026, con nota acquisita a prot. N.0011335, l'Affidatario ha trasmesso copia degli elaborati di perizia firmati digitalmente in segno di accettazione, esplicitando riserva in relazione alla quantificazione dell'onorario aggiuntivo;

- la Perizia di variante in corso d'opera n.1 comporta l'esecuzione di prestazioni aggiuntive che si sono rese necessarie a seguito della sopravvenienza della nuova disposizione legislativa in argomento, per un maggiore importo netto di **€ 6.116,74** (euro seimilacentosedici/74) oltre IVA e oneri di legge, se dovuti,

- il valore della modifica comporta una variazione sul contratto (con un importo netto complessivo di € 133.178,65) pari circa il **4,593%** e pertanto, ai sensi dell'art.106, comma 7 del

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si può procedere alla modifica;

- che il nuovo importo contrattuale, derivante dalla perizia in argomento, ammonta a complessivi **€ 133.178,65** (euro centotrentatremilacentosettantotto/65), oltre IVA e oneri di legge, se dovuti;

VISTI

- gli elaborati della Perizia di variante in corso d'opera n.1, allegati alla nota prot N.0011400 del 23/10/2026 e firmati digitalmente dall'Affidatario e dal R.U.P.;

- la relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della Perizia di variante in corso d'opera n.1, di cui alla citata nota prot. N.0011400 del 23/10/2026;

- la proposta di approvazione della Perizia di variante in corso d'opera n.1, datata Ottobre 2026, giusto atto prot. N.0011400 del 23/10/2026 del R.U.P.;

PRESO ATTO

- che le motivazioni addotte dall'Affidatario in sede di sottoscrizione con riserva degli elaborati della Perizia di variante in corso d'opera n.1, sostanzialmente coincidenti con quanto esposto nell'ambito di diversi incarichi, sono state oggetto di valutazione della Struttura Commissariale e, pertanto, nel respingere le stesse, viene confermata la metodologia di calcolo del corrispettivo disposta ai R.U.P. con nota prot. U-CU1545 del 30/07/2024del Commissario Straordinario Unico;

- che, come attestato dal R.U.P., la Perizia di variante in corso d'opera n.1 rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1 lettera c del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- che gli oneri per l'esecuzione dei servizi integrati, nonché quelli relativi alla presente modifica contrattuale che comporta un incremento di **€ 6.116,74** oltre IVA e oneri di legge, sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

PER TUTTO QUANTO SOPRA

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto di competenza, della Perizia di variante in corso d'opera n.1, datata Ottobre 2026, nell'ambito del contratto dei *Servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza fase esecuzione concernenti l'intervento previsto nell'ambito della gestione del S.I.I. dell'ATO di Agrigento denominato "Fognatura zona Cannatello-Zingarello",* C.I.G. 8755301EEF, stipulato con Delta Ingegneria S.r.l. in data 28.09.2021 per l'esecuzione delle attività aggiuntive riguardanti l'integrazione della contabilità relativa ai c.d. *"SAL bis"* per le lavorazioni eseguite e contabilizzate relative a voci di contratto sia rinvenibili nel Prezzario Regionale di riferimento usato in progetto sia derivanti da analisi prezzi, nell'ambito dell'intervento *"Fognatura zona Cannatello-Zingarello"* (cod. ID33376 Delibera CIPE n. 60/2012) – CUP: C43J11001710004, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo in aumento di **€ 6.116,74** oltre IVA e oneri

di legge, se dovuti, al netto del ribasso offerto del 32%, pari a circa il **4,593%** dell'importo contrattuale.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mirella Di Giovanni;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Mirella Di Giovanni

Il Sub Commissario
SALVATORE CORDARO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente